



# COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

Provincia di Perugia

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-URBANISTICA

Numero 105 Del 22-07-21

NUM.REG.GEN.237

-  
**Oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2020 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A ROCCHETTA E VARIE LOCALITA' DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE CONTO FINALE**  
-

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di luglio nel proprio Ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso:**

- che ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della Legge 27/12/2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), vengono assegnati contributi finanziari di € 50.000,00 ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- che una quota parte del contributo suddetto, per l'importo di € 19.780,37 è stata destinata all'intervento di completamento dei lavori di riparazione del Municipio con delibera di G.C. n. 63 del 27/05/2020, di approvazione del progetto esecutivo (CUP progetto: D79C18000030002);
- che con delibera di G.C. n. 92 del 03/08/2020 questo Ente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo, redatto dall'ufficio tecnico comunale, dei lavori di "Efficientamento energetico degli impianti della pubblica illuminazione a Rocchetta e varie località del territorio" che prevede l'utilizzo della quota parte di € 30.219,63 del contributo messo a disposizione con la legge di bilancio 2020, con il seguente quadro economico:

VOCI	IMPORTI €
Importo lavori soggetto a ribasso	26.087,00
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	632,10
<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>26.719,10</b>
<i>Somme a disposizione</i>	
I.V.A. 10% sui lavori	2.671,91
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	491,63
Imprevisti, amministrative e forniture	336,99
<i>Somma</i>	<b>3.500,53</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>30.219,63</b>

- Che il contributo di € 50.000,00 concesso con Decreto del Ministero dell'Interno in data 14/01/2020, ai sensi della Legge di bilancio 2020, destinata all'intervento all'oggetto è accertata al

bilancio comunale al Cap. 650 (Acc. 46/2020) e la relativa spesa è imputata al Cap. 2672 (Imp. 132/2020).

- Che con D.D. n.115 del 11/09/2020 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Rizzi Angelo di Cerreto di Spoleto per l'importo di € 20.458,22 di cui € 632,10 per costi sulla sicurezza e € 19.826,12 per lavori al netto dell'offerta ribasso del 24,00%.
- Che con l'impresa appaltatrice è stato sottoscritto il Foglio di Patti e Condizioni in data 14/09/2020.
- Che con D.D. n. 165 del 10/12/2020 è stata approvata la perizia di variante con il seguente quadro economico:

VARIANTE	Importi
Importo lavori soggetto a ribasso	34 730,06
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	492,10
<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>35 222,16</b>
ribasso offerto 24%	8 335,21
<b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>	<b>26 886,95</b>
<i>Somme a disposizione</i>	
I.V.A. 10% sui lavori	2 688,69
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	643,99
Imprevisti, amministrative e forniture	
<i>Somma</i>	<b>3 332,68</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>30 219,63</b>

- Che con D.D. n. 6 del 18/01/2021 è stato provveduto ad approvare anticipo contrattuale del 30% per l'importo di € 6.137,47 oltre IVA 10%;
- Che con D.D. n. 28 del 10/03/2021 si è provveduto ad approvare e liquidare il 1° SAL per l'importo di € 3.594,00 oltre IVA 10%;

VISTO:

- CHE IL Direttore dei lavori m tecnico comunale geom. Pietro Forti in data 14/07/2021 ha rimesso il conto finale dei lavori che si compone dei seguenti allegati:
  - *Stato finale*
  - *Libretto delle misure*
  - *Registro di contabilità*
  - *Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione*
- Che l'impresa esecutrice rimesso la dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte in data 28/06/2021;
- Che dagli atti contabili risulta un importo netto dei lavori a consuntivo pari ad 26.886,07 ed un credito netto vantato dall'impresa esecutrice pari a € 17.155,07 ;
- Che è stato provveduto alla pubblicazione dell'Avviso ai Creditori di cui all'art. 218 del D.P.R. 207/2010 senza ricorsi pervenuti come risulta dal verbale del responsabile del procedimento in data 14/07/2021;
- Che l'impresa esecutrice Rizzi Angelo ha rimesso la fattura nr. 10/PA del 15/07/2021 relativa la saldo del conto finale per l'importo netto di € 17.155,07 oltre € 1.715,51 per IVA 10% ed un totale di € 18.870,58;
- Che nei confronti della ditta esecutrice è stato acquisito il DURC on-line prot. n. 27819632 del 14/06/2021 con validità a tutto il 12/10/2021;
- Che l'impresa esecutrice ha assolto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto altresì:

- Che il responsabile del servizio ha prodotto la scheda per la quantificazione e la distribuzione del fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 secondo le modalità di cui al regolamento approvato con

delibera di G.C. nr. 35 del 08/03/2019 accertando una somma complessiva di € 643,99 di cui € 504,00 per incentivo ed € 139,99 per acquisto di beni strumentali;

RITENUTO:

- Di provvedere all'approvazione ed alla liquidazione del conto finale;

#### DETERMINA

- 1) Di approvare il **conto finale** e con esso il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Efficientamento energetico degli impianti della pubblica illuminazione a Rocchetta e varie località del territorio" redatto dal Direttore dei lavori geom. Pietro Forti in data 14/07/2021 per l'importo netto di € 26.886,94;
- 2) Di liquidare alla Ditta Rizzi Angelo con sede in Cerreto di Spoleto (C.F. RZZNGL68M27I921E – P.IVA 02718350545) la fattura nr.10/PA del 15/07/2021 relativa al saldo del conto finale per l'importo netto di € 17.155,07 oltre € 1.715,51 per IVA 10% ed un totale di € 18.870,58, da corrispondere mediante bonifico bancario su conto corrente identificato da IBAN: IT28 I030 6938 5801 0000 0000 311;
- 3) Di imputare la spesa di € 19.514,57 al Cap. 2672 (Imp. 132/2020) FPV;
- 4) Di quantificare e la distribuzione del fondo di € 643,99 di cui € 504,00 per incentivo ed € 139,99 per acquisto di beni strumentali di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 secondo le modalità di cui al regolamento approvato con delibera di G.C. n. 35 del 08/03/2019 ;
- 5) Di approvare il quadro economico a consuntivo dell'opera in oggetto, come appresso:

CONTO FINALE	IMPORTI
<b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>	<b>26.886,94</b>
<i>Somme a disposizione</i>	
I.V.A. 10% sui lavori	2.688,69
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	644,00
<i>Sommano</i>	<b>3.332,69</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>30.219,63</b>

- 6) Di dare atto che l'intervento ha le seguenti coordinate: CUP: D76G20000670001 - CIG: 8404986DDA.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Forti Pietro

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

-----

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 26-07-21 e vi resterà fino al 10-08-21

.

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to -----

----- E' copia conforme  
all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

-----