



# COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

**Originale**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

**n. 123 del 07-07-2020**

**Oggetto:** DECRETO CRESCITA D.L 34/2019 CONV. IN L. 58/2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITO IN VIA FIASTRA NEL COMUNE DI PETRIOLO - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CUP: G39J19000190005

L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di luglio nella Sede Comunale.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che con decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 recante “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58, ed in particolare l’articolo 30 comma 1 prevede l’assegnazione di contributi per l’anno 2019 ai Comuni a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all’articolo 1, comma 6, legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale;

Considerato che il succitato articolo della legge n. 58/2019 (Decreto Crescita) contiene numerose disposizioni per l’assegnazione di contributi ai Comuni concessi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, nello specifico:

- ✓ *Comma 2. L’attribuzione a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT) per fasce di popolazione, ovvero alla lettera a) il contributo da assegnare ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti corrisponde a 50.000,00 euro;*
- ✓ *Comma 3. I contributi devono essere destinati ad opere pubbliche in materia di:*

- a. *efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;*
  - b. *sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;*
- ✓ *Comma 4. Il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse:*
- a. *non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;*
  - b. *siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019;*

Visto il comma 5 ai sensi del quale il Comune beneficiario è tenuto a dare inizio dell'esecuzione dei lavori entro e non oltre il 31 ottobre 2019, pena il decadimento del beneficio di assegnazione del contributo stesso di cui al comma 9;

Considerato che i contributi assegnati con il suddetto decreto dello stesso articolo 30 della legge n. 58/2019:

- ✓ *Per il 50 per cento, previa richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 5;*
- ✓ *Il Comune beneficiario dà pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione "Opere Pubbliche";*

Preso atto che il medesimo articolo 30 della legge n. 58/2019 recita:

- ✓ *Comma 11. I comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce "Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – DL crescita";*
- ✓ *Comma 12. Considerata l'esigenza di semplificazione procedimentale, il Comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 è esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
- ✓ *Comma 13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di società in house, effettua, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate con i*

*contributi di cui al presente articolo, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale;*

Dato atto che il Comune di Petriolo, con popolazione al 1° gennaio 2018 pari a 1.929 abitanti, rientra nella fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 30 della legge n. 58/2019, ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;

VISTO:

1. il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 maggio 2019, Allegato 1 – Misura del contributo assegnato 50.000 euro di cui all'art. 30, comma 2, lettera a) del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, includente il Comune di Petriolo alla posizione n. 2733;
2. il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 10 luglio 2019 recante “*Modalità di attuazione dell'intervento a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate da comuni*”;

**Tutto ciò premesso e osservate le tempistiche perentorie sopra esposte;**

Richiamata:

- la propria precedente **determinazione n. 79 del 26/09/2019** con la quale è stato affidato l'incarico di redazione della progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità, al professionista P.I. Fabio Molinari, iscritto al Collegio dei Periti Industriali delle Province di Ancona e Macerata, matricola n° 1114, in qualità di tecnico responsabile della società MOLINARI PROGETTI S.R.L., socio unico, sito in Via Giovanni Falcone, 8/F - 62100 – Corridonia (MC), P.IVA: 01753350436 - C.F.: MLNFBA72R14E783X;
- la **deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 15/10/2019**, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di “**RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITO IN VIA FIASTRA NEL COMUNE DI PETRIOLO**” redatto dal tecnico incaricato succitato, demandando al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Silvano Biancucci, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, il compito di esecuzione di tutte le successive fasi al fine di realizzare l'intervento in argomento, avente il seguente quadro tecnico economico di progetto:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO</b>	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>30.736,10 €</b>
Lavori a misura (compresi oneri per la sicurezza ordinaria e speciale)	30.736,10 €
di cui Oneri per la sicurezza ordinaria (non assoggettabili a ribasso)	1.536,00 €
di cui Oneri per la sicurezza speciale (non assoggettabili a ribasso)	860,00 €
Importo Lavori soggetto a ribasso	28.340,10 €
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	<b>27.263,90 €</b>
Acquisto n. 33 corpi illuminanti	15.713,38 €

IVA lavori al 10%	3.073,61 €
IVA forniture 22%	3.456,94 €
Spese tecniche per progettazione definitivo/esecutiva, D.L. e contabilità (compresi oneri e spese accessorie)	2.418,42 €
IVA al 22% spese tecniche	532,05 €
Incentivi art. 113 D.Lgs. N.50/2016 (programmazione della spesa)	928,99 €
Imprevisti e arrotondamenti (comprese eventuali spese di espletamento gara ANAC)	1.140,51 €

<b>TOTALE GENERALE APPALTO</b>	<b>58.000,00 €</b>
--------------------------------	--------------------

- la propria precedente **determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 92 del 22/10/2019** con la quale è stata affidata alla ditta **REMATARLAZZI SPA** con sede legale in **Via F.lli Kennedy, n. 7/9 – 62100 – MACERATA (MC)**, C.F./P. I.V.A.: **01634070435**, la fornitura di n. 33 corpi illuminanti a LED in conformità a quanto contenuto nel progetto di cui trattasi in ordine alla verifica illuminotecnica relativa all'intervento di "relamping" da eseguire presso Via Fiastra secondo lo specifico Ordine Diretto di Acquisto, per un prezzo a corpo pari a € **9.381,24**, comportante una somma omnicomprensiva di € **11.445,11**, di cui I.V.A. con aliquota ordinaria pari a € **2.063,87**;
- la propria precedente **determinazione n.102 del 30.10.2019** con cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori alla ditta **EREDI PACI GERARDO s.r.l.** con sede legale in **Zona Industriale Via E. Mattei, 118 – 62014 – Corridonia (MC)**, **Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 01096690431**, a seguito di ricezione di offerta economica migliorativa formulata dall'operatore economico di cui sopra in ordine all'esecuzione dei lavori di cui trattasi con un ribasso pari al **10,030%**, sul prezzo posta a base di gara, € 30.736,10 di cui € 2.396,00 per oneri per la sicurezza ordinaria e speciale non soggetti a ribasso, pari a € **2.842,51**, comportante un importo contrattuale d'appalto di € **27.893,59**, oltre I.V.A. con aliquota agevolata al 10%, per una somma omnicomprensiva pari a € **30.682,95**, secondo il seguente quadro tecnico economico rimodulato:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO</b>	
--	--

<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>27.893,59 €</b>
Lavori a misura (compresi oneri per la sicurezza ordinaria e speciale)	30.736,10 €
di cui Oneri per la sicurezza ordinaria (non assoggettabili a ribasso)	1.536,00 €
di cui Oneri per la sicurezza speciale (non assoggettabili a ribasso)	860,00 €
Importo Lavori soggetto a ribasso	28.340,10 €
Ribasso offerto su importo lavori soggetti a ribasso	10,030% 2.842,51 €

<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	<b>30.106,41 €</b>
Acquisto n. 33 corpi illuminanti	9.381,24 €
IVA lavori al 10%	2.789,36 €
IVA forniture 22%	2.063,87 €

Spese tecniche per progettazione definitivo/esecutiva, D.L. e contabilità (compresi oneri e spese accessorie)	2.418,42 €
IVA al 22% spese tecniche	532,05 €
Incentivi art. 113 D.Lgs. N.50/2016	928,99 €
Imprevisti, accantonamenti e arrotondamenti	1.140,51 €
Economie di gara	10.851,97 €

<b>TOTALE GENERALE APPALTO</b>	<b>58.000,00 €</b>
--------------------------------	--------------------

con imputazione della relativa spesa, complessivamente ammontante ad € **58.000,00** al **capitolo n. 1610/0** del Bilancio di Previsione 2019 individuando le seguenti risorse finanziarie:

- ✓ impegno n. **250/2019** per € **2.950,47** in favore del p.i. FABIO MOLINARI, della ditta MOLINARI PROGETTI s.r.l.;
  - ✓ impegno n. **299/2019** per € **11.445,11** in favore della ditta REMATARLAZZI S.p.A.;
  - ✓ impegno n. **321/2019** per € **30.682,95** in favore della ditta EREDI PACI GERARDO S.R.L.;
  - ✓ impegno n. **375/2019** per € **928,99** in favore del dipendente Ing. Silvano Biancucci;
  - ✓ impegno n. **376/2019** per € **3.992,48** per imprevisti, accantonamenti ed economie;
- prevedendo l'utilizzo di una quota pari ad € **50.000,00** a valere sul **contributo assegnato** all'Ente in forza della legge n. 58/2019 di cui alle premesse;

Quanto sopra premesso e richiamato,

Acquisita la documentazione relativa allo stato finale dei lavori in relazione all'intervento di **"RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITO IN VIA FIASTRA NEL COMUNE DI PETRIOLO"**, redatta dal direttore dei lavori, p.i. Fabio Molinari, ai sensi dell'art. 102 decreto legislativo n. 50/2016 e art. 14 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione sul conto finale;
2. certificato di regolare esecuzione;
3. Libretto delle misure;
4. Registro di contabilità;
5. Sommario del Registro di contabilità;
6. Stato finale dei lavori;

Atteso che:

1. i predetti documenti sono stati debitamente sottoscritti dal direttore dei lavori e dalla ditta esecutrice;
2. l'impresa appaltatrice dei lavori in argomento, ha sottoscritto i documenti contabili senza esplicitare alcuna riserva;
3. i lavori sono stati ultimati in tempo utile, ovvero entro il termine di scadenza prefissato in data 30/11/2019;

Preso atto che dallo stato finale dei lavori a tutto il **05/05/2020**, risulta che i lavori eseguiti e contabilizzati, ammontano, detratto il ribasso d'asta, a netti € **27.564,08**, oltre I.V.A. con aliquota agevolata al 10%;

Considerato che sono state apportate delle modifiche di dettaglio in fase esecutiva rispetto al progetto approvato, al fine di completare l'intervento tramite l'esecuzione di migliorie volte a determinare una maggiore fruibilità e funzionalità dell'opera, e accertato che le variazioni risultano non sostanziali rispetto a quanto contrattualizzato con l'esecutore dei lavori medesimi, nonché rientranti nella sfera discrezionale della direzione dei lavori durante la fase esecutiva, e trovando copertura finanziaria all'interno dell'impegno preventivamente assunto;

Dato atto che il prezzo dell'appalto risulta al di sotto delle soglie comunitarie vigenti di cui all'art. 35 del Codice, e che la variazione del prezzo, oltretutto in diminuzione, risulta comunque inferiore al 15% circa l'importo contrattualizzato per l'esecuzione dei lavori in questione, configurandosi come modifica non sostanziale del contratto stipulato, si condividono, in linea di principio tecnico ed economico, le variazioni apportate in fase esecutiva ai sensi del combinato disposto all'articolo 106 del decreto legislativo n. 50/2016 e all'articolo 8 del decreto Ministero delle Infrastrutture e dei

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO DI RAFFRONTO</b>					
<b>VOCI DI COSTO</b>		<b>PROGETTO</b>	<b>AGGIUDICAZIONE</b>	<b>ESECUZIONE</b>	<b>RAFFRONTO</b>
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>		<b>30.736,10 €</b>	<b>27.893,59 €</b>	<b>27.564,08 €</b>	<b>- 3.172,00 €</b>
<i>Lavori a misura (compresi oneri per la sicurezza ordinaria e speciale)</i>		<b>30.736,10 €</b>	<b>30.736,10 €</b>	<b>30.373,20 €</b>	<b>- 362,90 €</b>
<i>di cui Oneri per la sicurezza ordinaria (non assoggettabili a ribasso)</i>		<b>1.536,00 €</b>	<b>1.536,00 €</b>	<b>1.516,81 €</b>	<b>- 19,19 €</b>
<i>di cui Oneri per la sicurezza speciale (non assoggettabili a ribasso)</i>		<b>860,00 €</b>	<b>860,00 €</b>	<b>849,26 €</b>	<b>- 10,74 €</b>
<i>Importo Lavori soggetto a ribasso</i>		<b>28.340,10 €</b>	<b>28.340,10 €</b>	<b>28.007,13 €</b>	<b>- 332,97 €</b>
<i>Ribasso offerto su importo lavori soggetti a ribasso</i>	<i>10,030%</i>	<i>0,000%</i>	<b>2.842,51 €</b>	<b>2.809,12 €</b>	<b>2.809,12 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		<b>27.263,90 €</b>	<b>30.106,41 €</b>	<b>30.435,92 €</b>	<b>3.172,00 €</b>
Acquisto n. 33 corpi illuminanti		15.713,38 €	9.381,24 €	9.381,24 €	- 6.332,14 €
IVA lavori al 10%		3.073,61 €	2.789,36 €	2.756,41 €	- 317,25 €
IVA forniture 22%		3.456,94 €	2.063,87 €	2.063,87 €	- 1.393,07 €
Spese tecniche per progettazione definitivo/esecutiva, D.L. e contabilità		2.418,42 €	2.418,42 €	2.418,42 €	-
IVA al 22% spese tecniche		532,05 €	532,05 €	532,05 €	-
Incentivi art. 113 D.Lgs. N.50/2016		928,99 €	928,99 €	928,99 €	-
Imprevisti, accantonamenti e arrotondamenti		1.140,51 €	1.140,51 €	1.140,51 €	-
Economie di gara		- €	10.851,97 €	11.214,43 €	<b>11.214,43 €</b>
<b>TOTALE GENERALE APPALTO</b>		<b>58.000,00 €</b>	<b>58.000,00 €</b>	<b>58.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Trasporti n. 49/2018, che definiscono il seguente quadro economico di raffronto:

Visto il certificato di pagamento n°1, unico, in ordine alla liquidazione relativa al succitato stato finale dei lavori, con il quale il sottoscritto, nell'esercizio delle sue funzioni, in qualità di Responsabile del procedimento determina l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati dal Direttore dei Lavori, p.i. Fabio Molinari, secondo quanto riportato nei documenti contabili succitati, al netto del ribasso d'asta, in € **27.564,08**, oltre alla prescritta ritenuta di garanzia del 0,50%, ovvero pari a **137,82 €**, che può

essere svincolata in virtù della corretta esecuzione dei lavori come risultante dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dallo stesso Direttore dei Lavori, ai sensi di quanto disposto al comma 5-bis, articolo 30 del decreto legislativo n. 50/2016 e a seguito di esito positivo in ordine alla verifica della specifica posizione di regolarità contributiva in capo alla ditta esecutrice in questione;

Verificata la regolarità contributiva, in relazione all'operatore economico interessato dall'esecuzione dell'opera pubblica in argomento, ditta **EREDI PACI GERARDO s.r.l.** con sede legale in **Zona Industriale Via E. Mattei, 118 – 62014 – Corridonia (MC)**, Codice Fiscale/Partita I.V.A.: **01096690431**, attraverso l'acquisizione del relativo certificato Durc On Line;

Tenuto conto che gli estremi dei conti correnti dedicati ai sensi della legge 136/2010 sono quelli comunicati assieme alla documentazione relativa alla presentazione della rispettiva offerta economica migliorativa, trasmessa a questo Ente in fase preliminare all'aggiudicazione dell'esecuzione dei lavori in argomento;

Accertato, a seguito di riscontro operato sui documenti prodotti e sopra richiamati, sia sotto il profilo della congruità e della rispondenza alle prestazioni eseguite, che sotto il profilo contabile, il diritto dei creditori al pagamento delle somme sopra specificate;

Acquisita al prot. 3251 del 10/06/2020, la relativa fattura n. 59/A del 08/06/2020, riportante i seguenti dati essenziali:

Fattura 59/A del 08-06-2020		Protocollo 3251 del 10-06-20		Pag. 1 di 1				
Ordine del 08-06-2020		CIG Z572A586CD		CUP G39J19000190005				
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Ali	Iv
	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITO IN VIA FIASTRA NEL COMUNE DI PETRIOLO - CIG Z572A586CD - CUP G39J19000190005 - OPERAZIONE ASSOGGETTATA A "SPLIT PAYMENT" CON IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 6...		1,000	27.564,080000		27.564,08	1	
Arrotondamento		Bollo		Ritenuta		Imponibile merce		27.564
C. Descrizione		Riepilogo Iva		Iva		Es.		
		%		Imponibile				
		10		27.564,08		2.756,41		S
		Imponibile				27.564		
		Imposta				2.756		
		Totale				30.320		
		IVA Vs. carico art.17-ter				-2.756		
		<b>Netto a pagare</b>				<b>27.564</b>		

Visto:

- ✓ il Codice Unico di Progetto assegnato all'opera in argomento: **G39J19000190005**;
- ✓ il Codice Identificativo di Gara assegnato all'esecuzione dei lavori: **Z572A586CD**;
- ✓ l'art. 107 (competenza generale dei dirigenti) del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- ✓ il decreto del Sindaco n. 13 del 02/07/2018 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni

dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 110 del medesimo testo unico;

Ravvisata, la correttezza e la regolarità del procedimento;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della documentazione relativa alla contabilità finale e al certificato di regolare esecuzione, nonché all'emanazione del certificato di pagamento n. 1, a seguito del quale l'operatore economico è autorizzato a trasmettere la relativa fattura in formato elettronico in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa di settore;

Dato atto, inoltre che:

- ✓ la presente determinazione è coerente con i vigenti atti di indirizzo dell'Amministrazione;
- ✓ non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con i destinatari dell'atto;
- ✓ l'atto rispetta gli indirizzi dell'amministrazione e che risponde all'interesse collettivo;

Ricordato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 01/04/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021 e successive modifiche ed integrazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 01/04/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati e successive modifiche ed integrazioni;

Visto:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di *“Tracciabilità dei flussi finanziari”*;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018;
- lo Statuto comunale, il Regolamento di Contabilità, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

## **DETERMINA**

- 1) di approvare tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare in via tecnico-amministrativa la documentazione tecnico-contabile finale relativa ai lavori di **“RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITO IN VIA FIASTRA NEL COMUNE DI PETRIOLO”** a firma del Direttore dei Lavori, p.i. Fabio Molinari, prendendo atto di alcune modeste lavorazioni eseguite quali modifiche di dettaglio rispetto all’importo contrattualizzato, risultando le stesse al di sotto del 15% dell’importo di affidamento, composta dai seguenti elaborati:

- ✓ Relazione sul conto finale;
- ✓ Certificato di regolare esecuzione;
- ✓ Libretto delle misure;
- ✓ Registro di contabilità;
- ✓ Sommario del registro di contabilità
- ✓ Stato finale dei lavori;

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO DI RAFFRONTO</b>					
<b>VOCI DI COSTO</b>		<b>PROGETTO</b>	<b>AGGIUDICAZIONE</b>	<b>ESECUZIONE</b>	<b>RAFFRONTO</b>
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>		<b>30.736,10 €</b>	<b>27.893,59 €</b>	<b>27.564,08 €</b>	<b>- 3.172,00 €</b>
<i>Lavori a misura (compresi oneri per la sicurezza ordinaria e speciale)</i>		<b>30.736,10 €</b>	<b>30.736,10 €</b>	<b>30.373,20 €</b>	<b>- 362,90 €</b>
<i>di cui Oneri per la sicurezza ordinaria (non assoggettabili a ribasso)</i>		<b>1.536,00 €</b>	<b>1.536,00 €</b>	<b>1.516,81 €</b>	<b>- 19,19 €</b>
<i>di cui Oneri per la sicurezza speciale (non assoggettabili a ribasso)</i>		<b>860,00 €</b>	<b>860,00 €</b>	<b>849,26 €</b>	<b>- 10,74 €</b>
<i>Importo Lavori soggetto a ribasso</i>		<b>28.340,10 €</b>	<b>28.340,10 €</b>	<b>28.007,13 €</b>	<b>- 332,97 €</b>
<i>Ribasso offerto su importo lavori soggetti a ribasso</i>	<b>10,030%</b>	<b>0,000%</b>	<b>2.842,51 €</b>	<b>2.809,12 €</b>	<b>2.809,12 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		<b>27.263,90 €</b>	<b>30.106,41 €</b>	<b>30.435,92 €</b>	<b>3.172,00 €</b>
Acquisto n. 33 corpi illuminanti		15.713,38 €	9.381,24 €	9.381,24 €	- 6.332,14 €
IVA lavori al 10%		3.073,61 €	2.789,36 €	2.756,41 €	- 317,25 €
IVA forniture 22%		3.456,94 €	2.063,87 €	2.063,87 €	- 1.393,07 €
Spese tecniche per progettazione definitivo/esecutiva, D.L. e contabilità		2.418,42 €	2.418,42 €	2.418,42 €	-
IVA al 22% spese tecniche		532,05 €	532,05 €	532,05 €	-
Incentivi art. 113 D.Lgs. N.50/2016		928,99 €	928,99 €	928,99 €	-
Imprevisti, accantonamenti e arrotondamenti		1.140,51 €	1.140,51 €	1.140,51 €	-
Economie di gara		- €	10.851,97 €	11.214,43 €	11.214,43 €
<b>TOTALE GENERALE APPALTO</b>		<b>58.000,00 €</b>	<b>58.000,00 €</b>	<b>58.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

comportante il seguente quadro economico di raffronto:

3) di approvare il certificato di pagamento n°1, unico, redatto a firma dello scrivente, in qualità di Responsabile del Procedimento, che definisce il credito da liquidare all’Impresa esecutrice dei lavori di **“RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITO IN VIA FIASTRA NEL COMUNE DI PETRIOLO”**, ditta **EREDI PACI GERARDO s.r.l.** con sede legale in **Zona Industriale Via E. Mattei, 118 – 62014 – Corridonia (MC)**, Codice Fiscale/Partita I.V.A.: **01096690431**, per un importo complessivo netto di **€ 27.564,08**, di cui ritenuta di garanzia per **137,82 €**, oltre Iva di legge al 10% pari ad **€ 2.756,41**, per un totale complessivo pari a **€ 30.320,49**;

- 4) di dare atto della regolarità contributiva ditta **EREDI PACI GERARDO s.r.l. con sede legale in Zona Industriale Via E. Mattei, 118 – 62014 – Corridonia (MC), Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 01096690431**, mediante l'acquisizione del relativo certificato Durc On Line;
- 5) di dare atto inoltre che il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo all'intervento in esame risulta essere: Esecuzione dei lavori: **Z572A586CD** – Impresa esecutrice: EREDI PACI GERARDO srl;
- 6) di dare atto che la relativa spesa, complessivamente ammontante ad € **58.000,00** è stata correttamente imputata al **capitolo n. 1610/0** del Bilancio di Previsione – Residui 2019 individuando le seguenti risorse finanziarie agli specifici impegni di spesa:
  - ✓ impegno n. **250/2019** per € **2.950,47** in favore del p.i. FABIO MOLINARI, della ditta MOLINARI PROGETTI s.r.l.;
  - ✓ impegno n. **299/2019** per € **11.445,11** in favore della ditta REMATARLAZZI S.p.A.;
  - ✓ impegno n. **321/2019** per € **30.682,95** in favore della ditta EREDI PACI GERARDO S.R.L., per il quale occorre svincolare la somma pari a 362,46 €, corrispondente alla relativa economia in fase esecutiva;
  - ✓ impegno n. **375/2019** per € **928,99** in favore del dipendente Ing. Silvano Biancucci;
  - ✓ impegno n. **376/2019** per € **3.992,48** per imprevisti, accantonamenti ed economie, da svincolare totalmente in quanto importo non utilizzato per l'esecuzione dell'appalto in questione;
- 7) di dare atto dell'utilizzo di **45.645,06 €** rispetto alla quota pari ad € **50.000,00** del **contributo assegnato** all'Ente in forza della legge n. 58/2019 e successivi decreti attuativi, accertando l'entrata del saldo al cap. 568 – codice: 4.02.01.01.001 – **CONTRIBUTO FONDO MISE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO** del bilancio finanziario corrente – Residui annualità 2019, provvedendo al relativo monitoraggio dell'investimento pubblico secondo le modalità e tempistiche impartite con i relativi decreti attuativi;
- 8) di dichiarare che, relativamente al sottoscritto RUP non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o

assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

- 9) di procedere alla liquidazione della regolare fattura elettronica n. 59/A del 08/06/2020 acquisita al prot. N. 3251 del 10/06/2020, riportante i seguenti dati

Fattura 59/A del 08-06-2020		Protocollo 3251 del 10-06-20			Pag. 1 di 1	
Ordine . del 08-06-2020		CIG Z572A586CD		CUP G39J19000190005		
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo
	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITO IN VIA FIASTRA NEL COMUNE DI PETRIOLO - CIG Z572A586CD - CUP G39J19000190005 - OPERAZIONE ASSOGGETTATA A "SPLIT PAYMENT" CON IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 6...		1,000	27.564,080000		27.564,08
Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce		27.564	
Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	27.564,08	2.756,41	S	
Imponibile						27.564
Imposta						2.756
Totale						30.320
IVA Vs.carico art.17-ter						-2.756
<b>Netto a pagare</b>						<b>27.564</b>

essenziali:

- 10) di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Segreteria, Settore Amministrativo, al fine dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale;
  - al Servizio Finanziario al fine di procedere con i successivi atti di pagamento e allo svincolo delle relative somme impegnate e risultate inutilizzate circa l'esecuzione dei lavori in argomento, ovvero pari a € **4.354,94**;
- 11) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione «*Amministrazione trasparente*» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Biancucci Silvano

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per  
15 giorni consecutivi dal 18-09-2020 al 03-10-2020  
li, 18-09-2020

IL MESSO COMUNALE  
TEMPERINI GIGLIOLA