

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

n. 166 del 14-08-2020

Oggetto: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" - INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE VIA G.LEOPARDI INTERVENTO NZEB - APPROVAZIONE III° S.A.L. E IV° S.A.S.D. - LIQUIDAZIONI

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di agosto nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e in particolare:

- ✓ l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
- ✓ l'art. 183, che regola termini e modalità per l'assunzione e la prenotazione di impegni di spesa;
- ✓ l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che la determinazione che comportano impegni di spesa sono consecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto del Sindaco n. 13 del 02/07/2018 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui al D.lgs n. 267/2000 per la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTA la delibera di G.M. n. 24 del 16/02/2017 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo denominato "Progetto per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici di cui art. 9 del D.L. 91/2014 e al DIM N. 66 del 14.04.2015" in cui sono previsti interventi di rinforzo statico locale;

VISTA E RICHIAMATA la Determina dei LL.PP. n. 52 del 30/08/2018, con la quale venivano approvati le risultanze dei verbali di gara, contraddistinti con i numeri 1-2-3-4-5-6-7-8, redatti nelle varie sedute di gara, dai quali risultava aggiudicataria in via provvisoria la costituenda RTI VERTICALE Staffolani Danilo e Termotecnica Salvatori e Bettucci&Salvatori con sede in Urbisaglia presso Via F. Gemini n. 1, con il punteggio di 41,50 e offerta economica di ribasso del 18,810% comprensivo dell'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 16'579,55 ed al netto del ribasso e dell'IVA - CIG: 7485695EEB;

VISTO E RICHIAMATO il contratto stipulato in data 24/01/2019 n.1285 con la RTI Staffolani Danilo e Termotecnica Salvatori e Bettucci&Salvatori con sede in Urbisaglia presso Via F. Gemini n. 1, per un importo contrattuale pari ad euro 556.792,24 oltre IVA di Legge;

DATO ATTO che i lavori in argomento:

- hanno avuto inizio, sotto le riserve di legge, il giorno 17/09/2018,
- sono stati sospesi, per la prima volta, dal 07/01/2019 al 26/06/2019,
- sono stati sospesi, per la seconda volta, dal 19/12/2019 al 06/01/2020,
- sono stati sospesi, per la terza volta (Covid-19), dal 16/03/2020 al 07/05/2020;

DATO ATTO che nell'ottobre 2019 è stata depositata, presso l'ufficio sismica della Regione Marche - Provincia di Macerata, la pratica n. 36/378 acquisita al prot. 1260505 del 21.10.2019;

VISTI:

- la Det. LL.PP. N. 8 del 31/07/2016 con la quale, per l'esecuzione dei lavori, venivano incaricati i seguenti professionisti:
 - ✓ p.i. Riccardo Cardinali, diagnosi energetica, cig: Z4620DD99E;
 - ✓ geom. Massimo Carletti, verifica catastale, cig: Z8A1D7C519
- la Det. LL.PP. N. 9 del 01/07/2016 con la quale veniva costituito il gruppo di progettazione per la redazione del progetto esecutivo, incaricando i seguenti professionisti:
 - ✓ ing. Massimo Conti, CSE, progettazione strutturale e architettonica, cig: Z9320DD6D7,
 - ✓ p.i. Riccardo Cardinali, progettazione impianti, cig: Z751B20EA5;
 - ✓ ing. Lucia Ilari, progettazione antincendio, cig: Z9320DD6D7;
- la Det. LL.PP. N. 84 del 04/11/2017 con la quale venivano liquidate, in acconto, le prestazioni professionali per la redazione del progetto esecutivo;
- la Det. LL.PP. N. 63 del 25/09/2018 con la quale, per l'esecuzione dei lavori, venivano incaricati i seguenti professionisti:
 - ✓ ing. Massimo Conti, CSE, direttore operativo, cig: Z12259BD51,
 - ✓ ing. N. Sagretti, direttore operativo, supporto RUP, cig: Z32259BE19,
 - ✓ p.i. Riccardo Cardinali, direttore operativo impianti, cig: ZD9259BD07;

- la Det. LL.PP. Man. N. 3 (rg 12) del 22/01/2019 con la quale veniva incaricato l'ing. Massimo Conti di Amandola per la redazione dello studio della vulnerabilità sismica dell'edificio scuola elementare;
- la Det. LL.PP. Man. N. 8 (rg 393) del 19/11/2019 con la quale veniva incaricato l'ing. Massimo Conti di Amandola per la redazione della perizia di Variante;
- la delibera di G.M. n. 175 del 31/12/2019 veniva approvata la perizia suppletiva di Variante n. 1, per l'importo generale di € 1'277'000,00, con concessione di proroga dei lavori di 180 giorno
- la Det. LL.PP. Man. N. 35 (rg 60) del 06/02/2020 con la quale veniva autorizzato il subappalto alla ditta SUSAK MURADIF, con sede in Sarnano (MC), via Monsignor Sargolini n. 11, C.F: SSKMDF69T17Z153T e P.Iva 01958260430;
- la Det. LL.PP. Man. N. 54 del 17/06/2019 con la quale veniva autorizzato il pagamento dell'anticipazione contrattuale alla ditta A.T.I. Staffolani Danilo, Bettucci&Salvatori e Termotecnica Salvatori, per l'importo netto di € 113'346,00, ed il totale di € 124'680.60;
- la Det. LL.PP. Man. N. 71 del 30/03/2020 con la quale veniva autorizzato l'acquisto di n. 1 piattaforma elevatrice a risparmio energetico, per l'importo pari a € 16.440,32 comprensivo di I.V.A. al 4% sul corrispettivo di € 15.808;
- la Det. LL.PP. Man. N. 77 del 08/04/2020 con la quale veniva approvato e liquidato il I SAL alla ditta A.T.I. Staffolani Danilo, Bettucci&Salvatori e Termotecnica Salvatori, per l'importo netto di € 133'000,00, oltre iva 10% e il II Stato Avanzamento somme a Disposizione per € 67'759,57;
- la Det. LL.PP. Man. N. 121 del 06/07/2020 con la quale veniva approvato e liquidato il II SAL alla ditta A.T.I. Staffolani Danilo, Bettucci&Salvatori e Termotecnica Salvatori, per l'importo netto di € 179'100,00, oltre iva 10% e il III Stato Avanzamento somme a Disposizione per € 37'529,56;
- il seguente QTE:

CUP	G31E15001060001	PROGETTO	POST_CONTRATTO	VARIANTE_1/Esecuzione Lavori_Forniture
	LAVORI EDILI		€ 376 875,45	€ 623 683,29
	LAVORI IMPIANTO TERMO-IDRAULICO		€ 179 747,07	€ 185 278,04
	LAVORI IMPIANTO ELETTRICO		€ 108 742,87	€ 115 349,02
	LAVORI IMPIANTO ANTINCENDIO		€ 25 699,35	€ 25 699,35
	ONERI SICUREZZA COMPRESI EDILI		€ 7 846,90	-
	ONERI SICUREZZA COMPRESI TERMO - IDR		€ 3 676,23	-
	ONERI SICUREZZA COMPRESI ELETTRICO		€ 2 056,42	-
	ONERI SICUREZZA COMPRESI		€ 13 579,55	€ 20 501,29
	ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI		€ 3 000,00	€ 3 000,00
A	TOTALE LAVORI		€ 694 064,74	€ 953 009,70
	LAVORI A BASE DI GARA		€ 677 485,19	€ 929 508,41
	Ribasso del	18,81%	€ 127 434,96	€ 174 840,53
B	Importo Contrattuale		€ 566 792,24	€ 778 169,17
	SOMME A DISPOSIZIONE			
C.1	IVA sui Lavori		€ 69 706,47	€ 77 816,92
C.2	spese tecniche:		€ 65 000,00	€ 45 583,00
c.2.1	progettazione preliminare	€ 2 640,00	€ 2 640,00	€ 2 640,00
c.2.2	progettazione esecutiva	€ 25 360,00	€ 30 343,00	€ 30 343,00
c.2.3	coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 8 000,00	-	-
c.2.4	rilievo edificio	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00
c.2.5	diagnosi energetica	€ 8 000,00	€ 7 600,00	€ 7 600,00
c.2.6	attività supporto RUP	€ 7 000,00	-	-
c.2.7	collaudo tecnico amministrativo e funzionale	€ 2 000,00	€ 2 000,00	-
c.2.8	assistenza di cantiere/contabilità	€ 7 000,00	-	-
C.3	Spese Tecniche Esecuzione Lavori		-	€ 59 009,89
c.3.1	vulnerabilità sismica		€ 4 576,00	€ 4 576,00
C.3.2	Dir. Op. Strutturale e C.S.E.		€ 12 672,54	€ 12 672,54
c.3.3	Dir. Op. Impianti		€ 7 807,70	€ 9 759,63
c.3.4	Dir. Op. e Supporto RUP		€ 9 329,14	€ 11 661,43
c.3.5	Redazione Variante		-	€ 20 340,30
C.4	oneri previdenziali spese tecniche		€ 3 614,40	€ 4 183,72
C.5	IVA su spese tecniche		€ 15 095,17	€ 23 930,85
C.6	Art. 113 D.Lgs. N. 50/2016		€ 13 663,17	€ 13 176,60
C.7	s.u.a. - pubblicità di gara - oneri autorità vigilanza		€ 600,00	€ 3 294,15
C.8	Commissione di gara		-	€ 1 000,00
C.9	prove laboratorio		-	€ 3 840,00
C.10	spostamento linee Enel_Telecom		-	€ 6 060,96
C.11	Fornitura e posa in opera piattaforma elevatrice (IVA 4%)		-	€ 10 901,29
C.12	fornitura porte nterne (IVA 22%)		-	€ 16 432,00
C.13	Imprevisti - lavori in economia		€ 3 256,05	€ 16 268,70
C.14	economie da ribasso d'asta		-	€ 217 332,76
C	TOTALE Somme a Disposizione		€ 170 935,26	€ 498 830,83
TOTALE GENERALE			€ 865 000,00	€ 865 000,00
			€ 298 207,77	€ 1 277 000,00

CONSIDERATO che sono stati regolarmente eseguiti gli incarichi tecnici relativi a:

- ✓ esecuzione parziale di incarichi di ispettori di cantiere,
- ✓ esecuzione parziale di Coord. Sicurezza in fase di esecuzione;

CONSIDERATO inoltre che sono stati regolarmente affidati i seguenti lavori e forniture e per le quali è possibile riconoscere delle quote di acconto, in quanto impianti parzialmente realizzati ed infissi in produzione, relativi a:

- ✓ Bulgherini Ascensori – p.i.P.Iva 01809080433 – impianto ascensore, acconto 50% per netti € 7'904,00 + iva 4% = € 8'220,16;

- ✓ INFISSI CORSETTI di Moriconi & C. snc - p.i. 01182770436, porte interne e porta ingresso interna, acconto del 20% per netti € 3'480,00 + iva 22% = € 4'245,60;
- ✓ ORTOLANI STEFANO, p.i. 01314060433, esecuzione completa levigatura e pulizia scale interne in graniglia – saldo 100% per netti € 4'900,00 + iva 22% = € 5'978,00,

VISTI:

- il calcolo e ripartizione, ai sensi della deliberazione di G.M. n. 35 del 06/05/2017, dell'incentivo tecnico di cui all'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016, dal quale risulta potersi pagare il seguente tecnico interno:
 - ✓ ing. Silvano Biancucci – attuale R.U.P. e Direttore dei Lavori – € 711,15;
- il pagamento della quota ANAC di € 500,00 per l'espletamento della gara di appalto, come da comunicazione della SUA –prot, 11322 del 09/08/2019, da rimborsare al Comune di Pollenza;
- la regolare esecuzione dello spostamento degli impianti aerei di telecomunicazioni eseguiti dal gestore proprietario TIM, di cui alla fattura n. C12020191000777032 del 29/10/2019, per l'importo complessivo di € 3'111,82.

CONSIDERATO che nell'esecuzione dei lavori è stato raggiunto, da parte dell'A.T.I. Staffolani Danilo, Bettucci&Salvatori e Termotecnica Salvatori, l'importo del SECONDO stato di avanzamento dei lavori di € 179'100,00 oltre iva 10% per il totale di € 197'010,00, come da atti contabili allegati:

- ✓ libretto delle misure n. 3,
- ✓ registro di contabilità n. 3,
- ✓ sommario registro di contabilità n. 3,
- ✓ stato di avanzamento dei lavori n. 3,
- ✓ certificato di pagamento n. 3;

VISTI i certificati di pagamento delle somme a disposizione delle spese tecniche, dal n. 4.1 al n. 4.9, il riepilogo della S.A.S.D. n. 4 e il QTE generale dello stato avanzamento lavori;

RITENUTO di liquidare le seguenti prestazioni professionali:

- ✓ esecuzione parziale di incarichi di ispettori di cantiere e coord. sicurezza, ing. M. Conti, per nette € 1'925,64, acconto,
- ✓ esecuzione parziale di incarichi di ispettori di cantiere, p.i. R. Cardinali, per netti € 1'755,75, acconto,
- ✓ esecuzione parziale di incarichi di ispettori di cantiere, ing. N. Sagretti, per netti € 1'772,00, acconto.

RITENUTO di liquidare il TERZO stato di avanzamento dei lavori di € 140'000,00 + IVA 10% a favore dell'A.T.I. Staffolani Danilo, Bettucci&Salvatori e Termotecnica Salvatori;

VISTE le relative fatture:

- ✓ per l'A.T.I.:
 - Impresa Edile Staffolani Danilo - fattura n. 12/PA prot. n. 4840 del 25/08/2020;
 - Termotecnica di Salvatori Mariano - fattura n. 08/PA prot. n. 4835 del 25/08/2020;
 - Bettucci & Salvatori sas - fattura n. 20/PA prot. n. 4838 del 25/08/2020;
- ✓ p.i. Riccardo Cardinali, fattura n. 11/PA, prot. N. 4926 del 27/08/2020,
- ✓ ing. Massimo Conti, fattura n. 10/PA, prot. N. 4721 del 18/08/2020,
- ✓ ing. Nazareno Sagretti, fattura n. 05/PA prot. n. 4722 del 18/08/2020;
- ✓ BULGHERINI ASCENSORI - p.Iva 01809080433, fattura n. 13/P del 25/06/2020 prot. N. 3646/2020;
- ✓ INFISSI CORSETTI di Moriconi & C. snc - p.i. 01182770436, fattura n. 1/FE del 21/07/2020, prot. N. 4349/2020 e imp. 184/2020 e fattura n. 2/FE del 22/07/2020, prot. N. 4341/2020;
- ✓ TIM spa - p.i. 00488410010, fattura n. C12020191000777032 del 29/10/2019.

PRESO ATTO delle seguenti regolarità contributive:

- ✓ Staffolani Danilo, DURC INAIL_20477328 Data richiesta 19/02/2020 Scadenza validità 18/06/2020, validità fino al 29/10/2020 - legge 17 luglio 2020, n. 77;
- ✓ Bettucci&Salvatori, DURC INAIL_20752424 Data richiesta 10/03/2020 Scadenza validità 08/07/2020, validità fino al 29/10/2020 - legge 17 luglio 2020, n. 77
- ✓ Termotecnica di Salvatori, DURC INAIL_22654935 Data richiesta 23/06/2020 Scadenza validità 21/10/2020;
- ✓ Ing. Massimo Conti, DURC INAIL_20943266 Data richiesta 27/03/2020 Scadenza validità 25/07/2020, documento Inarcassa n. 0401678 del 27-03-2020, validità fino al 29/10/2020 - legge 17 luglio 2020, n. 77;
- ✓ ing. Nazareno Sagretti, DURC INPS_19826105 Data richiesta 20/03/2020 Scadenza validità 18/07/2020, Inarcassa documento n. 0401673 del 27-03-2020, validità fino al 29/10/2020 - legge 17 luglio 2020, n. 77;
- ✓ p.i. Riccardo Cardinali, documento EPPI del 27/03/2020, validità fino al 29/10/2020 - legge 17 luglio 2020, n. 77;
- ✓ BULGHERINI ASCENSORI SRL, INAIL_23264828 Data richiesta 22/07/2020 Scadenza validità 19/11/2020;4
- ✓ INFISSI CORSETTI DI MORICONI E C. SNC, INAIL_22322337 Data richiesta 12/06/2020 Scadenza validità 10/10/2020;
- ✓ ORTOLANI STEFANO, C.F. RTLSFN69R20F454I - INPS_21872686 Data richiesta 07/07/2020 Scadenza validità 04/11/2020,
- ✓ TIM spa - INPS_20967478 Data richiesta 04/06/2020 Scadenza validità 02/10/2020.

CONSIDERATO che la spesa dell'opera è stata prevista con imputazione al cap. 2918;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, 241;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- visto il DpR n. 207/2010;
- viste le linee guida ANAC;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI AGGIORNARE ED INTEGRARE**, gli impegni e sub impegni, in via subordinata all'approvazione del rendiconto di gestione, da imputare al cap. 2918 ed in riferimento al suindicato Q.T.E.;
3. **DI APPROVARE** gli atti contabili del **TERZO** STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI, per netti € 140'000,00, costituiti da:
 - ✓ libretto delle misure n. 3,
 - ✓ registro di contabilità n. 3,
 - ✓ sommario registro di contabilità n. 3,
 - ✓ stato di avanzamento dei lavori n. 3,
 - ✓ certificato di pagamento n. 3;
4. **DI LIQUIDARE** le seguenti ditte dell'A.T.I., CIG: 7485695EEB, cap. 2918, imp. 159 sub. 11:
 - impresa edile Staffolani Danilo, p.i. IT00974970436, per € 68'7653,30, cap. 2918, imp. 159, sub 11, fattura n. 12/PA prot. N. 4840/2020;
 - Ditta Termotecnica di Salvatori Mariano, p.i. 00286490438, per € 56'309,00, cap. 2918, imp. 159, sub 11, - fattura n. 08/PA prot. n. 4835 del 06/06/2020;
 - impresa edile Staffolani Danilo, p.i. IT00974970436, per € 28'937,70, cap. 2918, imp. 159, sub 11, fattura n. 20/PA prot. N. 4838/2020;

5. **DI PRENDERE ATTO** del calcolo e ripartizione dell'incentivo tecnico di cui all'art. 113 del D. Lgs. N 50/2016:

		Progetto		Variante	incentivo	
art. 113 D. Lgs. N. 50/2016	50%	€ 694 064,74	50%	€ 953 009,70	80%-20%	complessivo
2,00%	0,4	€ 5 552,52	0,4	€ 7 624,08	€ 13 176,60	€ 16 470,74
	0,1	€ 1 388,13	0,1	€ 1 906,02	€ 3 294,15	
RIPARTIZIONE AI SENSI DELLA D.G.M. n. 35 del 05/06/2017						
Rup	25,0%	€ 3 294,15	ing. Sagretti -1/3	€ 1 120,01		
			ing. Biancucci -2/3	€ 2 174,14		
Programmazione	15,0%	€ 1 976,49	ing. Sagretti	€ 1 976,49		
verifica	10,0%	€ 1 317,66	ing. Sagretti	€ 1 317,66		
controllo bando	5,0%	€ 658,83	ing. Sagretti	€ 658,83		
D.L.	30,0%	€ 3 952,98	ing. Biancucci	€ 3 952,98		
Collaudo	5,0%	€ 658,83	/	/		
collaboratori	10,0%	€ 1 317,66	da assegnare	€ 1 317,66		
totale	100,0%	€ 13 176,60		€ 12 517,77		

6. **Di Riconoscere** e conseguentemente liquidabile, anche in riferimento al precedente punto 3, l'importo maturato agli aventi diritto, dipendenti di questo Ufficio Tecnico Comunale in appresso indicati, i compensi incentivanti di cui all' art. 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per la realizzazione della progettazione degli interventi eseguiti in merito all'opera in argomento nella misura in appresso riportata:

*	ing. Silvano Biancucci - in qualità di attuale R.U.P. e D.L.	€ 711,15
---	--	-----------------

previo giroconto dal capitolo 2918, (rif. sub. 21) con conseguente incasso al cap. 449/0 con imputazione della spesa ai cap. 160/0, 160/1 e 160/2 del bilancio 2020 gestione competenza;

7. **DI DARE ATTO** che con la det. LL.PP. n. 77/2020 è stato Individuato l'importo del 20% dell'incentivo destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica, ecc, ecc, determinato in € 3'294,15;
8. **DI APPROVARE** gli atti contabili del QUARTO STATO AVANZAMENTO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE e conseguentemente liquidabili, al cap. 2918, per complessivi € 19'619,56, costituiti da:
- ✓ cert. Di Pagamento 4.1_p.i. Riccardo Cardinali, per € 2'249,12, imp. 159/2017, sub. 17, CIG: ZD9259BD07, fattura n. 11/PA prot. N. 4926/2020,
 - ✓ cert. Di Pagamento 4.2_ing. Massimo Conti, per € 2'540,98, imp.159/2017, sub. 16, CIG: Z12259BD51, fattura n. 11/PA prot. N. 4721/2020;
 - ✓ cert. Di Pagamento 4.3_ing. Nazareno Sagretti per € 2'338,24 imp. 159/2017, sub. 18, CIG: Z32259BE19, fattura n. 07/PA prot. N. 4722/2020;
 - ✓ cert. Di Pagamento 4.4_ing. Silvano Biancucci per € 711,15 imp. 159/2017 sub. 21;
 - ✓ cert. Di Pagamento 4.5_BULGHERINI ASCENSORI - p.Iva 01809080433, per € 8'220,16 imp. 159/2017, sub. 19, CIG: Z1D2C47A06, fattura n. 13/P del 25/06/2020 prot. N. 3646/2020;

- ✓ cert. Di Pagamento 4.6_ INFISSI CORSETTI di Moriconi & C. snc - p.i. 01182770436, per € 4'245,60, imp. 179/2020, CIG: Z7A2D5239E, fattura n. 1/FE del 21/07/2020, prot. N. 4349/2020 e imp. 184/2020, CIG: Z482D910D9, fattura n. 2/FE del 22/07/2020, prot. N. 4341/2020;
- ✓ cert. Di Pagamento 4.7_ORTOLANI STEFANO - C.F. RTLSFN69R20F454I, per € 5'978,00 imp. 255/2020, sub. 1, CIG: ZA92DFEE80;
- ✓ cert. Di Pagamento 4.8_ Comune di Pollenza, per € 500,00,
- ✓ cert. Di Pagamento 4.9_ TIM spa - p.i. 00488410010, per € 3'111,8, imp. 159 sub 10/2019, CIG: Z7A2D5239E, fattura n. C12020191000777032 del 29/10/2019.

9. **DI DARE** atto che il Servizio Risorse finanziarie dell'Ente ha verificato il permanere delle condizioni di compatibilità della spesa, previsto dalla vigente normativa;
10. **DI DARE** atto della regolarità contributiva di tutte le ditte in pagamento con questo atto;
11. **DI AUTORIZZARE** il Settore Ragioneria, in subordine ed ove necessario alle condizioni di cui al precedente punto 2, ad emettere i mandati di pagamento delle fatture sopra indicate, imputando la spesa al cap. 2918:
 - ✓ per l'importo complessivo pari ad € 154'000,00 per lavori,
 - ✓ per l'importo complessivo pari ad € 29'895,07, per spese tecniche.
12. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione a:
 - alla Segreteria, Affari Generali, per gli adempimenti previsti dallo Statuto.
 - al Servizio Finanziarie per gli adempimenti di competenza.
13. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione dovrà essere pubblicata secondo le previsioni del d.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i..

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Biancucci Silvano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 18-09-2020 al 03-10-2020
li, 18-09-2020

IL MESSO COMUNALE
TEMPERINI GIGLIOLA