



# COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

**Originale**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

**n. 227 del 10-11-2020**

**Oggetto:** LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MARCO MARTELLO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI

L'anno duemilaventini, il giorno dieci del mese di novembre nella Sede Comunale.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2020-2022;

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 17 del 24/09/2020 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

**PREMESSO** che Decreto Ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020, riguardanti le linee guida da adottare in conseguenza dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 prevede il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra gli studenti;

**RICHIAMATO** il Decreto del Sindaco n. 16 del 25/07/2020 con la quale è stato approvato il progetto redatto dal personale interno dell'Ufficio Tecnico Comunale per i "Lavori di adeguamento della scuola secondaria di primo grado Marco Martello in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19";

**RICHIAMATA** la Determinazione Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 144 del 25/07/2020 con la quale venivano affidati i lavori sopra citati alle seguenti ditte:

- MORELLI ANTONIO con sede a Petriolo in via Regina Margherita, 35 e 37, P.Iva 01041690437, C.F.MRL NTN 61E26 D643U: Lavori edili;

- EURO LUX di PROPERZI & ROSSI snc con sede a Petriolo in Via Regina Margherita, 47 – P.IVA 01315500437: Lavori impianto elettrico;
- TERMOTECNICA SALVATORI di Mariano Salvatori e C. s.a.s. con sede a Treia in via dell'Industria, 21: Lavori impianto termico;
- EDIF spa con sede a Corridonia in via Valadier, P.IVA 00644380438: Fornitura di lampadari;

**PRESO ATTO** che i lavori sono iniziati il 27 luglio 2020 e stati ultimati il 19 agosto 2020, entro i termini previsti nella Determinazione Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 144 del 25/07/2020;

**PRESO ATTO** del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione sul Conto Finale allegati alla presente Determinazione;

**PRESO ATTO** del Libretto delle Misure, del Registro di Contabilità e dello Stato di Avanzamento Lavori finale accettati e firmati dall'impresa esecutrice e allegati alla presente Determinazione;

**ACCERTATO** che l'importo complessivo finale del progetto in oggetto è pari ad € 18.876,79 come da Quadro Tecnico Economico:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>			
Lavori di adeguamento della scuola Martello			
Descrizione	Progetto	Affidamento	Post opera
Importo lavori soggetto a ribasso	10.296,31 €	10.296,31 €	10.296,31 €
Ribasso offerto 4,50%	* * *	-463,33 €	-463,33 €
Sicurezza inclusa	164,06 €	164,06 €	164,06 €
<b>Totale lavori da appaltare</b>	<b>10.460,37 €</b>	<b>9.997,04 €</b>	<b>9.997,04 €</b>
<b>Somme a disposizione</b>			
IVA sui lavori 22%	2.301,28 €	2.199,35 €	2.199,35 €
Adattamento impianto elettrico	5.000,00 €	4.880,00 €	4.880,00 €
Adattamento impianto idraulico	1.000,00 €	854,00 €	854,00 €
Fornitura di nuovi lampadari	800,00 €	737,20 €	737,20 €
Incentivo 2% art. 113 del D.Lgs 50/2016	209,21 €	209,21 €	209,21 €
Imprevisti e arrotondamenti	229,14 €	229,14 €	* * *
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>9.539,63 €</b>	<b>9.108,89 €</b>	<b>8.879,76 €</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>19.105,93 €</b>	<b>18.876,79 €</b>

**DATO ATTO** che agli affidamenti correlati all'intervento in esame l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito il seguente CIG (Codice Identificativo di Gara):

- MORELLI ANTONIO: Z7B2DC98DC;
- EURO LUX di Properzi & Rossi snc: Z862DC98E2;
- TERMOTECNICA SALVATORI di Mariano Salvatori e C. sas: ZEC2DC98EC;
- EDIF spa: Z4A2DCEEAE;

**RILEVATI** i crediti verso le imprese esecutrici e viste le seguenti fatture emesse:

Impresa	Fattura	Importo	IVA	Importo complessivo
MORELLI ANTONIO	2/E del 10/09/2020	€ 9.997,04	€ 2.199,35	€ 12.196,39
EURO LUX di PROPERZI & ROSSI snc	92 del 31/08/2020	€ 4.000,00	€ 880,00	€ 4.880,00
TERMOTECNICA SALVATORI di Mariano Salvatori e C. s.a.s.	9-PA del 22/09/2020	€ 700,00	€ 154,00	€ 854,00
EDIF spa	923386 del 31/07/2020, 927857 del 31/08/2020, Nota credito 4963 del 29/10/2020	€ 604,20	€ 132,92	€ 737,12
Incentivo 2% art. 113 del D.Lgs 50/2016	***	€ 209,21	***	€ 209,21

**ACCERTATO** che la spesa trova copertura finanziari nel **Capitolo n. 2919** del Bilancio di Previsione 2020 e nei seguenti impegni:

- **Impegno 234/2020** in favore dell'impresa MORELLI ANTONIO di importo complessivo pari ad € 12.196,39;
- **Impegno 232/2020** in favore della ditta EURO LUX di Properzi & Rossi snc di importo complessivo pari ad € 4.880,00;
- **Impegno 233/2020** in favore della ditta TERMOTECNICA SALVATORI di Mariano Salvatori e C sas di importo complessivo pari ad € 854,00;
- **Impegno 208/2020** in favore della ditta EDIF spa di importo complessivo pari ad € 737,12;
- **Impegno 257/2020** per l'incentivo 2% di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari ad € 209,21;

**VISTO**

- il T.U.E.L. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;

- l'art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 183 del TUEL ed in particolare i commi 6 e 7;

## **DETERMINA**

- 1) **DI APPROVARE** tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **DI APPROVARE**, per tutti i motivi descritti in premessa, gli atti contabili conclusivi riguardanti i "Lavori di adeguamento della scuola secondaria di primo grado Marco Martello in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19"
- 3) **DI LIQUIDARE:**
  - a. Fattura n.2/E del 10/09/2020 di importo pari a € 9.997,04 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari ad € 12.196,39 emessa dalla ditta MORELLI ANTONIO con sede a Petriolo in via Regina Margherita, 35 e 37, P.Iva 01041690437, C.F.MRL NTN 61E26 D643U;
  - b. Fattura n.92 del 31/08/2020 di importo pari a € 4.000,00 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari ad € 4.880,00 emessa dalla ditta EURO LUX di PROPERZI & ROSSI snc con sede a Petriolo in Via Regina Margherita, 47 – P.IVA 01315500437;
  - c. Fattura n.9-PA del 22/09/2020 di importo pari a € 700,00 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari ad € 854,00 emessa dalla ditta TERMOTECNICA SALVATORI di Mariano Salvatori e C. s.a.s. con sede a Treia in via dell'Industria, 21
  - d. Fattura n. 923386 del 31/07/2020, fattura n. 927857 del 31-08-2020 e nota credito 4963 del 29/10/2020 di importo totale pari ad € 604,20 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari ad € 737,12 emessa dalla ditta EDIF spa con sede a Corridonia in via Valadier, P.IVA 00644380438;
  - e. Fondo incentivante per funzione tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari ad € 209,21 per l'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
- 4) **DI DARE ATTO** delle seguenti regolarità contributive:
  - a. MORELLI ANTONIO, Durc INAIL\_23217869, scadenza validità 17/11/2020;
  - b. EUROLUX DI PROPERZI E ROSSI SNC, Durc INAIL\_24721407, scadenza validità 06/03/2021;
  - c. TERMOTECNICA SALVATORI, Durc INAIL\_24315077, scadenza validità 18/02/2021;
  - d. EDIF SPA, Durc INPS\_23007561, scadenza validità 12/02/2021;
- 5) **DI RICONOSCERE E LIQUIDARE** i compensi incentivanti di cui all'Art. 113 del

D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione della progettazione degli interventi eseguiti in merito all'opera in argomento nella misura in appresso detta: € 209,21 da destinare all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali;

- 6) **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 18.876,79 al capitolo n. 2919 del Bilancio di Previsione 2020 e nei seguenti impegni:
- a. Impegno 234/2020 per € 12.196,39: MORELLI ANTONIO;
  - b. Impegno 232/2020 per € 4.880,00: EURO LUX di Properzi & Rossi snc;
  - c. Impegno 233/2020 per € 854,00: TERMOTECNICA SALVATORI di Mariano Salvatori e C sas;
  - d. Impegno 208/2020 per € 737,20: EDIF spa;
  - e. Impegno 257/2020 per € 209,21: l'incentivo 2% all'art. 113 del D.Lgs 50/2016;
- 7) **AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento;
- 8) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale e al Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 – 7° comma del D.Lgs. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- 9) **DI STABILIRE** che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MEDORI DANIELA

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
DE ANGELIS STEFANO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-11-2020 al 08-12-2020  
li, 23-11-2020

IL MESSO COMUNALE  
TEMPERINI GIGLIOLA