

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

**n. 77 del 08-04-2020**

<b>Oggetto:</b> EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" - INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE VIA G.LEOPARDI INTERVENTO NZEB APPROVAZIONE I° S.A.L. E II° S.A.S.D. - LIQUIDAZIONI
---

L'anno duemilaventi, il giorno otto del mese di aprile nella Sede Comunale.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**.VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e in particolare:

- ✓ l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
- ✓ l'art. 183, che regola termini e modalità per l'assunzione e la prenotazione di impegni di spesa;
- ✓ l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che la determinazione che comportano impegni di spesa sono consecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 13 del 02/07/2018 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

**RICONOSCIUTA** per gli effetti di cui al D.lgs n. 267/2000 per la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

**VISTA** la delibera di G.M. n. 24 del 16/02/2017 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo denominato "Progetto per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici di cui art. 9 del D.L. 91/2014 e al DIM N. 66 del 14.04.2015" in cui sono previsti interventi di rinforzo statico locale;

**VISTA E RICHIAMATA** la Determina dei LL.PP. n. 52 del 30/08/2018, con la quale venivano approvati le risultanze dei verbali di gara, contraddistinti con i numeri 1-2-3-4-5-6-7-8, redatti nelle varie sedute di gara, dai quali risultava aggiudicataria in via provvisoria la costituenda RTI VERTICALE Staffolani Danilo e Termotecnica Salvatori e Bettucci&Salvatori con sede in Urbisaglia presso Via F. Gemini n. 1, con il punteggio di 41,50 e offerta economica di ribasso del 18,810% comprensivo dell'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 16'579,55 ed al netto del ribasso e dell'IVA - CIG: 7485695EEB;

**VISTO E RICHIAMATO** il contratto stipulato in data 24/01/2019 n.1285 con la RTI Staffolani Danilo e Termotecnica Salvatori e Bettucci&Salvatori con sede in Urbisaglia presso Via F. Gemini n. 1, per un importo contrattuale pari ad euro 556.792,24 oltre IVA di Legge;

**DATO ATTO** che i lavori in argomento:

- hanno avuto inizio, sotto le riserve di legge, il giorno 17/09/2018,
- sono stati sospesi, per la prima volta, dal 07/01/2019 al 26/06/2019,
- sono stati sospesi, per la seconda volta, dal 19/12/2019 al 06/01/2020,
- sono attualmente sospesi dal 16/03/2020 sotto le riserve di legge e non ancora conclusi;

**DATO ATTO** che nell'ottobre 2019 è stata depositata, presso l'ufficio sismica della Regione Marche - Provincia di Macerata, la pratica n. 36/378 acquisita al prot. 1260505 del 21.10.2019;

**VISTI:**

- la Det. LL.PP. N. 8 del 31/07/2016 con la quale, per l'esecuzione dei lavori, venivano incaricati i seguenti professionisti:
  - ✓ p.i. Riccardo Cardinali, diagnosi energetica, cig: Z4620DD99E;
  - ✓ geom. Massimo Carletti, verifica catastale, cig: Z8A1D7C519
- la Det. LL.PP. N. 9 del 01/07/2016 con la quale veniva costituito il gruppo di progettazione per la redazione del progetto esecutivo, incaricando i seguenti professionisti:
  - ✓ ing. Massimo Conti, CSE, progettazione strutturale e architettonica, cig: Z9320DD6D7,
  - ✓ p.i. Riccardo Cardinali, progettazione impianti, cig: Z751B20EA5;
  - ✓ ing. Lucia Ilari, progettazione antincendio, cig: Z9320DD6D7;
- la Det. LL.PP. N. 84 del 04/11/2017 con la quale venivano liquidate, in acconto, le prestazioni professionali per la redazione del progetto esecutivo;
- la Det. LL.PP. N. 63 del 25/09/2018 con la quale, per l'esecuzione dei lavori, venivano incaricati i seguenti professionisti:
  - ✓ ing. Massimo Conti, CSE, direttore operativo, cig: Z12259BD51,
  - ✓ ing. N. Sagretti, direttore operativo, supporto RUP, cig: Z32259BE19,
  - ✓ p.i. Riccardo Cardinali, direttore operativo impianti, cig: ZD9259BD07;

- la Det. LL.PP. Man. N. 3 (rg 12) del 22/01/2019 con la quale veniva incaricato l'ing. Massimo Conti di Amandola per la redazione dello studio della vulnerabilità sismica dell'edificio scuola elementare;
- la Det. LL.PP. Man. N. 8 (rg 393) del 19/11/2019 con la quale veniva incaricato l'ing. Massimo Conti di Amandola per la redazione della perizia di Variante;
- la delibera di G.M. n. 175 del 31/12/2019 veniva approvata la perizia suppletiva di Variante n. 1, per l'importo generale di € 1'277'000,00, con concessione di proroga dei lavori di 180 giorno
- la Det. LL.PP. Man. N. 35 (rg 60) del 06/02/2020 con la quale veniva autorizzato il subappalto alla ditta SUSAK MURADIF, con sede in Sarnano (MC), via Monsignor Sargolini n. 11, C.F: SSKMDF69T17Z153T e P.Iva 01958260430;
- la Det. LL.PP. Man. N. 54 del 17/06/2019 con la quale veniva autorizzato il pagamento dell'anticipazione contrattuale alla ditta A.T.I. Staffolani Danilo, Bettucci&Salvatori e Termotecnica Salvatori, per l'importo netto di € 113'346,00, ed il totale di € 124'680.60;
- la Det. LL.PP. Man. N. 71 del 30/03/2020 con la quale veniva autorizzato l'acquisto di n. 1 piattaforma elevatrice a risparmio energetico, per l'importo pari a € 16.440,32 comprensivo di I.V.A. al 4% sul corrispettivo di € 15.808;

**RITENUTO** di rivedere e regolare il QTE in base agli incarichi e affidamenti avvenuti nel corso di attuazione del progetto, come meglio identificato nel seguente prospetto:

CUP	G31E15001060001	PROGETTO	POST_CONTRATTO	VARIANTE_1/Esecuzione Lavori_Forniture
	LAVORI EDILI		€ 376 875,45	€ 623 683,29
	LAVORI IMPIANTO TERMO-IDRAULICO		€ 179 747,07	€ 185 278,04
	LAVORI IMPIANTO ELETTRICO		€ 108 742,87	€ 115 349,02
	LAVORI IMPIANTO ANTINCENDIO		€ 25 699,35	€ 25 699,35
	ONERI SICUREZZA COMPRESI EDILI		€ 7 846,90	-
	ONERI SICUREZZA COMPRESI TERMO - IDR		€ 3 676,23	-
	ONERI SICUREZZA COMPRESI ELETTRICO		€ 2 056,42	-
	ONERI SICUREZZA COMPRESI		€ 13 579,55	€ 20 501,29
	ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI		€ 3 000,00	€ 3 000,00
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 694 064,74</b>	<b>€ 953 009,70</b>
	LAVORI A BASE DI GARA		€ 677 485,19	€ 929 508,41
	Ribasso del	18,81%	€ 127 434,96	€ 174 840,53
<b>B</b>	<b>Importo Contrattuale</b>		<b>€ 566 792,24</b>	<b>€ 778 169,17</b>
	SOMME A DISPOSIZIONE			
C.1	IVA sui Lavori		€ 69 706,47	€ 77 816,92
C.2	spese tecniche:		€ 65 000,00	€ 45 583,00
c.2.1	progettazione preliminare	€ 2 640,00	€ 2 640,00	€ 2 640,00
c.2.2	progettazione esecutiva	€ 25 360,00	€ 30 343,00	€ 30 343,00
c.2.3	coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 8 000,00	-	-
c.2.4	rilievo edificio	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00
c.2.5	diagnosi energetica	€ 8 000,00	€ 7 600,00	€ 7 600,00
c.2.6	attività supporto RUP	€ 7 000,00	-	-
c.2.7	collaudo tecnico amministrativo e funzionale	€ 2 000,00	€ 2 000,00	-
c.2.8	assistenza di cantiere/contabilità	€ 7 000,00	-	-
C.3	Spese Tecniche Esecuzione Lavori		-	€ 59 009,89
c.3.1	vulnerabilità sismica		€ 4 576,00	€ 4 576,00
c.3.2	Dir. Op. Strutturale e C.S.E.		€ 12 672,54	€ 12 672,54
c.3.3	Dir. Op. Impianti		€ 7 807,70	€ 9 759,63
c.3.4	Dir. Op. e Supporto RUP		€ 9 329,14	€ 11 661,43
c.3.5	Redazione Variante		-	€ 20 340,30
C.4	oneri previdenziali spese tecniche		€ 3 614,40	€ 4 183,72
C.5	IVA su spese tecniche		€ 15 095,17	€ 23 930,85
C.6	Art. 113 D.Lgs. N. 50/2016		€ 13 663,17	€ 13 176,60
C.7	s.u.a. - pubblicità di gara - oneri autorità vigilanza		€ 600,00	€ 3 294,15
C.8	Commissione di gara		-	€ 1 000,00
C.9	prove laboratorio		-	€ 3 840,00
C.10	spostamento linee Enel_Telecom		-	€ 6 060,96
C.11	Fornitura e posa in opera piattaforma elevatrice (IVA 4%)		-	€ 10 901,29
C.12	fornitura porte nterne (IVA 22%)		-	€ 16 432,00
C.13	Imprevisti - lavori in economia		€ 3 256,05	€ 16 268,70
C.14	economie da ribasso d'asta		-	€ 3 256,05
C	<b>TOTALE Somme a Disposizione</b>		<b>€ 170 935,26</b>	<b>€ 217 332,76</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 865 000,00</b>	<b>€ 1 277 000,00</b>

**CONSIDERATO** che sono stati regolarmente eseguiti gli incarichi tecnici relativi a:

- ✓ redazione del progetto esecutivo,
- ✓ redazione studio di vulnerabilità Sismica,
- ✓ redazione perizia di Variante n. 1,
- ✓ esecuzione parziale di incarichi di ispettori di cantiere,
- ✓ esecuzione parziale di Coord. Sicurezza in fase di esecuzione;

**VISTO** il calcolo e ripartizione, ai sensi della deliberazione di G.M. n. 35 del 06/05/2017, dell'incentivo tecnico di cui all'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016, dal quale risulta potersi pagare i seguenti tecnici:

- ✓ ing. Nazareno Sagretti – ex R.U.P. - € 5'072,99,
- ✓ ing. Silvano Biancucci – attuale R.U.P. e Direttore dei Lavori – € 3'063,56;

**CONSIDERATO** che nell'esecuzione dei lavori è stato raggiunto, da parte dell'A.T.I. Staffolani Danilo, Bettucci&Salvatori e Termotecnica Salvatori, l'importo del primo stato di avanzamento dei lavori di € 133'000,00 oltre iva 10% per il totale di € 146'300,00, come da atti contabili allegati:

- ✓ libretto delle misure n.1,
- ✓ registro di contabilità n. 1,
- ✓ sommario registro di contabilità n. 1,
- ✓ stato di avanzamento dei lavori n. 1
- ✓ certificato di pagamento n. 1;

**VISTI** i certificati di pagamento delle somme a disposizione delle spese tecniche, dal n. 2.1 al n. 2.6, il riepilogo della S.A.S.D. n. 2 e il QTE genarle dello stato avanzamento lavori;

**RITENUTO** di liquidare le seguenti prestazioni professionali:

- ✓ redazione del progetto esecutivo, p.i. R. Cardinali, per nette € 4'077,00, saldo,
- ✓ redazione del progetto esecutivo, ing. M. Conti, per nette € 275,00, saldo,
- ✓ redazione studio di vulnerabilità Sismica, ing. M. Conti, per nette € 4'400,00, saldo,
- ✓ redazione perizia di Variante n. 1, ing. M. Conti, per nette € 19'557,98, saldo,
- ✓ esecuzione parziale di incarichi di ispettori di cantiere, p.i. R. Cardinali, per netti € 2'098,32,
- ✓ esecuzione parziale di incarichi di ispettori di cantiere, ing. N. Sagretti, per netti € 2'410,78,

**RITENUTO** di liquidare il primo stato di avanzamento dei lavori di € 146'300,00 a favore dell'A.T.I. Staffolani Danilo, Bettucci&Salvatori e Termotecnica Salvatori;

**VISTE** le relative fatture:

- ✓ , p.i. Riccardo Cardinali, fattura n. 02/PA prot. N. 2065/2020, n. 03/PA prot. N. 2064/2020,
- ✓ ing. Massimo Conti, fattura n. 03/PA prot. N. 1925/2020, n. 04/PA prot. N. 1928/2020, n. 05/PA prot. N. 1924/2020,
- ✓ ing. Nazareno Sagretti, fattura n. 04/PA prot. n. 1926/2020,
- ✓ Impresa Edile Staffolani Danilo fattura n. 05/PA prot. n. 1927/2020;

**PRESO ATTO** delle seguenti regolarità contributive:

- ✓ Staffolani Danilo, DURC INAIL\_20477328 Data richiesta 19/02/2020 Scadenza validità 18/06/2020,

- ✓ Bettucci&Salvatori, DURC INAIL\_20752424 Data richiesta 10/03/2020 Scadenza validità 08/07/2020,
- ✓ Termotecnica di Salvatori, DURC INAIL\_19552194 Data richiesta 12/12/2019 Scadenza validità 10/04/2020,
- ✓ Ing. Massimo Conti, DURC INAIL\_20943266 Data richiesta 27/03/2020 Scadenza validità 25/07/2020, documento Inarcassa n. 0401678 del 27-03-2020,
- ✓ ing. Nazareno Sagretti, DURC INPS\_19826105 Data richiesta 20/03/2020 Scadenza validità 18/07/2020, Inarcassa documento n. 0401673 del 27-03-2020,
- ✓ p.i. Riccardo Cardinali, documento EPPI del 27/03/2020;

**CONSIDERATO** che la spesa dell'opera è stata prevista con imputazione al cap. 2918;

**VISTA** la normativa vigente in materia ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere in merito;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza sull'adozione del presente atto;

**VISTI:**

- la legge 7 agosto 1990, 241;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- visto il DpR n. 207/2010;
- viste le linee guida ANAC;

Tutto ciò premesso

#### **DETERMINA**

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE** il seguente Q.T.E. rivisto e regolato in base agli affidamenti e incarichi conferiti:

CUP	G31E15001060001	PROGETTO	POST_CONTRATTO	VARIANTE_1/Esecuzione Lavori Forniture
	<b>LAVORI EDILI</b>		€ 376 875,45	€ 623 683,29
	<b>LAVORI IMPIANTO TERMO-IDRAULICO</b>		€ 179 747,07	€ 185 278,04
	<b>LAVORI IMPIANTO ELETTRICO</b>		€ 108 742,87	€ 115 349,02
	<b>LAVORI IMPIANTO ANTINCENDIO</b>		€ 25 699,35	€ 25 699,35
	ONERI SICUREZZA COMPRESI EDILI		€ 7 846,90	-
	ONERI SICUREZZA COMPRESI TERMO - IDR		€ 3 676,23	-
	ONERI SICUREZZA COMPRESI ELETTRICO		€ 2 056,42	-
	<b>ONERI SICUREZZA COMPRESI</b>		€ 13 579,55	€ 20 501,29
	<b>ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI</b>		€ 3 000,00	€ 3 000,00
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>		€ 694 064,74	€ 953 009,70
	LAVORI A BASE DI GARA		€ 677 485,19	€ 929 508,41
	Ribasso del 18,81%		€ 127 434,96	€ 174 840,53
<b>B</b>	<b>Importo Contrattuale</b>		€ 566 792,24	€ 778 169,17
	SOMME A DISPOSIZIONE			
C.1	IVA sui Lavori		€ 69 706,47	€ 77 816,92
C.2	spese tecniche:		€ 65 000,00	€ 45 583,00
c.2.1	progettazione preliminare	€ 2 640,00	€ 2 640,00	€ 2 640,00
c.2.2	progettazione esecutiva	€ 25 360,00	€ 30 343,00	€ 30 343,00
c.2.3	coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 8 000,00	-	-
c.2.4	rilevo edificio	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00
c.2.5	diagnosi energetica	€ 8 000,00	€ 7 600,00	€ 7 600,00
c.2.6	attività supporto RUP	€ 7 000,00	-	-
c.2.7	collaudo tecnico amministrativo e funzionale	€ 2 000,00	€ 2 000,00	-
c.2.8	assistenza di cantiere/contabilità	€ 7 000,00	-	-
C.3	Spese Tecniche Esecuzione Lavori		-	€ 59 009,89
c.3.1	vulnerabilità sismica		€ 4 576,00	€ 4 576,00
C.3.2	Dir. Op. Strutturale e C.S.E.		€ 12 672,54	€ 12 672,54
c.3.3	Dir. Op. Impianti		€ 7 807,70	€ 9 759,63
c.3.4	Dir. Op. e Supporto RUP		€ 9 329,14	€ 11 661,43
c.3.5	Redazione Variante		-	€ 20 340,30
C.4	oneri previdenziali spese tecniche		€ 3 614,40	€ 4 183,72
C.5	IVA su spese tecniche		€ 15 095,17	€ 23 930,85
C.6	Art. 113 D.Lgs. N. 50/2016	€ 13 663,17	€ 13 663,17	€ 13 176,60
C.7	s.u.a. - pubblicità di gara - oneri autorità vigilanza	€ 600,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
C.8	Commissione di gara	-	€ 3 840,00	€ 3 840,00
C.9	prove laboratorio	-	-	€ 6 060,96
C.10	spostamento linee Enel Telecom	-	-	€ 10 901,29
C.11	Fornitura e posa in opera piattaforma elevatrice (IVA 4%)	-	-	€ 16 432,00
C.12	fornitura porte rieme (IVA 22%)	-	-	€ 16 268,70
C.13	Imprevisti - lavori in economia	€ 3 256,05	€ 3 256,05	€ 217 332,76
C.14	economie da ribasso d'asta	-	€ 115 767,85	-
<b>C</b>	<b>TOTALE Somme a Disposizione</b>		€ 170 935,26	€ 498 830,83
	<b>TOTALE GENERALE</b>		€ 865 000,00	€ 1 277 000,00

3. **DI AGGIORNARE ED INTEGRARE**, gli impegni e sub impegni, in via subordinata all'approvazione del rendiconto di gestione, da imputare al cap. 2918 ed in riferimento al suindicato Q.T.E.;
4. **DI APPROVARE** gli atti contabili del PRIMO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI, per netti € 133'000,00, costituiti da:
  - ✓ libretto delle misure n.1,
  - ✓ registro di contabilità n. 1,
  - ✓ sommario registro di contabilità n. 1,
  - ✓ stato di avanzamento dei lavori n. 1
  - ✓ certificato di pagamento n. 1;

**DI LIQUIDARE** la ditta Impresa edile Staffolani Danilo, p.i. IT00974970436 , per € 146'300,00, cap. 2918, imp. 159, sub 11, fattura n. 05/PA prot. N. 1927/2020;

5. **DI APPROVARE** il calcolo e ripartizione dell'incentivo tecnico di cui all'art. 113 del D. Lgs. N 50/2016:

		Progetto		Variante	incentivo	
art. 113 D. Lgs. N. 50/2016	50%	€ 694 064,74	50%	€ 953 009,70	80%-20%	complessivo
	0,4	€ 5 552,52	0,4	€ 7 624,08	<b>€ 13 176,60</b>	<b>€ 16 470,74</b>
2,00%	0,1	€ 1 388,13	0,1	€ 1 906,02	<b>€ 3 294,15</b>	
RIPARTIZIONE AI SENSI DELLA D.G.M. n. 35 del 05/06/2017						
Rup	25,0%	€ 3 294,15	ing. Sagretti -1/3		€ 1 120,01	
			ing. Biancucci -2/3		€ 2 174,14	
Programmazione	15,0%	€ 1 976,49	ing. Sagretti		€ 1 976,49	
verifica	10,0%	€ 1 317,66	ing. Sagretti		€ 1 317,66	
controllo bando	5,0%	€ 658,83	ing. Sagretti		€ 658,83	
D.L.	30,0%	€ 3 952,98	ing. Biancucci		€ 3 952,98	
Collaudo	5,0%	€ 658,83	/		/	
collaboratori	10,0%	€ 1 317,66	da assegnare		€ 1 317,66	
<b>totale</b>	<b>100,0%</b>	<b>€ 13 176,60</b>			<b>€ 12 517,77</b>	

- ✓ **Di Riconoscere** e conseguentemente liquidabile, anche in riferimento al precedente punto 3, l'importo maturato agli aventi diritto, dipendenti di questo Ufficio Tecnico Comunale in appresso indicati, i compensi incentivanti di cui all' art. 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per la realizzazione della progettazione degli interventi eseguiti in merito all'opera in argomento nella misura in appresso riportata:

*	ing. Nazareno Sagretti - in qualità di ex R.U.P.	<b>€ 5 072,98</b>
*	ing. Silvano Biancucci - in qualità di attuale R.U.P. e D.L.	<b>€ 3 024,03</b>
		<b>€ 8 097,01</b>

previo giroconto dal capitolo 2918 con conseguente incasso al cap. 449/0 con imputazione della spesa ai cap. 160/0, 160/1 e 160/2 del bilancio 2020 gestione competenza;

- ✓ **Di Individuare** l'importo del 20% dell'incentivo destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica, ecc, ecc, determinato in **€ 3'294,15**;
6. **DI APPROVARE** gli atti contabili dello STATO AVANZAMENTO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE e conseguentemente liquidabili, anche in riferimento al precedente punto 3, al cap. 2918, per complessivi € 51'165,44, costituiti da:
- ✓ cert. Di Pagamento 2.1\_p.i. Riccardo Cardinali, per € 5'073,42, imp. 159/2017, sub.2, CIG: Z751B20EA5,
  - ✓ cert. Di Pagamento 2.2\_p.i. Riccardo Cardinali, per € 2'687,95, imp. 159/2017, cig: ZD9259BD07;
  - ✓ cert. Di Pagamento 2.3\_ing. Massimo Conti, per € 362,88, imp. 159/2017, sub.1, CIG: Z651B20E4, fattura n. 03/PA prot. N. 1925/2020;
  - ✓ cert. Di Pagamento 2.4\_ing. Massimo Conti, per € 5'806,03, imp. 159/2017, sub.14, fattura n. 04/PA prot. N. 1928/2020;
  - ✓ cert. Di Pagamento 2.5\_ing. Massimo Conti, per € 25'807,77, imp. 159/2017, fattura n. 05/PA prot. N. 1924/2020;
  - ✓ cert. Di Pagamento 2.6\_ing. Nazareno Sagretti per € 3'181,15, imp. 159/2017, CIG: Z32259BE19, fattura n. 04/PA prot. N. 1926/2020;

7. **DI DARE** atto che il Servizio Risorse finanziarie dell'Ente ha verificato il permanere delle condizioni di compatibilità della spesa, previsto dalla vigente normativa;
8. **DI DARE** atto della regolarità contributiva di tutte le ditte in pagamento con questo atto;
9. **DI AUTORIZZARE** il Settore Ragioneria, in subordine ed ove necessario alle condizioni di cui al precedente punto 3, ad emettere i mandati di pagamento delle fatture sopra indicate, imputando la spesa al cap. 2918:
  - ✓ per l'importo complessivo pari ad € 146'300,00 per lavori,
  - ✓ per l'importo complessivo pari ad € 51'165,44, per spese tecniche.
10. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione a:
  - alla Segreteria, Affari Generali, per gli adempimenti previsti dallo Statuto.
  - al Servizio Finanziarie per gli adempimenti di competenza.
11. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione dovrà essere pubblicata secondo le previsioni del d.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i..

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Biancucci Silvano

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
DE ANGELIS STEFANO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-04-2020 al 12-05-2020  
li, 27-04-2020

IL MESSO COMUNALE  
TEMPERINI GIGLIOLA