



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO TECNICO

N. 223 del Registro generale

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 102 DEL 26-05-2021

Oggetto: REALIZZAZIONE DI PALIFICATA A COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI DRENAGGIO GIA' ESEGUITO SULLA SEDE STRADALE IN CORRISPONDENZA DI LARGO MARCONI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE DITTA F.LLI CAMINONNI SRL.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di maggio , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto Geometra Cappannari Giuseppe, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Assetto del Territorio, Lavori Pubblici e Vigilanza;

PREMESSO che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale n.10 del 26/03/2021 è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione di Consiglio n.11 del 26/03/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 14/05/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2021 (art.169 del D. Lgs.267/2000) ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente e il conseguimento degli obiettivi assegnati;

Premesso inoltre che si sono verificate all'interno dei locali al piano seminterrato del Teatro Beato Pellegrino cospicue infiltrazioni di acqua provenienti a monte dalla adiacente strada comunale denominata L.go Marconi;

Dato atto che per le motivazioni sopra esposte è stato realizzato un drenaggio delle acque a monte del fabbricato in l.go Marconi, sulla strada comunale, per scongiurare future infiltrazioni e conseguenti danni allo stesso, che potrebbero comportare addebiti a carico dell'Ente;

Constatato che il drenaggio realizzato ha ridotto la consistenza del sotto fondo stradale, e che pertanto è stato necessario intervenire al fine di garantire le misure di sicurezza per la stabilità della sede stradale e della confinante area;

Richiamati i seguenti atti amministrativi:

- la propria precedente determinazione n. 168 del 16/10/2020 con la quale è stato affidato l'incarico della progettazione esecutiva e direzione dei lavori per la realizzazione della palificata per la stabilità della sede stradale e della confinante area in l.go Marconi all'Ing. Alteriano Renzi dello studio Renzi;
- la deliberazione di giunta comunale n. 97 del 16/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo per un importo complessivo di € 36.000,00.
- la propria precedente determinazione n.206 del 01/12/2020 con la quale sono stati affidati i lavori relativi al predetto intervento alla ditta la ditta F.lli Caminonni srl, PIVA 01306810449 con sede in Contrada Santa Maria n.434 in Montegranaro (FM) per l'importo di € 21.822,60 oltre iva per un complessivo di € 24.004,86;
- la propria precedente determinazione n.43 del 22/03/2021 con la quale è stata approvata una variante incasso d'opera la quale non alterava la natura generale del contratto poiché determinata da circostanze impreviste (art.106 c.1 lettera c del Dlgs.50/2016) e con la quale sono stati affidati i lavori aggiuntivi alla ditta Caminonni Srl ai sensi dell'art. 106 D.Lgs.50/2016 comma 12 ;

Constatato che i lavori

- sono iniziati il 28/12/2020;
- in data 08/01/2021 sono stati sospesi;
- sono ripresi in data 29/03/2021 a seguito dell'approvazione della variante di cui sopra;

Dato atto che

- in data 15/02/2021 è stato emesso un certificato di pagamento relativo al 1 stato di avanzamento per un importo di Euro 19.225,00 oltre iva ;
- i lavori sono stati conclusi in data 01/04/2021 come da verbale in pari data;
- in data 21/05/2021 la Direzione Lavori ha redatto lo stato finale per un importo di € 4.928,72 oltre iva
- con nota prot. 5416 del 25/05/2021 la DL ha trasmesso il Certificato di regolare esecuzione, nel quale si dà atto del credito vantato dalla ditta e nel quale si fa presente che i lavori di asfaltatura non sono stati eseguiti a causa dell'interferenza con altro cantiere;

Ravvisato che:

- la ditta risulta in regola con il pagamento dei contributi obbligatori come risulta da durc prot. INAIL_26205128 richiesto in data 17/02/2021 e valido fino al 17/06/2021;
- il CIG per l'affidamento è 8619134E5F;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione del credito vantato dell'impresa di Euro 4.928,72 oltre iva al 10% per Euro 492,87 come indicato nel seguente prospetto:

ditta	CIG	fattura	Importo + IVA	Capitolo	Imp	sub
Caminonni Srl	8619134E5F	N. 219-00009 del 25/05/2021	5.421,59	28431	478	3

Visti:

- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107, 163, 183 e 191;
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- l'articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

DI APPROVARE

- lo stato finale dei lo stato finale per un importo di € 4.928,72 oltre iva ;
- il Certificato di regolare esecuzione redatto dalla DL nel quale si dà atto del credito vantato dalla ditta Caminonni srl;

DI PROCEDERE alla liquidazione del credito vantato dell'impresa di cui sopra per un complessivo di Euro 5.421,59 come indicato nel seguente prospetto:

ditta	CIG	fattura	Importo + IVA	Capitolo	Imp	sub
Caminonni Srl	8619134E5F	N. 219-00009 del 25/05/2021	5.421,59	28431	478	3

Ravvisato che:

- la ditta risulta in regola con il pagamento dei contributi obbligatori come risulta da durc prot. INPS_2486043 richiesto in data 17/02/2021 e valido fino al 17/06/2021;
- il CIG per l'affidamento è 8619134E5F;

DI DARE ATTO CHE il sottoscritto è il Responsabile del Procedimento.

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del Tuel D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto 26-05-2021

Il Responsabile Area Tecnica
f.to Geom. Giuseppe Cappannari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo del Comune di Falerone certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune dal giorno 04-09-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il giorno 04-09-2021 viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della Legge n.69 del 18/06/2009.

Falerone, li 04-09-2021

L'Istruttore Amministrativo
f.to Dott. Nardi Daniele

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con la determina in esame, ha la relativa copertura finanziaria.

Falerone, li 26-05-2021

Il Responsabile Finanziario
f.to (Paoloni Federica)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile Area Tecnica
Cappannari Giuseppe