



Comune di Caldarola

Provincia di Macerata
P.zza Vittorio Emanuele n. 13 62020 Caldarola (MC)
Tel. 0733/905529 - Fax 0733/905808
e-mail: comune@caldarola.sinp.net pec: comune.caldarola.mc@legalmail.it
C.F. e P.IVA: 00217240431 - Cod. ISTAT: 043 006 - Cod. Cat. B398

Oggetto: Riqualficazione del Polo Scolastico "Simone De Magistris di Caldarola"

Committente: Comune di CALDAROLA

Impresa Esecutrice: Gpl Costruzioni generali di Ancona

TOTALE SOMME A DISP. DELL'AMM.NE (D.G.M. n° 54 del 05/05/2014) € 392.781,15

TOTALE SOMME A DISP. DELL'AMM.NE (D.G.M. n° 15 del 05/02/2016) € 343.433,42

QUADRO ECONOMICO STATO DI AVANZAMENTO n. 15 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

N°	DESCRIZIONE	DITTA	IMPORTI SAL	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO DA LIQUIDARE
1)	IVA SU LAVORI 10%	Gpl Costruzioni Generali	€ 58.135,78	€ 58.135,78	€ 0,00
PER LAVORI AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE					
2)	Liquidazione importi dovuti alla Stazione Unica Appaltante (Det. U.T. 50/2014)	Provincia di Macerata	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 0,00
3)	Diritti di Segreteria Esame preliminare progetto da parte dei Vigili del Fuoco (Det. U.T. 56/2014)	Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco	€ 325,30	€ 325,30	€ 0,00
4)	Liquidazione Importo di gara dovuto all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici (Det. U.T. 70/2014)	Provincia di Macerata	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
5)	Pubblicazione Esito Gara (Det. AG. 127/2014)	Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana	€ 840,50	€ 840,50	€ 0,00
6)	Spese Tecniche per Progettazione architettonica (Fattura n. 6/2014 del 10/11/2014 - € 17.000,00 + cnapaia 4% = 17.680,00 - Fattura n. 6E/2015 del 15/09/2015 - € 9.452,12 + cnapaia 4% = 9.830,20 - Fattura n. 1E/2016 del 18/03/2016 - € 1.877,49 + cnapaia 4% = 1.952,59 - Fattura n. 2E/2016 del 20/05/2016 - € 5.545,00 + cnapaia 4% = 5.766,80 Fattura n. 4E/2016 del 01/08/2016 - € 5.625,00 + cnapaia 4% = 5.850,42)	arch. Cristiana Antonini (C.F. NTNCST78B49I156O)	€ 41.080,01	€ 41.080,01	€ 0,00
7)	Spese Tecniche per Rilievo Geometrico (Fattura n. 36/2014 del 10/11/2014 - € 4.276,94 + cnapaia 4% + IVA 22% = 5.426,58)	Geom. Valpiani Massimo (P.IVA 01332070430)	€ 5.426,58	€ 5.426,58	€ 0,00
8)	Spese Tecniche per Relazione Geologica - Geotecnica (Fattura n. 11/2014 del 10/11/2014 - € 9.507,22 + cnapaia 4% + IVA 22% = 9.507,22)	Geol. Prugni Bruno (P.IVA PRGBRN73P27E783F)	€ 9.507,22	€ 9.507,22	€ 0,00
9)	Spese Tecniche per Direzione lavori opere strutturali (Fattura n. 75-2014 del 10/11/2014 - € 7.379,77 + cnapaia 4% + IVA 22% = 9.363,45 - Fattura n. FATTPA 2_15 del 15/09/2015 - € 2.796,89 + cnapaia 2,66% + IVA 22% = 3.502,97 - Fattura n. FATTPA 5_16 del 21/03/2016 - € 570,33 + cnapaia 2,66% + IVA 22% = 695,80 - Fattura n. FATTPA 11_16 del 23/05/2016 - € 1.303,73 + cnapaia 2,66% + IVA 22% = 1.632,86 - Fattura n. FATTPA 15_16 del 01/08/2016 - € 1.412,32 + cnapaia 2,66% + IVA 22% = 1.723,03)	Geoequipe (C.F. 00817500432)	€ 16.918,11	€ 16.918,11	€ 0,00

10)	Spese Tecniche per Attività di supporto al Rup (Fattura n. 13/2014 del 23/12/2014 - € 3.328,00 + cnapaia 4% + IVA 22% = 4.222,57 - Fattura n. FATTPA 1_15 del 23/09/2015 - € 1.964,24 + cnapaia 4% + IVA 22% = 2.591,91 - Fattura n. FATTPA 3_16 del 06/09/2016 - € 1.982,62 + cnapaia 4% + IVA 22% = 2.418,80) - Fattura n. FATTPA 7_16 del 20/10/2016 - € 6.819,42 + cnapaia 4% + IVA 22% = 8.652,48) - Fattura n. FATTPA 8_16 del 20/10/2016 - € 553,65 + cnapaia 4% + IVA 22% = 702,48)	Ing. Sagretti Nazareno (C.F. SGRNRN70E30E783W)	€ 18.588,24	€ 9.233,28	€ 9.354,96
11)	Spese Tecniche per Diagnosi energetica (Fattura n. 36/2014 del 11/11/2014 - € 4.002,00 + cnapaia 2% + IVA 22% = 4.980,09 - Fattura n. 5/PA/2015 del 26/09/2015 - € 1.071,19 + cnapaia 2% + IVA 22% = 1.332,98)	P.I. Riccardo Cardinali (C.F. CRDRCR85C07L191E)	€ 6.313,07	€ 6.313,07	€ 0,00
12)	Spese Tecniche per Sicurezza Fattura n. 6/2014 del 11/11/2014 - € 4.471,15 + cnapaia 4% = 4.650,00 - Fattura n. 3E/2015 del 15/09/2015 - € 4.700,08 + cnapaia 4% = 4.888,08 - Fattura n. 4E/2016 del 18/03/2016 - € 933,58 + cnapaia 4% = 970,92 - Fattura n. 6E/2016 del 20/05/2016 - € 2.637,98 + cnapaia 4% = 2.743,50 - Fattura n. 8E/2016 del 01/08/2016 - € 2.757,21 + cnapaia 4% = 2.867,50)	Ing. Tombolini Claudio (C.F. TMBCLD84M24L366W)	€ 16.120,00	€ 16.120,00	€ 0,00
13)	Spese Tecniche per Responsabile del Procedimento (Quota Parte) - € 2.160,00	geom. Marcello Perfetti (C.F. PRFMCL54E13I436A)	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 0,00
14)	Sistemazione Sottocentrale Termica (Fattura 77/2014 del 23/10/2014 € 3.670,00 + IVA 22% = € 4.477,40)	Mancini Ilio s.r.l. (P.IVA 01578590430)	€ 4.477,40	€ 4.477,40	€ 0,00
15)	Ripristino pavimentazione piazzale scuola con fornitura e posa in opera di materiali - (Fattura 65/2014 del 05/12/2014 € 1.100,00 + IVA 22% = € 1.342,00)	Imperatori Marco (P.IVA 01633200439)	€ 1.342,00	€ 1.342,00	€ 0,00
16)	Posa in opera di cartongesso e tinteggiatura - (Fattura 17/2014 del 04/12/2014 € 1.816,50 + IVA 22% = € 2.216,13)	B&M EDILPITTURA SNC di Buresta Roberto & C. (P.IVA 01255560433)	€ 2.216,13	€ 2.216,13	€ 0,00
17)	Riparazioni infiltrazioni d'acqua - (Fattura 12/2014 del 15/10/2014 € 2.399,70 + IVA 22% = € 2.927,63)	Bozzi Paolo (P.IVA 01345120438)	€ 2.927,63	€ 2.927,63	€ 0,00
18)	Adeguamento impianto elettrico - (Fattura 165/2014 del 30/11/2014 € 6.621,42 + IVA 10% = € 7.283,56)	Porzi Ezio (P.IVA 00248330433)	€ 7.283,56	€ 7.283,56	€ 0,00
19)	Allestimento supplementare rampa di accesso - (Fattura 36/2014 del 22/10/2014 € 2.150,00 + IVA 4% = € 2.236,00 - Fattura 40/2014 del 11/11/2014 € 723,00 + IVA 4% = € 751,92)	Macchioni Massimo (P.IVA 01454700434)	€ 2.987,92	€ 2.987,92	€ 0,00
20)	Riparazione tubazioni impianto di riscaldamento - (Fattura 39/2014 del 22/10/2014 € 2.250,00 + IVA 10% = € 2.275,00)	Antonini Angelo (P.IVA 00860300433)	€ 2.475,00	€ 2.475,00	€ 0,00
21)	Liquidazione Importo Spese di Pubblicità Atti di Gara (Det. A.G. 150/2014)	Provincia di Macerata	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00
22)	Spese Pubblicazione Esito Gara sui Giornali (Det. A.G. 30/2015)	Provincia di Macerata	€ 1.537,20	€ 1.537,20	€ 0,00
23)	Spese Tecniche per certificato acustico di progetto (Fattura n. FATTPA 5_15 del 21/09/2015 - € 1.311,48 + IVA 22% = 1.600,01)	Centanni s.r.l. (P.IVA 01422030435)	€ 1.600,01	€ 1.600,01	€ 0,00

24)	Spese Tecniche per Contabilità (Fattura n.01/01-2015 del 15/09/2015 - € 4.331,87+ cnapaia 4% = 4.505,14 - Fattura n. 01/01-2016 del 24/03/2016 - € 860,44 + cnapaia 4% = 894,86 - Fattura n. 02/01-2016 del 20/05/2016 - € 1.549,17 + cnapaia 4% = 1.626,62 - Fattura n. 04/01-2016 del 01/08/2016 - € 2.250,00 + cnapaia 4% = 2.340,00)	geom. Andrea Minnozzi (C.F. MNNDNR84E29E783X)	€ 9.366,62	€ 9.366,62	€ 0,00
25)	Bonifica Amianto (Fattura n. FATTPA 4_15 del 31/08/2015 - € 1.300,00 + IVA 22% = 1.586,00 - Fattura n. FATTPA 4_16 del 11/04/2016 - € 1.200,00 + IVA 22% = 1.464,00)	Marzetti Andrea (P.IVA 01044650438)	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 0,00
26)	Fornitura corpi illuminanti palestra (Fattura n. 414-2015 del 31/08/2015 - € 4.164,00 + IVA 22% = 5.202,08)	Edif Spa (P.IVA 00644380438)	€ 5.388,44	€ 5.388,44	€ 0,00
27)	Fornitura e Posa in opera Box per impianto antincendio (Fattura n. FATTPA 2_16 del 14/01/2016 - € 1.280,00 + IVA 22% = 1.561,60)	Gpl Costruzioni Generali	€ 1.561,60	€ 1.561,60	€ 0,00
28)	Realizzazione Rete Cablata presso la Scuola Elementare (Fattura 01/01 del 27/01/2016 € 6.395,00 + IVA 22% = € 7.034,50)	Mancini Ilio s.r.l. (P.IVA 01578590430)	€ 7.034,50	€ 7.034,50	€ 0,00
29)	Diritti per Spostamento Contatore Bassa Tensione (Fattura 0000916900000651 del 28/01/2016 € 423,81 + IVA 22% = € 517,05)	ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA 05779711000	€ 517,05	€ 517,05	€ 0,00
30)	Fornitura Corpi Illuminanti a risparmio Energetico (Fattura 0000184PS del 31/05/2016 € 8.722,30 + IVA 22% = € 10.641,21 - Fattura 0000209PS del 30/06/2016 € 4.931,64 + IVA 22% = € 6.016,60)	FABBI IMOLA s.r.l. P.IVA 00574281200	€ 16.657,81	€ 16.657,81	€ 0,00
31)	Fornitura e posa in Opera Infissi Scuola Media (Fattura 3_16 del 31/05/2016 € 32.000,00 + IVA 22% = € 35.200,00 - Fattura 4_16 del 23/09/2016 € 3.097,07 + IVA 10% = € 3.406,78)	RIFAL s.n.c. P.IVA 01447360437	€ 38.606,78	€ 35.200,00	€ 3.406,78
32)	Ulteriori Opere di tinteggiatura e sistemazione interni Piano Terra Scuola Media (Fattura 20_16 del 28/07/2016 € 13.485,84 + IVA 10% = € 1.348,58)	Gpl Costruzioni Generali	€ 14.834,42	€ 14.834,42	€ 0,00
33)	Completamento Impianti al Piano Primo (Fattura 17/01 del 30/11/2016 € 13.000,00 + IVA 10% = € 14.300,00)	Mancini Ilio s.r.l. (P.IVA 01578590430)	€ 14.300,00	€ 0,00	€ 14.300,00
33)	Opere di Tinteggiatura al Piano Primo (Fattura 000011-2016-EL del 05/12/2016 € 4.465,71 + IVA 10% = € 4.912,28)	CICCIOLI BRUNO & C. SNC DI PIRITI RAOUL E SPURIO FABRIZIO (P.IVA 00889520433)	€ 4.912,28	€ 0,00	€ 4.912,28
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE IMPEGNATE		€ 321.026,16		
	TOTALE IMPORTI LIQUIDATI SAL PRECEDENTI			€ 289.052,14	
	TOTALE DA LIQUIDARE				€ 31.974,02
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE RESIDUE				€ 22.407,26

Caldarola li 06/12/2016

Il Responsabile del Procedimento

ing. Andrea Spinaci

