

Comune di Caldarola
Provincia di Macerata

pag. 1

SOMMARIO
REGISTRO DI CONTABILITA'


OGGETTO: Opere di messa in sicurezza di parte di Via Cassero e Via Colcù.

COMMITTENTE: Comune di Caldarola

IMPRESA: CIPRIANI Giuliano

Sommario Registro di Contabilità dello STATO FINALE

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A MISURA					
1 A01019.a	Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso e ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in legno, muratura e acciaio, vuoto per pieno	1	1	75,52		1'212,8
	al S.A.L. n. 1			75,52		1'212,8
	SOMMANO allo STATO FINALE m³			75,52	16,060	1'212,8
2 A01021.b	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in scagioni di pietra locale con ricorsi a mattoni	1	2	5,52		750,8
	al S.A.L. n. 1			5,52		750,8
	SOMMANO allo STATO FINALE m³			5,52	136,020	750,8
3 A05034	Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, sono compresi, inoltre, gli oneri per la realizzazione degli attraversamenti delle murature, le sigillature dei fori stessi, l'allettamento delle piastre con idonea malta e tutto quanto altro per dare il lavoro finito	1	5	157,20		1'103,5
	al S.A.L. n. 1			157,20		1'103,5
		2	12	562,32		3'947,4
	SOMMANO allo STATO FINALE kg			719,52	7,020	5'051,0
4 A05038	Fornitura e posa in opera di profilati in ferro, di qualsiasi forma (L; C; T; U; DoppioT; HEA; NP; PNP; ECC.) e sezione o lastre, fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di elementi strutturali, incluso: pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura, sfridi, saldature e mano di antiruggine	1	3	1'186,41		5'184,6
	al S.A.L. n. 1			1'186,41		5'184,6
		2	7	-1'186,41		-5'184,6
		2	8	1'389,15		6'070,5
	SOMMANO allo STATO FINALE kg			1'389,15	4,370	6'070,5
5 F01021	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di legname, fornito e posto in opera per strutture aventi il fine di puntellare edifici da demolire o da restaurare o pericolanti, o da utilizzare in ogni altra fattispecie che lo richiede, fornito e posto in opera. Le puntellature provvisorie e funzionali alla sicurezza dei lavoratori che eseguono fasi pericolose, sono eseguite all'interno di vani, del terreno, etc., o all'aperto. Sono costituite da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli etc. Sono compresi: il taglio a misura; la chiodatura e le staffe; il mantenimento delle condizioni di sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni interessate all'uso di questo apprestamento provvisorio; lo smontaggio, anche in tempi differiti; il carico, il trasporto fuori dal cantiere a lavori ultimati o quando tali legnami non sono più necessari. Tutti i materiali (tavole, travi, chiodi, staffe in ferro e quanto altro) sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare le puntellature realizzate a regola d'arte. Misurate a metro cubo di legname posto in opera	1	6	28,95		18'470,1
	al S.A.L. n. 1			28,95		18'470,1
		2	11	0,69		440,2
	SOMMANO allo STATO FINALE m³			29,64	638,000	18'910,3
6 N.P.01 (A01165)	Cerchiature, con fasce a cricchetto da 75 mm in poliestere con carico di esercizio di 10.000 kg per una lunghezza da 10,00 fino a 15,00 m, di pilastri e spigoli di fabbricati. Escluse le opere accessorie e la progettazione					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,0
		2	13	2,00		577,2
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			2,00	288,670	577,2
7 N.P.02 (A01163)	Cerchiature, con fasce a cricchetto da 75 mm in poliestere con carico di esercizio di 10.000 kg per una lunghezza fino a 5,00 m reso, di pilastri e spigoli di fabbricati. Escluse le opere accessorie e la progettazione					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,0
		2	14	2,00		370,0
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			2,00	185,330	370,0

COMMITTENTE: Comune di Caldarola

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' - STATO FINALE DEI LAVORI

