

COMUNE DI BOLOGNOLA

(Provincia di MACERATA)

COMUNE DI BOLOGNOLA (MC)

SETTORE TECNICO - MANUTENTIVO

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.53

DETERMINAZIONE NUMERO 23 DEL 19-06-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO - CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARI FABBRICATI SITI NEL COMUNE DI BOLOGNOLA - DITTA ESECUTRICE FAM E STUDIO TECNICO PRO SYSTEM - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di giugno, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il giorno 24 Agosto 2016 si è verificato un eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo, provocando anche in questo Comune danneggiamenti diffusi ad immobili pubblici e privati;

Visto il verbale di somma urgenza redatto dal Responsabile dell'area tecnica Gentili Cristina predisposto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (nuovo codice degli appalti) che ai commi 1 e 2 testualmente recita:

Art. 163. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente;

Richiamata la deliberazione di giunta municipale n. 27 del 22/04/2017 con la quale sono stati approvati

- il verbale di somma urgenza redatto in data 22.12.2017 prot 2514 dal Responsabile dell'area tecnica Gentili Cristina predisposto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (nuovo codice degli appalti);
- La perizia Giustificativa redatta dall'Ing. Verzaschi della Pro System srl;
- Il progetto dei lavori di messa in sicurezza di vari fabbricati siti nel Comune di Bolognola redatto dallo studio Pro System con sede legale a Roma in Corso Trieste, 61 nella persona del direttore tecnico Ing. Franco Verzaschi.
- Il quadro economico dell'impresa esecutrice FAM srl con sede legale in via Salaria Antica Ovest n. 8 - l'Aquila per un importo complessivo di € 184.000,00 come di seguito ripartito:

A	LAVORI	contabilizzazione	IMPORTI
a1	Importo lavori LORDO	a MISURA	€ 112 814,00
a2	Costi aggiuntivi di sicurezza "SPECIALI/CONTRATTUALI", non soggetti a ribasso d'asta	a MISURA	€ 30 817,00
		A - TOTALE LAVORI	€ 143 631,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	contabilizzazione	IMPORTI
b1	Competenze tecniche per progettazione esecutiva, direzione e misura dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, c.r.e.		€ 12 000,00
b1.1	Oneri previdenziali (4%) su b1		€ 480,00
b1.2	IVA (22%), su (b1+b1.1)		€ 2 745,60
b2	Imprevisti ed arrotondamenti	< 10% di A	€ 7 450,27
b3	I.V.A. Lavori	10% di A+b2	€ 15 108,13
b4	<i>Spese generali:</i>		
b4.1	Accantonamento di cui all'art. 113 del D.L. 50/2016	< del 2% di A	€ 2 360,00
b4.2	Spese per contributo a favore dell'ANAC		€ 225,00
		Totale Somme a Disposizione	€ 40 369,00
		Totale finanziamento	€ 184 000,00

- Visti gli atti prot. 1333 del 29.04.2017 relativi allo Stato Finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori, debitamente sottoscritti senza riserve dall'Impresa Esecutrice, dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P per un importo complessivo di € 183.472,61 come di seguito ripartito:

A	LAVORI	contabilizzazione	IMPORTI
a1	Importo lavori A CONSUNTIVO	a MISURA	€ 116 092,56
a2	Costi aggiuntivi di sicurezza "SPECIALI/CONTRATTUALI", non soggetti a ribasso d'asta	a MISURA	€ 31 028,73
	A - TOTALE LAVORI		€ 147 121,29
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	contabilizzazione	IMPORTI
b1	Competenze tecniche per progettazione esecutiva, direzione e misura dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, c.r.e.		€ 14 712,13
b1.1	Oneri previdenziali (4%) su b1		€ 588,49
b1.2	IVA (22%), su (b1+b1.1)		€ 3 366,14
b2	Imprevisti ed arrotondamenti	< 10% di A	€ -----
b3	I.V.A. Lavori	10% di A+b2	€ 14 712,13
b4	<i>Spese generali:</i>		
b4.1	Accantonamento di cui all'art. 113 del D.L. 50/2016	2% di A	€ 2 942,43
b4.2	Spese per contributo a favore dell'ANAC		€ 30,00
	Totale Somme a Disposizione		€ 36 351,32
	Totale SOMMA URGENZA		€ 183 472,61

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. INAIL _5938749 con il quale si dichiara che la Ditta esecutrice FAM srl con sede legale in via Salaria Antica Ovest n. 8 - l'Aquila risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INAIL_6977222 con il quale si dichiara che lo studio Pro System con sede legale a Roma in Corso Trieste, 61 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL;

D E T E R M I N A

- Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo
- Di approvare lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori di “ messa in sicurezza di vari fabbricati siti nel Comune di Bolognola”, che formano parte integrante del presente atto determinativo, anche se non materialmente allegati per motivi organizzativi, in base ai quali può essere pagata la somma di Euro 147.121,29 relativa ai lavori eseguiti ed alle spese sostenute, oltre IVA 22% e d oneri contributivi come per legge, per un ammontare complessivo di € 183.472,61;
- Di liquidare la fattura n. 3/PA del 8/05/2017 alla Ditta esecutrice FAM srl con sede legale in via Salaria Antica Ovest n. 8 - l'Aquila s.r.l. per un importo complessivo di € 161.833,42 IVA 10% compresa e di imputare la spesa al cap. 1191 del bilancio comunale. COD CIG. Z271E78F5C
- Di liquidare la fattura n. 4 del 24.05.2017 allo studio Pro System con sede legale a Roma in Corso Trieste, 61 per un importo complessivo di € 18.666,74 IVA al 22 e oneri previdenziali compresi e di imputare la spesa al cap.1191 del bilancio comunale COD CIG ZB51E78F65;
- Di demandare l'esecuzione della presente determinazione, per quanto di competenza, all'ufficio Ragioneria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Gentili Cristina)

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Bologna, 19-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Gentili Cristina)

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Bologna, 19-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Gentili Cristina)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102 compatibilmente con il patto di stabilità.

Bologna, 19-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Gentili Cristina)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.bologna.mc.it) 24-06-2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. Comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Gentili Cristina)