



**RELAZIONE SUL CONTO FINALE  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art.102 D.M. 50/2016)

Regione: **Marche**

Provincia di **Ascoli Piceno**

Comune di **Venarotta**

Stazione appaltante **Comune Di Venarotta**

Lavori di: **“Contributo piccoli investimenti legge bilancio 2019: lavori di manutenzione straordinaria messa in sicurezza patrimonio comunale: asfaltatura venarotta / frazioni”**

Impresa: **“Costruzioni stradali Armando Di Eleuterio SRLU” con sede legale in Teramo (TE), in Frazione Scapriano, snc, c.f. e p.i.: 01562720670**

Contratto: **in corso di stipula nelle forme di cui all’art.32 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i**

Importo contrattuale: **Euro 59.807,183** comprensivi di **Euro 2.144,57** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Codice unico progetto: **C67H19000070005**

Codice identificativo gara: **78891951AB**

**PROGETTO**

- con delibera di Giunta Comunale n°20 del **12/02/2019** esecutiva ai sensi di Legge, tra l’altro:
- **è stato approvato**, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs.50/2016, il progetto di **fattibilità tecnica ed economica** relativo ai lavori di **“Asfaltatura strade comunali Venarotta / frazioni”**, con il seguente Quadro Economico:

<b>A) LAVORI</b>		
A) Importo complessivo lavori, di cui		€ 80.641,20
A.1) Importo lavori a base d'asta	€ 78.497,61	
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.143,59	
<b>TOTALE LAVORI (A)</b>	<b>&gt;</b>	<b>€ 80.641,20</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1) I.V.A. 22% su lavori di straordinaria manutenzione		€ 17.741,06
B.2) Spese Tecniche, di cui da B2,1 a B2.4		€ -
B.2.1) Progettazione definitiva ed esecutiva	€ -	
B.2.1) Direzione lavori e contabilità	€ -	
B.2.3) Coordinamento della sicurezza	€ -	
B.2.4) Collaudo	€ -	
B.2.5) Relazione geologica	€ -	

# COMUNE di VENAROTTA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO  
UFFICIO TECNICO



B.3) Cassa 4% su Spese Tecniche		€	-
B.4) I.V.A. 22% su Spese Tecniche		€	-
B.5) Art. 113 Cod. Contratti 2%		€	1.612,82
B.6) Spese A.N.A.C. ed amministrative		€	1.000,00
B.7) Importo allacci comprensivo di I.V.A.		€	-
B.8) Imprevisti 10%		€	-
	Sommano	>	€ 20.353,89
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	>	€ 20.353,89
	TOTALE GENERALE (A+B)	>>>	€ 100.995,09

- con delibera di Giunta Comunale n°41 del **09/04/2019** esecutiva ai sensi di Legge, tra l'altro:
- è stato affidato, al **Geom. Gino Santoni** dipendente comunale in servizio presso questo Ente, con contratto a tempo indeterminato, l'incarico di **progettazione definitiva/esecutiva** (unico livello), **direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione**, nonché, il suddetto **Geom. Gino Santoni**, è stato altresì nominato **Responsabile Unico del Procedimento** relativamente ai lavori di: **"Asfaltatura strade comunali Venarotta / frazioni"** all'interno del programma ministeriale **"Contributi piccoli investimenti legge di bilancio 2019"**;
- con delibera di Giunta Comunale n°50 del **26/04/2019** esecutiva ai sensi di Legge, tra l'altro:
- è stato approvato, il "progetto definitivo/esecutivo" relativo all'intervento di: **"Contributo piccoli investimenti legge bilancio 2019: lavori di manutenzione straordinaria messa in sicurezza patrimonio comunale - Asfaltatura Venarotta / Frazioni - CUP C67H19000070005"** redatto dal Geom. Gino Santoni, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Venarotta, con il seguente Quadro Economico:

<b>A) LAVORI</b>		
A) Importo complessivo lavori, di cui		€ 81.427,69
A.1) Importo lavori a base d'asta	€ 79.283,12	
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.144,57	
<b>TOTALE LAVORI (A)</b>	>	€ 81.427,69
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1) I.V.A. 22% su lavori		€ 17.914,09
B.2) Art. 113 Cod. Contratti 2%		€ 1.628,55
B.3) Spese A.N.A.C. ed amministrative		€ 1.000,14
B.4) Imprevisti		€ 1.029,52
Sommano	>	€ 21.572,31
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	>	€ 21.572,31
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	>>>	€ 103.000,00

- **dando atto che** la somma complessiva di Euro **103.000,00** per la realizzazione dell'opera in argomento trova copertura finanziaria con imputazione: **per Euro 100.000,00** al capitolo (2838/13) bilancio 2019-2021 e **per Euro 3.000,00** al capitolo (2095) bilancio 2019-2021;



## FINANZIAMENTO

L'importo complessivo dell'intervento (totale Quadro Economico) ammonta ad **Euro 103.000,00** - Euro 100.000,00 al capitolo (2838/13) e per Euro 3.000,00 al capitolo (2095) bilancio 2019-2021 – di cui:

- **Euro 50.000,00** derivanti dal Decreto del Capo del Dip. per gli Affari Interni e territoriali del Min. dell'Interno del 10/012019, DAIT-D.C.F.L., includente l'all. C): *Misura del contributo assegnato 50.000,00 Euro (art. 1, c. 107, della L. di bil 2019, legge 30/12/2018, n. 145)*, includente il Comune di Venarotta al n. 1099;
- **Euro 53.000,00** derivanti da fondi propri comunali.

E trova allocazione ai seguenti capitoli di bilancio:

• BILANCIO	• SPESE	• CAPITOLO
• 2019	• € 100.000,00	• (2838/13)
• 2019	• € 3.000,00	• (2905)

## GENERALITÀ DELL'APPALTATORE

A seguito dell'attività di **selezione del contraente** ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., come integrato dal comma 912 dell'art.1 Legge 145/2018 Legge di stabilità 2019, **esperita** per il tramite della convenzionata **Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto** (Cfr. Determina responsabile area Tecnica n. 93/2019 – **Attribuzione procedura alla CUC**), con determina n. **113 del 14/05/2019**, si prendeva atto dell'intervenuta aggiudicazione definitiva ed efficace all'impresa: "**Costruzioni stradali Armando Di Eleuterio SRLU**" con sede legale in Teramo (TE), in Frazione Scapriano, snc , c.f. e p.i.: 01562720670, per **Importo contrattuale di Euro 59.807,183** comprensivi di **Euro 2.144,57** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso giusto ribasso percentuale del **27,27%** offerto dalla ditta medesima in sede di selezione.

## CONTRATTO

Il contratto d'appalto è stato stipulato in data **25/06/2019** con **Rep.N.643** ed è stato registrato presso i competenti uffici dell'A.E. di Ascoli Piceno, **Serie: 1T Numero: 2872 del 27/06/2019**.

## CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati con apposito **Verbale di consegna**, redatto in data **15/05/2019**, sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve;

## TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. **29.1** del capitolato speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro **90 giorni** naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo previsto per l'ultimazione quindi, era il **13/08/2019**.



## PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE

- con delibera di Giunta Comunale n°65 del **18/06/2019** esecutiva ai sensi di Legge, tra l'altro:
- è stata approvata, la perizia di variante in corso d'opera dei lavori in oggetto, proposta dal progettista e direttore dei lavori all'uopo incaricato, Geom. Gino Santoni, con il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI		
A) Importo lavori, di cui	€ 90.813,08	
A.1) Importo lavori a base d'asta	€ 88.506,92	
A.1.1) A detrarre ribasso d'asta offerto 27,27% su A.1	€ 24.135,84	
Restano	€ 64.371,08	
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.306,16	
A.3) Importo complessivo lavori al netto del ribasso d'asta	>	€ 66.677,24
TOTALE LAVORI (A)	>	€ 66.677,24
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1) I.V.A. 22% su lavori	€ 14.668,99	
B.2) Art. 113 Cod. Contratti 2%	€ 1.628,55	
B.3) Spese A.N.A.C. ed amministrative	€ 1.000,14	
Parziale B.1-B.2-B.3	>	€ 17.297,69
B.4) Imprevisti	€ 1.029,52	
B.5) Economie su I.V.A. 22% su importo lavori	€ 3.245,10	
B.6) Economie su importo lavori (ribasso d'asta)	€ 14.750,45	
Parziale B.4-B.5-B.6	>	€ 19.025,07
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	>	€ 36.322,75
TOTALE GENERALE (A+B)	>	€ 103.000,00

### Dando atto:

- che rispetto all'iniziale importo contrattuale/di affidamento, di **Euro 59.807,18**, il nuovo importo contrattuale/di affidamento, a seguito del progetto di Variante, ammonta ad **Euro 66.677,24** (importo già depurato del ribasso d'asta del 27,27% offerto dall'Operatore Economico in sede di gara), con un incremento di **Euro 6.870,06** corrispondenti ad un incremento percentuale di circa **± 11,487%**, condizione questa, **ampiamente rientrante nei limiti imposti del richiamato Art. 106 c.2 lett. (b)** del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
- che la perizia di variante non comporta alcun aumento di spesa, rispetto agli stanziamenti all'uopo destinati (Euro 103.000,00 totale Q.E.);
- che quindi, ai maggiori costi derivanti dai lavori previsti in variante, si può far fronte con le somme residue risultante dal ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria;
- che le modifiche apportate non comportano variazioni sostanziali al progetto approvato e non alterano l'impostazione progettuale;
- che, l'aumento dei lavori previsti in variante sono realizzate nell'esclusivo interesse dell'ente per salvaguardia dei beni oggetto d'intervento, per il perseguimento degli obiettivi del medesimo,



nonché per la stessa **regolare esecuzione** dei lavori in corso e per il corretto ripristino della viabilità delle strade interessate;

- **che** per l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto di variante, non si necessita procedere all'acquisizione di pareri e/o autorizzazioni di legge.

- con giusto **Atto di Sottomissione** del **19/06/2019**, l'Esecutore delle opere, prendeva atto degli elaborati del progetto di variante ed accettava di eseguire **le opere in variante** agli stessi patti e condizioni dell'appalto iniziale, con il nuovo **Importo contrattuale** di **Euro 66.677,24** comprensivi di **Euro 2.306.16** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, giusto ribasso percentuale del **27,27%** offerto dalla ditta medesima in sede di selezione.

### **CONCESSIONE DI PROROGHE**

A seguito della sottoscrizione del richiamato **Atto di sottomissione** connesso alla sopra **variante in corso d'opera** non sono stati concessi all'Impresa, come concordato con la stessa, **ulteriori giorni di proroga**.

### **SOMME AUTORIZZATE (VARIANTE)**

Sulla scorta di quanto premesso, **la perizia di variante non comporta alcun aumento di spesa**, rispetto agli stanziamenti all'uopo destinati (Euro 103.000,00 totale Q.E.).

### **SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI**

I lavori **non** hanno subito sospensioni.

### **ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

L'ultimazione dei lavori, come risultante dal **Certificato di ultimazione lavori** è avvenuta il **05/08/2019** e quindi entro il termine utile sopra riportato.

### **RISERVE DELL'IMPRESA**

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali **senza apporre riserva alcuna**.

### **DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Durante l'esecuzione dei lavori **non si sono verificati** danni di forza maggiore.

### **ORDINI DI SERVIZIO**

Durante l'esecuzione del contratto, **non sono stati impartiti** ordini di servizio;

### **CESSIONE CREDITI**

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.



## ANDAMENTO DEI LAVORI

Dalla relazione del Direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

## LAVORI IN ECONOMIA

Non sono stati eseguiti lavori in economia.

## PAGAMENTI IN ACCONTO

A norma **dell'art. 34.2** del Capitolato Speciale d'Appalto, all'Impresa esecutrice è stata erogato il pagamento relativo al **Primo Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 04/07/2019**, come risultante dalla documentazione tecnico contabile trasmessa con **Prot. 5653 del 09/07/2019** dal progettista e direttore dei lavori Geom. Gino Santoni.

La somma erogata con il **1° S.A.L. a tutto il 04/07/2019**, è quella risultante dal seguente prospetto:

- Importo dei lavori eseguiti a tutto il **04/07/2019: Euro 71.122,65**, di cui:  
**Euro 1.806,13** per Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  
**Euro 69.316,53** per Lavori da assoggettare a ribasso d'asta
- A detrarre ribasso d'asta del 27,27%: **Euro 18.092,62**
- Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso: **Euro 52.220,04**, di cui:  
**Euro 1.806,13** per Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  
**Euro 50.413,91** per Lavori assoggettati a ribasso d'asta
- Importo del Certificato di Pagamento n.1: **Euro 51.000,00 oltre I.V.A. al 22%**  
Importo già decurtato delle ritenute

Con **determina** del Responsabile dell'Area Tecnica **n. 156 del 22/07/2019**, si approvava la contabilità relativa al **1° S.A.L. a tutto il 04/07/2019** e si liquidava l'impresa esecutrice in via tecnico-amministrativa;

## CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA

A norma di quanto previsto dal C.S.A., il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data **05/08/2019** come risultante dal seguente prospetto:

- Importo dei lavori eseguiti a tutto il **05/08/2019: Euro 90.813,08**, di cui:  
**Euro 2.306,16** per Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  
**Euro 88.506,92** per Lavori da assoggettare a ribasso d'asta



- A detrarre ribasso d'asta del 27,27%: **Euro 24.135,84**
- Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso: **Euro 66.677,24**, di cui:  
**Euro 2.306,16** per Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  
**Euro 64.371,09** per Lavori assoggettati a ribasso d'asta
- Importo del C.P. n.1 del 04/07/2019: **Euro 51.000,00**
- Resta credito complessivo dell'Impresa: **Euro 14.777,24 oltre I.V.A. al 22%**

**CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE**

	PROGETTO D.G.C. 50/2019		AGGIUDICAZIONE DET. 113/2019		VARIANTE D.G.C. 65/2019	
A) LAVORI						
A) Importo lavori, di cui	€	81.427,69	€	81.427,69	€	90.813,08
A.1) Importo lavori a base d'asta	€	79.283,12	€	79.283,12	€	88.506,92
A.1.1) A detrarre ribasso d'asta offerto 27,27% su A.1	€	-	€	21.620,51	€	24.135,84
Restano	€	79.283,12	€	57.662,61	€	64.371,08
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.144,57	€	2.144,57	€	2.306,16
A.3) Importo complessivo lavori al netto del ribasso d'asta	>	€ 81.427,69	>	€ 59.807,18	>	€ 66.677,24
TOTALE LAVORI (A)	>	€ 81.427,69	>	€ 59.807,18	>	€ 66.677,24
B) SOMME A DISPOSIZIONE						
B.1) I.V.A. 22% su lavori	€	17.914,09	€	13.157,58	€	14.668,99
B.2) Art. 113 Cod. Contratti 2%	€	1.628,55	€	1.628,55	€	1.628,55
B.3) Spese A.N.A.C. ed amministrative	€	1.000,14	€	1.000,14	€	1.000,14
Parziale B.1-B.2-B.3	>	€ 20.542,79	>	€ 15.786,27	>	€ 17.297,69
B.4) Imprevisti	€	1.029,52	€	1.029,52	€	1.029,52
B.5) Economie su I.V.A. 22% su importo lavori	€	-	€	4.756,51	€	3.245,10
B.6) Economie su importo lavori (ribasso d'asta)	€	-	€	21.620,51	€	14.750,45
Parziale B.4-B.5-B.6	>	€ 1.029,52	>	€ 27.406,54	>	€ 19.025,07
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	>	€ 21.572,31	>	€ 43.192,81	>	€ 36.322,75
TOTALE GENERALE (A+B)	>	€ 103.000,00	>	€ 103.000,00	>	€ 103.000,00



Rispetto all'iniziale **importo contrattuale/di affidamento**, di **Euro 59.807,18**, il nuovo importo **contrattuale/di affidamento**, a seguito del progetto di Variante, ammonta ad **Euro 66.677,24** (importo già depurato del ribasso d'asta del 27,27% offerto dall'Operatore Economico in sede di gara), con un incremento di **Euro 6.870,06** corrispondenti ad un incremento percentuale di circa **± 11,487%**, condizione questa, **ampiamente rientrante nei limiti imposti del richiamato Art. 106 c.2 lett. (b)** del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

**Pertanto**, non vi sono sostanziali discrasie tra il progetto definitivo-esecutivo approvato con D.G.C. **n°50 del 26/04/2019**, e la **perizia di variante** approvata con D.G.C. **n°65 del 18/06/2019**, rispetto agli stanziamenti all'uopo destinati (Euro 103.000,00 totale Q.E.).

## ACCORDI BONARI

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

## TERMINE PER LA REDAZIONE DEL C.R.E.

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro i termini definiti nel C.S.A.

Tutto ciò premesso,

## VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

L'anno **2019** il giorno **05** del mese **Agosto**, avendo esaminato i **documenti progettuali**, i **documenti cui alla perizia di variante, contrattuali e contabili** relativi ai lavori in oggetto, previa comunicazione dell'intervenuta ultimazione dei lavori effettuata dall'Impresa Esecutrice e previo adeguato preavviso per le vie brevi, con la convocazione per la data odierna, sono presenti:

- per l'Impresa "**COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO SRLU**" con sede legale in **Teramo (TE)**, in **Frazione Scapriano**, snc, c.f. e p.i.: **01562720670**, il signor **Armando Di Eleuterio**, (c.f. **DLTRND69D11L103S**) nato a **Teramo (TE)** il **11/04/1969**, domiciliato per la carica ove sopra, presso la sede legale, il quale interviene nella sua qualità **Legale Rappresentante**, della soprannominata Impresa
- per il **Comune di Venarotta**, con sede in Venarotta, via Euste Nardi n.39, codice fiscale: 80004310449, partita iva: 00357520444, il **Geom. Gino Santoni**, (c.f. **SNTGNI70M31L728E**) nato a **Venarotta (AP)** il **31/08/1970**, domiciliato per la carica presso la sede comunale ove sopra, nella il quale interviene sua qualità di direttore dei lavori e responsabile del procedimento del predetto Comune.

Sulla scorta della documentazione sopra richiamata, con i presenti si è proceduto alla **visita delle opere eseguite**. Da un attento esame delle opere di cui trattasi, **si è riscontrato che** esse sono state eseguite con **materiali** e con **modalità costruttive adeguate**, a regola d'arte ed in **conformità alle prescrizioni contrattuali**. Conclusi vari **riscontri di misure**, si è rilevato che essi **corrispondono** esattamente a quelle riportate negli atti contabili.



## VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto **Geom. Gino Santoni** Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato:

- **che** i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato ed alla variante in corso d'opera, richiamati in premessa;
- **che** le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- **che** i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- **che** la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- **che** eseguita la completa revisione tecnico contabile, l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 05/08/2019, si conferma in **Euro 90.813,08**, di cui:
  - **Euro 2.306,16** per Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
  - **Euro 88.506,92** per Lavori da assoggettare a ribasso d'asta
  - A detrarre ribasso d'asta del 27,27%: **Euro 24.135,84**
  - Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso: **Euro 66.677,24**, di cui:
    - **Euro 2.306,16** per Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
    - **Euro 64.371,09** per Lavori assoggettati a ribasso d'asta
- **che** gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL di Teramo – Posizione n°91298498/83 – Codice 864932 con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

### CERTIFICA

che i lavori affidati all'appaltatrice "**COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO SRLU**" con sede legale in Teramo (TE), in Frazione Scapriano, snc, c.f. e p.i.: 01562720670,

### SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e

### LIQUIDA

Il **credito dell'Impresa** come segue:

Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso, di cui:		<b>Euro 66.677,24</b>
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	<b>Euro 2.306,16</b>	
Lavori assoggettati a ribasso d'asta	<b>Euro 64.371,09</b>	
A detrarre l'importo del C.P. n.1 del 04/07/2019		<b>Euro 51.000,00</b>
Resta credito complessivo dell'Impresa		<b>Euro 14.777,24</b>

**(diconsi Euro quattordicimilasettecentosettantasette/24) oltre I.V.A.**



che possono essere corrisposte all'Impresa **"COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO SRLU"** con sede legale in Teramo (TE), in Frazione Scapriano, snc, c.f. e p.i.: 01562720670 a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Ne deriva il seguente **Quadro Economico consuntivo**:

<b>A) LAVORI</b>		
A) Importo lavori contabilizzati Prog. di Variante D.G.C. 65/2019, di cui	€	90.813,08
A.1) Importo lavori a base d'asta	€	88.506,92
A.1.1) A detrarre ribasso d'asta offerto 27,27% su A.1	€	24.135,84
<b>Restano</b>	€	64.371,08
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.306,16
A.3) Importo complessivo lavori al netto del ribasso d'asta	>	€ 66.677,24
<b>TOTALE LAVORI (A)</b>	>	€ 66.677,24
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1) I.V.A. 22% su lavori contabilizzati	€	14.668,99
B.2) Art. 113 Cod. Contratti 2% su Progetto D.G.C. 50/2019	€	1.628,55
B.3) Spese A.N.A.C. ed amministrative, di cui:		
B.3.1) Spese CUC Vallata del Tronto (art. 11 Regolamento CUC)	€	300,00
B.3.2) Spese ANAC (Del. N. 1377 del 21/12/2016)	€	30,00
<b>Parziale B.1-B.2-B.3</b>	>	€ 16.627,55
B.4) Somme cui alla Det. 138/2019	€	19.025,07
B.5) Economie	€	670,14
<b>Parziale B.4-B.5</b>	>	€ 19.695,21
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	>	€ 36.322,75
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	>	€ 103.000,00

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente **Certificato di Regolare Esecuzione**, vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di **VENAROTTA** la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n. **10** pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti

L'Esecutore **Armando Di Eleuterio** (

Il Direttore dei Lavori **Geom. Gino Santoni** (

Il Responsabile del procedimento **Geom. Gino Santoni** (

COSTRUZIONI STRADALI  
 ARMANDO DI ELEUTERIO SRLU  
 L'Amministratore Delegato

