

Comune di Venarotta

Provincia di Ascoli Piceno

6

Pres. 2449 25/03/19

LAVORI: "Sisma 2016 e seguenti - Lavori di messa in sicurezza – Demolizione di edifici parzialmente crollati fino ad una quota di 2 metri da terra - Frazione Cepparano - Fg. 10 Part 151-184-373" - INTERVENTO S.03 -

CIG: ZE022BC84F

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

IMPRESA APPALTATRICE: Siquini Costruzioni S.r.l. – 63072 Castignano (AP) - c.f. 01338300443

IMPORTO LAVORI IN APPALTO: € 18.893,45 oltre oneri della sicurezza pari ad € 787,23, per un importo complessivo di € 19.680,68 oltre I.V.A. come per Legge.

IMPORTO CONTRATTUALE: €17.424,11 comprensivo il ribasso di gara del 7,777% oltre € 787,23 per oneri relativi alla sicurezza e quindi per l'importo complessivo di € 18.211,34 oltre I.V.A. come per Legge.

PREMESSE

PROGETTO: il progetto dei lavori, redatto dallo scrivente è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n.24 del 06/03/2017 dal Responsabile del Procedimento del Comune di Venarotta (AP), Geom. Gino Santoni per l'importo complessivo di euro 26.531,52 così ripartito:

QUADRO ECONOMICO	
Importo lavori <i>di cui</i>	19.680,68 €
Importo costi sicurezza (4%)	787,23 €
Totale senza IVA	19.680,68 €
IVA (22%)	4.329,75 €
Tot importo lavori con IVA	24.010,43 €
Compenso spese tecniche:	
10% del Totale senza IVA	1.968,07 €
Cassa Geometri (5%)	98,40 €
IVA (22%)	454,62 €
Totale compenso:	2.521,09 €
Totale	26.531,52 €

ASSUNTORE DEI LAVORI: con la Determina n. 62 del 24/04/2018, il Comune di Venarotta, provvedeva all'affidamento dei lavori all'impresa Siquini Costruzioni S.r.l., con sede in Via Borgo Garibaldi 154/1 – 63072 Castignano, per un importo complessivo di Euro **18.211,34** oltre I.V.A. come per Legge (ribasso offerto nella misura del 7.777%);

SOMMA AUTORIZZATA: l'importo autorizzato è quello previsto nel progetto è pari a € 26.531,512 IVA inclusa, ripartito come in precedenza indicato.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 25.02.2019.

DESCRIZIONE LAVORI: l'intervento di messa in sicurezza dell' aggregato individuato sul foglio 10 con le particelle 151-184-373 ha previsto la demolizione parziale delle murature fino ad una q. di 1.5 metri da terra, ristilatura dei giunti con malta cementizia e realizzazione di chiusura della parte sommitale per impedire infiltrazioni di acqua e fungere da elemento di raccordo.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI:

Nessuna sospensione dei lavori.

PROROGHE CONCESSE:

Nessuna proroga contrattuale richiesta per l'ultimazione dei lavori.

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE:

La scadenza definitiva è rimasta quella prevista contrattualmente e fissata dal verbale di consegna lavori per il giorno 26 Marzo 2019.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta 8 Marzo 2019, nel rispetto dei tempi contrattuali.

DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Nel corso dei lavori l'impresa non ha denunciato alcun danno dovuto a forza maggiore.

ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle disposizioni impartite dalla D.L. nel corso dei lavori. Il Direttore dei Lavori non ha emesso ordini di servizio.

VARIAZIONI APPORTATE:

Sono state apportate lievi modifiche relative agli interventi di scuci-cuci e sono stati previsti interventi di chiusura della parte sommitale delle murature con calcestruzzo al fine

di scongiurare future infiltrazioni per l'edificio esistente.

CERTIFICATI DI ACCONTO:

Durante il corso dei lavori NON sono stati emessi certificati di acconto.

STATO FINALE:

Lo stato finale è stato redatto in data 11.03.2019.

L'importo complessivo netto è di **15.343,04 oltre IVA**, interamente a credito dell'impresa.

RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa non ha mai avanzato, formulato e quantificato riserve.

INFORTUNI IN CORSO DEL LAVORO:

Durante il lavoro non si é verificato alcun infortunio.

SUBAPPALTI:

Durante il lavoro non sono stati richiesti subappalti.

ASSICURAZIONI SOCIALI:

Per la liquidazione dello Stato Finale, saranno chieste e verificate le regolarità contributive agli enti interessati.

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO: In base al foglio patti e condizioni, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione che va emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione lavori; l'emissione ritardata del certificato oltre tale termine è dipesa da fatti imputabili all'appaltatore a seguito di piccoli interventi e lavorazioni di rifinitura.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIREZIONE DEI LAVORI e COORDINATORE DELLA SICUREZZA:

Le funzioni di Responsabile del Procedimento Tecnico sono state svolte dal Geom. Gino

Santoni. I lavori sono stati diretti per tutta la loro dal sottoscritto Geom. Silvi Francesco. Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione non è stato nominato in quanto non obbligatorio dalla normativa.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- A. Che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- B. Che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- C. Che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;
- D. Che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- E. Che sul conto finale non è stata applicata alcuna penale;
- F. Che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- G. Che l'ammontare netto dei lavori contabilizzati nel conto finale di € 15.343,04 escluso IVA pari all'importo contrattuale;
- H. Che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- I. Che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- J. Che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- K. Che i prezzi applicati sono quelli di contratto;

- L. Che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- M. Che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- N. Che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva.

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che l'Intervento "Sisma 2016 e seguenti - Lavori di messa in sicurezza – Demolizione di edifici parzialmente crollati fino ad una quota di 2 metri da terra - Frazione Cepparano - Fg. 10 Part 151-184-373" - INTERVENTO S.03-CUP ZE022BC84F eseguiti dall'Impresa Siquini Costruzioni S.r.l. – 63072 Castignano (AP) - c.f. 01338300443

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI e liquida il credito dell'Impresa come segue:

❖ Ammontare del conto finale	€	15.343,04
❖ A dedurre:		
a. per penale di ritardo	€	0,00
b. per detrazioni	€	0,00
c. per acconti già corrisposti	€	0,00
❖ Sommano	€	15.343,04

Resta il credito dell'Impresa in nette € 15.343,04 (diconsi euro Quindicimilatrecentoquarantatre/04) oltre IVA che possono essere corrisposte Siquini Costruzioni S.r.l. - P.IVA 01338300443 a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Roccafluvione, lì 11/03/2019

L'APPALTATORE

(Siquini Quintilio)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Gino Santoni)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Silvi Francesco)



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2019-10-01 07:35:58 (UTC)

File verificato: C:\Users\Davide\Desktop\PROT. N. 2449 contabilit  silvi siquini\Allegati alla determina\6_Relazione finale e CRE - VISTO RUP.pdf.p7m.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**


Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: Silvi Francesco
Firma verificata: OK
Verifica di validita' Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
online: 01/10/2019 07:00:21

Dati del certificato del firmatario **Silvi Francesco**:

Nome, Cognome: Francesco Silvi
Titolo: Geometra Laureato
Description: Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno, -, -, Numero di iscrizione: 587, Data di iscrizione: 12/03/1980, -
Organizzazione: Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno/80002570440
Numero identificativo: 15290674
Data di scadenza: 24/02/2021 23:59:59
Autorita' di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 2: SANTONI GINO
Firma verificata: OK
Verifica di validita' Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
online: 01/10/2019 07:15:54



Dati del firmatario **SANTONI GINO:**
DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Nome, Cognome: GINO SANTONI
Titolo: Ruolo
Organizzazione: Regione Marche/80008630420
Unità organizzativa: Actalis
Numero identificativo: RegioneMarche60154_197512
Data di scadenza: 27/05/2020 11:04:42
Autorità di certificazione: Actalis Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A./03358520967, Qualified Certification Service Provider, , IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://portal.actalis.it/Repository/Policy/Qualified/CPS>
Identificativo del CPS: OID 1.3.159.1.1.1
Note di utilizzo del certificato: L'uso dei certificati emessi da Actalis S.p.A. (REA n.1 669411, Trib. Milano) e' soggetto alle condizioni precisate nel Manuale Operativo.

Firmatario 3: SIQUINI QUINTILIO
Firma verificata: Certificato del Firmatario scaduto
Verifica di validità online: Effettuata con metodo CRL. Timestamp della risposta del servizio
01/10/2019 06:00:16

Dati del certificato del firmatario **SIQUINI QUINTILIO:**

Nome, Cognome: QUINTILIO SIQUINI
Titolo: Dott. Ing.
Organizzazione: Ordine Ingegneri Prov Ascoli Piceno/92032010446
Numero identificativo: 15809019
Data di scadenza: 25/07/2019 23:59:59
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1



Dike6 - Esito verifica firma digitale
di Verifica



Il futuro digitale e' adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2016 | P.IVA 07945211006

