



COMUNE DI VENAROTTA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - REGIONE MARCHE –

OGGETTO

Intervento di manutenzione e di riparazione sul territorio e sul patrimonio comunale

“LAVORI DI ASFALTATURA VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II° E TRAVERSE”

IMPRESA: Cardinaletti srl con sede in Falerone (FM) Via Fratelli Cervi n°55

Contratto in data 28/01/2020 n. di rep. 667

Importo contrattuale: € 70.887,97

Importo contrattuale perizia: € 90.145,85

Codice unico progetto: **C67H19000060004**

Codice identificativo gara: **80796680F6**

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI n° 1

[art. 10 comma 4 D.M. 07/03/2018 n° 49](#)

L'anno duemilaventuno (**2021**) il giorno diciannove (**19**) del mese di gennaio (**01**), il sottoscritto *geometra Simonelli Pierino* in qualità di direttore dei lavori in oggetto

premesse

- che con verbale in data 06/07/2020 ai sensi dell'Art.5 comma 2 del D.M. 49/2018, si è proceduto alla consegna dei lavori di cui sopra;
- che con verbale in data 19/08/2020 è stata effettuata la sospensione dei lavori di cui sopra;

che a seguito della convocazione sono presenti i signori:

- *Cardinaletti Mauro* in qualità di amministratore unico dell'Impresa omonima esecutrice dei lavori, con sede in Via Fratelli Cervi n°55 – 63837 Falerone (FM),
- Geom. Pierino Simonelli in qualità di direttore dei lavori
alla presenza continua degli intervenuti

CONSIDERATO

- che sono cessate le ragioni per le quali venne ordinata la sospensione, in quanto con Deliberazione della Giunta Comunale n°154 del 15/12/2020, è stata approvata la Perizia di Variante in corso d'opera
- che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per 151 giorni solari e consecutivi anche a seguito dei tempi tecnici utilizzati da parte di Enti Pubblici gestori dei sottoservizi, quali il CIIP Piceno, per la sostituzione, a propria cura e spese, di alcune tubazioni ammalorate presenti nel cantiere in oggetto e il completamento successivo della linea interrata relativa alla fibra
- che i luoghi e le opere già eseguite risultano essere in uno stato discreto;
- che i materiali depositati in cantiere risultano assenti;
- che non sono emersi e non sono stati segnalati dall' esecutore elementi ostativi alla ripresa dei lavori, in quanto è nelle condizioni di rispettare le disposizioni di legge inerenti le condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione;

DISPONE

- **la ripresa dei lavori** invitando l'Esecutore a riprendere a partire dalla data odierna tutte le attività fissando, come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno 12/02/2021 a seguito di proroga di giorni 25 autorizzata con perizia di variante n°154 del 15-12-2020.

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia e firmato per accettazione dall' impresa appaltatrice che si dichiara pronta a riprendere immediatamente i lavori senza sollevare alcuna eccezione.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. *Pierino Simonelli*
 Collegio Provinciale
 di Ascoli Piceno

 Geom. Pierino Simonelli

L'ESECUTORE DEI LAVORI

Impresa Cardinaletti SRL
 IMPRESA EDILE STRADALE
CARDINALETTI S.R.L.

 L'Amministratore Unico

Visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....