



COMUNE DI VENAROTTA

Provincia di Ascoli Piceno

OGGETTO: Lavori MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI

Appaltatore: CENNERINI LUIGI

Contratto: Repertorio n. 596 del 08 Marzo 2018

Importo contrattuale, al netto del ribasso, € 27.442,57 ed € 1.407,31 per oneri di sicurezza

VERBALE DI RIPRESA LAVORI N. 1

(artt. 158 del DPR n. 207/2010)

VISTO:

- La determina n. 108 del 09 maggio 2019
- Il verbale di consegna effettuato in data 13 Maggio 2019;
- l'art. 158 del DPR 207/2010 e l'art. _____ del C.S.A.;
- Il verbale di sospensione n. 1 del 04/12/2017 ;

L'anno 2019 (Duemiladiciannove) il giorno 13 (tredici) del mese di maggio

Il sottoscritto **Dott. Ing. Paolo Micucci**, in qualità di DL,

PREMESSO che con verbale sopra richiamato i lavori furono sospesi;

ACCERTATO che le ragioni di tale sospensione sono cessate in quanto:

- È stata redatta ed approvata la perizia di variante resasi necessaria a seguito dei lavori del proprietario confinante come da determina n. 108 del 09 maggio 2019;

DISPONE

Che i lavori sopra menzionati vengano ripresi dal giorno **20 Maggio 2019**.

Pertanto, visto che i lavori dovevano avere termine in 30gg aggiunti oltre i 40gg iniziali e tenuto conto del periodo di sospensione, determina che la nuova data di fine lavori viene tralata al giorno 15 Luglio 2019.

Il Sig. **Cennerini Luigi**, quale legale rappresentante della ditta **Cennerini Luigi** - con sede in Venarotta (AP) - Frazione Olibra - Partita I.V.A. 02062970443, dichiara di non avere nulla da eccepire a quanto sopra riportato.

All'Appaltatore inoltre non verrà riconosciuto nessun compenso per oneri di fermo cantiere.

Venarotta, li 13 Maggio 2019

L'appaltatore

CENNERINI LUIGI
Frazione Olibra n. 57
63040 VENAROTTA (Ascoli P.)
C. F.: CNN LGU 53M17 L728D
Partita IVA: 02 06297 044 3

Il Direttore dei lavori



Il presente verbale viene emesso in due copie, una per il DL e l'altra per l'Appaltatore, dandosi atto che copia di questo verbale è inoltrato dal DL al RUP entro cinque giorni dalla presente data.

Il Direttore dei lavori



