

COMUNE DI VENAROTTA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Oggetto: Opere di messa in sicurezza di fabbricato sito in loc. Vallorano- fg.21 part. N.116-117-271

Committente: Comune di Venarotta

- **Impresa:** Valleriani Enrico con sede in via Salara del Comune di Basciano (TE)
- - P.I. 01598690673

Contratto: determina n.121 del 27/07/2017

Importo lavori: importo netto lavori Euro **16.966,58** comprensivi di € 302,74 per aver offerto in sede di gara la percentuale di ribasso del **23,633%**

IL CIG relativo all'appalto dei lavori è ZOE1F45F2

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 Dlgs 50/2016)

PROGETTO ED APPROVAZIONE

Con determina di affidamento del settore tecnico manutentivo n.121 del 27/07/2017 è stato conferito all'impresa **Valleriani Enrico** con sede in via Salara del Comune di Basciano (TE) di provvedere immediatamente all'esecuzione dei lavori in oggetto nonché a tutti i lavori complementari e accessori per dare gli stessi finiti entro e non oltre 30 giorni (dalla data dell'ordinanza), a perfetta regola d'arte.

Con determina del Responsabile dell'are tecnica n.52 del 31/03/2017 è stato conferito all'Ing. Giovanni Capriotti, l'incarico per la progettazione esecutiva, la direzione lavori e la contabilità;

Con Determina del Responsabile dell'are tecnica n.118 del 27/07/2017 è stato approvato il verbale di somma urgenza con il seguente quadro economico di progetto:

MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO DI TUNNEL LOC VALLORANO	
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	
Lavori a base d'Asta	22.123,48
di cui per la sicurezza non soggetto a ribasso €302,74	
iva sui lavori 10%	2.212,35
lavori in economia	1.000,00
spese tecniche	2106,17
IVA + CNPAIA	481,89
TOTALE PROGETTO	27923,89

CONTRATTO

Con Determina del Responsabile dell'area tecnica n.121 del 27/07/2017 è stato conferito all'impresa **Valleriani Enrico** con sede in via Salara del Comune di Basciano (TE) di provvedere immediatamente all'esecuzione dei lavori in oggetto, con il ribasso del **23,633%**, per un importo netto di € 16.966,58 comprensivi di € 302,74 per oneri della sicurezza;

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori fu data il giorno 28/08/2017 come risulta dall'allegato verbale di somma urgenza.

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI- PROROGHE e SOSPENSIONI

I lavori giusti quanto stabilito nel contratto di appalto, dovevano essere ultimati in giorni 30 (TRENTA) e terminare entro il 27/09/2017.

ULTIMAZIONE LAVORI

I lavori sono stati ultimati il giorno 11/09/2017 nel rispetto dei tempi contrattuali.

ANDAMENTO E SVILUPPO DEI LAVORI

I lavori sono stati eseguiti secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori e si sono svolti regolarmente in conformità delle norme contrattuali senza dar luogo a contestazioni di sorta.

DIREZIONE DEI LAVORI

La direzione dei lavori è stata tenuta dall'Ing. Giovanni Capriotti con sede legale in Viale Marconi n.4 Ascoli Piceno

ASSICURAZIONI SOCIALI

L'impresa, durante l'esecuzione dei lavori, ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di TERAMO per tutto il periodo lavorativo posizione N° 1491008/90
PAT N. 91843883/42

ASSICURAZIONI SOCIALI

E' stato provveduto alle assicurazioni sociali degli operai, in ordine alle disposizioni vigenti. Nessuna denuncia è pervenuta al Comune da parte dell'ispettorato competente.

CESSIONI DI CREDITO

Ciò premesso il sottoscritto ing. Giovanni Capriotti direttore dei lavori suindicati, tenuti presente i risultati favorevoli della visita effettuata 21/09/2017 in contraddittorio con l'assuntore dei lavori, durante la quale sono stati eseguiti ulteriori e definitivi riscontri delle misurazioni.

Da tali accertamenti è risultata la perfetta regolarità nei riguardi della contabilizzazione dei lavori, la buona qualità dei materiali impiegati nella realizzazione delle opere.

Visto il D. Lgs. n.50/16 e s.m.;

Considerato che i lavori si sono svolti nel tempo prescritto a meno di ritardi compatibili con le problematiche finali, ordini, solleciti e secondo le condizioni di contratto;

Che gli operai sono stati assicurati contro gli infortuni sul lavoro e per le altre assicurazioni sociali;

Che l'impresa non ha ceduto i suoi crediti;

Che le somme spese sono contenute in quelle autorizzate;

Che la pubblicazione degli avvisi ad opponendum è stata omessa;

Che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali

ACCERTA

La regolare esecuzione dei lavori

DICHIARA

- Potersi corrispondere alla Ditta: **Valleriani Enrico** con sede in via Salara del Comune di Basciano (TE)
P.I. 01598690673, la complessiva somma di euro € **13.115,88** oltre IVA 10% risultanti dallo stato finale a saldo dei lavori stessi, salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ascoli Piceno, li 04/10/2017

L'impresa

Valleriani Enrico
IMPRESA EDILE
VALLERIANI ENRICO
Via Salara 64000 Basciano
C.F.: VLLNRC 86H2811052
P.I.: 015 98690673

Il Direttore dei Lavori

Ing. Giovanni Capriotti

