



Prot. n.

<b>LAVORI DI:</b>	“CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE BILANCIO 2019: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE: ASFALTATURA VENAROTTA / FRAZIONI – STRADA INTERNA DI VIA CONA E PARTE FINALE DI VIA GIORGI (ZONA OVEST)”.
<b>IMPRESA:</b>	“Costruzioni stradali Armando Di Eleuterio SRLU” Teramo (TE) Fraz. Scapiano snc, c.f. - p.i.: 01562720670
<b>AFFIDAMENTO:</b>	Determinazione del Resp. dell'Area Tecnica n. 138 del 20/06/2019
<b>IMPORTO CONTRATTUALE:</b>	€ 14.487,28 comprensivi di € 495,90 per O.S. non soggetti a ribasso
<b>C.U.P.:</b>	C67H19000070005
<b>C.I.G.:</b>	ZB128E7E02

## RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

### Premesso:

- Che, con Delibera di G.C. n° 65 del 18/06/2019, veniva approvata la perizia di variante in corso d'opera, finalizzata al miglioramento delle opere e della loro funzionalità, composta dalla seguente documentazione:

- 1 - RI.Var - Relazione tecnica di Variante
- 2 - EG.1.Var - Elaborati Ameli Fonte
- 2 - EG.2.Var - Elaborati Monsampietro
- 2 - EG.3.Var - Elaborati Cerreto
- 2 - EG.4.Var - Elaborati Cavone
- 3 - CM.Var - Computo Metrico di Variante
- 4 - EP.Var - Elenco prezzi di Variante e relativa analisi
- 5 - VC.Var - Verbale di concordamento N.P. schema
- 6 - IS.Var - Stima inc. sicurezza di Variante
- 7 - IM.Var - Stima inc. manodopera di Variante
- 8 - QE.Var - Quadro economico di Variante
- 9 - QC.Var - Quadro comparativo di Variante
- 10 - AS.Var - Atto di sottomissione schema



con il seguente quadro economico di variante

<b>A) LAVORI</b>		
A) Importo lavori, di cui	€ 90.813,08	
A.1) Importo lavori a base d'asta	€ 88.506,92	
A.1.1) A detrarre ribasso d'asta offerto 27,27% su A.1	€ 24.135,84	
<b>Restano</b>	€ 64.371,08	
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.306,16	
A.3) Importo complessivo lavori al netto del ribasso d'asta	>	€ 66.677,24
<b>TOTALE LAVORI (A)</b>	>	€ 66.677,24
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1) I.V.A. 22% su lavori	€ 14.668,99	
B.2) Art. 113 Cod. Contratti 2%	€ 1.628,55	
B.3) Spese A.N.A.C. ed amministrative	€ 1.000,14	
<b>Parziale B.1-B.2-B.3</b>	>	€ 17.297,69
B.4) Imprevisti	€ 1.029,52	
B.5) Economie su I.V.A. 22% su importo lavori	€ 3.245,10	
B.6) Economie su importo lavori (ribasso d'asta)	€ 14.750,45	
<b>Parziale B.4-B.5-B.6</b>	>	€ 19.025,07
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	>	€ 36.322,75
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	>	€ 103.000,00

- **Che** in sede di approvazione della predetta variante, con la delibera G.C. n. 65/2019 sopra richiamata, veniva specificatamente disposto di incaricare ed autorizzare il sottoscritto Progettista/Responsabile del Procedimento ad utilizzare l'economia di spesa di **Euro 19.025,07**, (cfr Q.E. di Variante) per l'esecuzione di lavori analoghi nella strada interna di Via Cona e nella parte finale della strada di Via Giorgi (zona ovest), nonché di procedere all'affidamento dei lavori nei modi e termini di legge;

- **Che** in esecuzione a quanto disposto con la sopra richiamata delibera, il sottoscritto RUP ha provveduto a redigere il progetto di: "ASFALTATURA VENAROTTA / FRAZIONI - STRADA INTERNA DI VIA CONA E PARTE FINALE DI VIA GIORGI (ZONA OVEST)", che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composto dalla seguente documentazione:

- 1 - RI - Relaz. tecnica illustrativa;
- 2 - E.5 - Tavola progetto;
- 3 - CM - Computo metrico
- 4 - EP - Elenco prezzi e analisi;
- 5 - IS - Stima inc. sicurezza;
- 6 - IM - Stima inc. manodopera;
- 7- QE - Quadro economico progetto;



8 - Quadro economico post affidamento;

con il seguente quadro economico:

<b>A) LAVORI</b>		
A) Importo lavori, di cui	€	19.733,33
A.1) Importo lavori a base d'asta	€	19.237,43
<b>Restano</b>	€	19.237,43
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	495,90
A.3) Importo complessivo lavori al netto del ribasso d'asta	>	€ 19.733,33
<b>TOTALE LAVORI (A)</b>	>	€ 19.733,33

<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1) I.V.A. 22% su lavori	€	4.341,33
B.2) Art. 113 Cod. Contratti 2%	€	-
B.3) Spese A.N.A.C. ed amministrative	€	-
<b>Parziale B.1-B.2-B.3</b>	>	€ 4.341,33
B.4) Imprevisti	€	-
B.5) Economie su I.V.A. 22% su importo lavori	€	-
B.6) Economie	€	1.350,58
<b>Parziale B.4-B.5-B.6</b>	>	€ 1.350,58
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	>	€ 5.691,91

<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	>	€ 25.425,24
------------------------------	---	-------------

- Che, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 138 del 20/06/2019, veniva approvato il progetto denominato "Asfaltatura Venarotta / frazioni – Strada interna di Via Cona e parte finale di Via Giorgi (zona ovest)", come sopra descritto, e veniva affidata l'esecuzione dei lavori alla ditta: "Costruzioni stradali Armando Di Eleuterio SRLU", con sede legale in Teramo (TE), in Frazione Scapriano, snc, C.F. e P.I.: 01562720670, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, e s.m.i., per l'importo di Euro 14.487,28 comprensivo di Euro 495,90 per oneri della sicurezza oltre I.V.A. ai sensi di legge (22%) in applicazione del ribasso del 27,27% offerto dalla stessa ditta, per cui si ha il seguente con il seguente Quadro Economico d'appalto:



<b>A) LAVORI</b>		
A) Importo lavori, di cui	€	19.733,33
A.1) Importo lavori a base d'asta	€	19.237,43
A.1.1) A detrarre ribasso d'asta offerto 27,27% su A.1	€	5.246,05
<b>Restano</b>	€	13.991,38
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	495,90
A.3) Importo complessivo lavori al netto del ribasso d'asta	>	€ 14.487,28
<b>TOTALE LAVORI (A)</b>	>	€ 14.487,28
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1) I.V.A. 22% su lavori	€	3.187,20
B.2) Art. 113 Cod. Contratti 2%	€	-
B.3) Spese A.N.A.C. ed amministrative	€	-
<b>Parziale B.1-B.2-B.3</b>	>	€ 3.187,20
B.4) Imprevisti	€	-
B.5) Economie su I.V.A. 22% su importo lavori	€	-
B.6) Economie	€	1.350,58
<b>Parziale B.4-B.5-B.6</b>	>	€ 1.350,58
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	>	€ 4.537,78
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	>	€ 19.025,06

Riepilogato l'andamento dei lavori di che trattasi:

**LAVORI ESEGUITI:**

I lavori eseguiti consistono

- Pulizia del piano viabile da residui di materiali fangosi previo getto di acqua da autobotte
- Stesura di conglomerato bituminoso per strato di usura
- Sistemazione in quota di griglie carrabili

**IMPRESA ESECUTRICE:**

I lavori sono stati assunti col **ribasso** del 27,27% dall'impresa "Costruzioni stradali Armando Di Eleuterio SRLU", con sede legale in Teramo (TE), in Frazione Scapriano, snc, C.F. e P.I.: 01562720670.

**SCRITTURA PRIVATA:**



Sottoscrizione con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 138 del 20/06/2019.

**DIRETTORE DEI LAVORI:**

---

I lavori sono stati diretti dal Geom. Gino Santoni dell'Area Tecnica di questo Ente.

**CONSEGNA:**

---

I lavori sono stati consegnati il giorno 20/06/2019 come da relativo verbale senza riserve.

**TEMPO PREVISTO:**

---

Secondo la scrittura privata i lavori dovevano essere ultimati entro quindici giorni (15 gg.) e quindi entro il 05/07/2019.

**ULTIMAZIONE:**

---

I lavori sono stati ultimati il giorno 05/07/2019 come da relativo verbale e quindi entro il tempo utile previsto.

**TEMPO IMPIEGATO:**

---

I lavori si sono compiuti in 15 gg.

**ASSICURAZIONE OPERAI:**

---

Gli operai vennero assicurati dall'impresa contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. di Teramo con posizione continuativa n. 91298498/83 – codice ditta INAIL 864932, e presso l'Istituto della Previdenza Sociale di Teramo.

**ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI:**

---

In data 18/06/2019 è stato emesso il DURC relativo alla regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale dell'impresa esecutrice dei lavori, con esito positivo.

**RISERVE:**

---

L'impresa ha firmato il conto finale senza alcuna riserva.

**AVVISO AI CREDITORI:**

---

Non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ai creditori, essendosi i lavori svolti esclusivamente nell'area demaniale dell'edificio come da dichiarazione a firma del direttore dei lavori.

**CESSIONE DEI CREDITI:**

---

L'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti come da dichiarazione in atti.



**SVOLGIMENTO DEI LAVORI:**

L'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso

Tutto quanto sopra premesso,

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il sottoscritto **Geom. Gino Santoni**, unitamente al **Sig. Armando Di Eleuterio**, rappresentante legale dell'Impresa affidataria dei lavori, il giorno **04/07/2019**, hanno eseguito, in contraddittorio, apposito sopralluogo;

Nel corso dei lavori sono stati ispezionati e valutati i lavori eseguiti.

Il sottoscritto direttore dei lavori, considerato:

- **che** i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- **che** i lavori corrispondono alle previsioni progettuali salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà della direzione lavori;
- **che** i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- **che** durante il contratto l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai presso gli enti previdenziali;
- **che** l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori;
- **che** in base alla revisione contabile si può confermare l'importo dello stato finale, in € 14.487,28 +IVA.

**CERTIFICA**

- **che** l'intervento per i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE: ASFALTATURA VENAROTTA / FRAZIONI STRADA INTERNA DI VIA CONA E PARTE FINALE DI VIA GIORGI (ZONA OVEST)", sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in € 14.487,28, diconsi euro (quattordicimilaquattrocentoottantasette/28)
- che salvo la superiore approvazione del presente certificato può pagarsi l'importo di cui sopra, all'Impresa "Costruzioni stradali Armando Di Eleuterio SRLU" a saldo di ogni suo avere per i lavori indicati in oggetto.

Venarotta, 04.07.2019

COSTRUZIONI STRADALI  
ARMANDO DI ELEUTERIO SRLU  
L'Amministratore Delegato

Il Direttore dei Lavori  
GEOM. GINO SANTONI

