

Comune di Venarotta
Provincia di Ascoli Piceno



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

LAVORI: Opere provvisoriale e Messa in sicurezza _ Via Castello n.45, 63091 Venarotta
COMMITTENTE: Comune di Venarotta
R.U.P. geom. Gino Santoni
IMPRESA MP Costruzioni S.n.c. di Parissi Lucio & C, Via Sassari,40 - Ascoli Piceno
CONTRATTO affidamento mediante determinazione n.53 del 04/03/2019 per un importo pari ad euro 22.567,21

Premesso

- che il Progetto principale è stato redatto da ing. Massimiliano Mestichelli - Mading S.r.l. e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale, n. 71 del 12/06/2018 e n. 4 del 08/01/2019 per l'importo di € 25.868,66 di cui € 531,33 per oneri della sicurezza;

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

| PROGETTISTA e DIRETTORE DEI LAVORI | | | |
|--|-----|-------------------------------|---------------|
| ing. Massimiliano Mestichelli - MADing. S.r.l. | | 02202980443 | |
| cognome e nome | | codice fiscale/Partita IVA | |
| Ascoli Piceno | | AP | 16/09/1979 |
| nato/a a | | provincia | il |
| Ingegneri | | Ascoli Piceno | 1662 |
| iscritto all'albo degli/collegio dei | | della provincia di | al numero |
| Viale Luigi Luciani 2 | | 63100 | Ascoli Piceno |
| con studio in (indirizzo) | | cap | comune |
| 333-3813793 | -- | madingsrl@pec.it | |
| telefono | fax | posta elettronica certificata | |

| IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI | | | |
|---|-----|-------------------------------|---------------|
| M&P Costruzioni S.n.c. di Parissi Lucio & C | | 00886370675 | |
| denominazione/ragione sociale | | codice fiscale/Partita IVA | |
| Via Sassari,40 | | 63100 | Ascoli Piceno |
| sede legale in via | | cap | comune |
| -- | -- | mpcostruzionipec@pec.it | |
| telefono | fax | posta elettronica certificata | |

si allega il Quadro Economico di progetto, a seguito di aggiudicazione e a lavori ultimati:

Quadro Economico di PROGETTO

| N. | DESCRIZIONE | IMPORTI | |
|----------|---|-------------|--------------------|
| | | PARZIALI | TOTALI |
| A | <u>LAVORI</u> | | |
| A.1 | LAVORI A MISURA | € 25.337,33 | |
| A.1 | TOTALE lavori (A1) | | € 25.337,33 |
| B | COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALI (non soggetti a ribasso) | € 531,33 | |
| B | TOTALE costi sicurezza (B) | | € 531,33 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (A= A1+B) | | € 25.868,66 |
| | IMPORTO A BASE D'ASTA (A1) | | € 25.337,33 |
| C | <u>SOMME A DISPOSIZIONE</u> | | |
| C.1.1 | SPESE TECNICHE (Progettazione, D.LL, CSP, CSE) per importo lavori fino ad € 20 000,00 (10%) | € 2.000,00 | |
| C.1.2 | SPESE TECNICHE (Progettazione, D.LL, CSP, CSE) per importo lavori che eccede € 20 000,00 (5%) | € 293,43 | |
| C.1 | TOTALE spese tecniche (C.1) | | € 2.293,43 |
| C.2 | CONTRIBUTO INTEGRATIVO CNPAIA (4% di C.1) | € 91,74 | |
| C.2 | TOTALE C.I. CNPAIA (C.2) | | € 91,74 |
| C.3.1 | IVA SU LAVORI (22% su A) | € 5.691,11 | |
| C.3.2 | IVA SULLE SPESE TECNICHE (22% su C.1+C.2) | € 524,74 | |
| C.3 | TOTALE IVA lavori + IVA spese tecniche (C.3.1+C.3.2) | | € 6.215,84 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C= C1+C2+C3) | | € 8.601,01 |
| | TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+C) | | € 34.469,67 |

Quadro Economico a seguito di aggiudicazione

| N. | DESCRIZIONE | IMPORTI | |
|----------|---|-------------|--------------------|
| | | PARZIALI | TOTALI |
| A | LAVORI | | |
| A.1 | LAVORI A MISURA | € 25.337,33 | |
| A.1 | TOTALE lavori (A1) | | € 25.337,33 |
| B | COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALI (non soggetti a ribasso) | € 531,33 | |
| B | TOTALE costi sicurezza (B) | | € 531,33 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (A=A1+B) | | € 25.868,66 |
| | IMPORTO A BASE D'ASTA (A1) | | € 25.337,33 |
| | IMPORTO DEL RIBASSO (13,03%) | 13,03% | € 3.301,45 |
| | IMPORTO LAVORI al netto del ribasso | | € 22.035,88 |
| | IMPORTO LAVORI al netto del ribasso + COSTI SIC | | € 22.567,21 |
| C | SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| C.1.1 | SPESE TECNICHE (Progettazione, D.LL, CSP, CSE) per importo lavori fino ad € 20 000,00 (10%) | € 2.000,00 | |
| C.1.2 | SPESE TECNICHE (Progettazione, D.LL, CSP, CSE) per importo lavori che eccede € 20 000,00 (5%) | € 293,43 | |
| C.1 | TOTALE spese tecniche (C.1) | | € 2.293,43 |
| C.2 | CONTRIBUTO INTEGRATIVO CNPAIA (4% di C.1) | € 91,74 | |
| C.2 | TOTALE C.I. CNPAIA (C.2) | | € 91,74 |
| C.3.1 | IVA SU LAVORI (22% su A) | € 4.964,79 | |
| C.3.2 | IVA SULLE SPESE TECNICHE (22% su C.1+C.2) | € 524,74 | |
| C.3 | TOTALE IVA lavori + IVA spese tecniche (C.3.1+C.3.2) | | € 5.489,52 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C= C1+C2+C3) | | € 7.874,69 |
| C.4 | TOTALE ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO | | € 4.027,77 |
| | TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+C+C.4) | | € 34.469,67 |

Quadro Economico LAVORI ULTIMATI

| N. | DESCRIZIONE | IMPORTI | |
|----------|---|-------------|--------------------|
| | | PARZIALI | TOTALI |
| A | <u>LAVORI</u> | | |
| A.1 | LAVORI A MISURA | € 25.268,55 | |
| A.1 | TOTALE lavori (A1) | | € 25.268,55 |
| B | COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALI (non soggetti a ribasso) | € 531,33 | |
| B | TOTALE costi sicurezza (B) | | € 531,33 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (A=A1+B) | | € 25.799,88 |
| | IMPORTO A BASE D'ASTA (A1) | | € 25.268,55 |
| | IMPORTO DEL RIBASSO (13,03%) | 13,03% | € 3.292,49 |
| | IMPORTO LAVORI al netto del ribasso | | € 21.976,06 |
| | IMPORTO LAVORI al netto del ribasso + COSTI SIC | | € 22.507,39 |
| C | <u>SOMME A DISPOSIZIONE</u> | | |
| C.1.1 | SPESE TECNICHE (Progettazione, D.LL, CSP, CSE) per importo lavori fino ad € 20 000,00 (10%) | € 2.000,00 | |
| C.1.2 | SPESE TECNICHE (Progettazione, D.LL, CSP, CSE) per importo lavori che eccede € 20 000,00 (5%) | € 293,43 | |
| C.1 | TOTALE spese tecniche (C.1) | | € 2.293,43 |
| C.2 | CONTRIBUTO INTEGRATIVO CNPAIA (4% di C.1) | € 91,74 | |
| C.2 | TOTALE C.I. CNPAIA (C.2) | | € 91,74 |
| C.3.1 | IVA SU LAVORI (22% su A) | € 4.951,63 | |
| C.3.2 | IVA SULLE SPESE TECNICHE (22% su C.1+C.2) | € 524,74 | |
| C.3 | TOTALE IVA lavori + IVA spese tecniche (C.3.1+C.3.2) | | € 5.476,36 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C= C1+C2+C3) | | € 7.861,53 |
| C.4 | TOTALE ECONOMIE DERIVANTI DA FINE LAVORI | | € 4.100,75 |
| | TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+C) | | € 34.469,67 |

21

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori:**

I lavori furono consegnati il giorno **25/03/2019** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **30** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **23/04/2019**.

- **Ultimazione dei lavori:**

La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data **09/04/2019** e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data **09/04/2019** e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

| | |
|---|--------------------|
| TOTALE NETTO DEI LAVORI euro | 22 507,39 € |
| | |
| A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI: | 0,00 € |
| | |
| <u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u> | |
| Certificato N. 1 del 09/04/2019 | 22 507,39 € |
| | |
| SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO | 22 507,39 € |
| | |
| SOMMANO LE DETRAZIONI euro | 0,00 € |
| | |
| | |
| RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro | 22 507,39 € |
| | |

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto ing. Massimiliano Mestichelli il giorno **08/04/2019** si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori ing. Massimiliano Mestichelli

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

5

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa MP Costruzioni S.n.c. di Parissi Lucio & C corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 3681539137 INAIL con decorrenza continuativa;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori ai sensi della normativa vigente sui LL. PP. non risultano contestazioni in merito;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 22.507,39 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **MP Costruzioni S.n.c. di Parissi Lucio & C** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad **Euro 22.507,39**
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

Venarotta (AP), 09/04/2019



(ing. Massimiliano Mestichelli)

CONFERMA
del Responsabile del Procedimento

