



COMUNE DI VENAROTTA

Provincia di Ascoli Piceno

Comune di Venarotta

Provincia di Ascoli Piceno

Oggetto: SISMA 2016 - MESSA IN PRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLACARREGGIATA STRADALE DELL'INFRASTRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 93 VENAROTTESE E LA FRAZIONE DI CEPPARANO

Impresa: IMPRESA EDILE MANCINI ALFREDO- con sede in (63091) Venarotta (AP) - Via Euste Nardi n. 96. P.I. 01310390446

Contratto: stipulato in data 17/05/2019 – REP. N.640

Stazione appaltante: Comune di Venarotta - via Euste Nardi n.39 (AP)

Importo contrattuale: € 27.617,25

CIG: Z2427C6E5A

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 102 D.M. 50/2016

Progetto principale

Il progetto è stato redatto a cura dell'Ing. Paolo Micucci incaricato con Verbale di somma urgenza prot. 8247 del 03/10/2018, per un importo complessivo di € 41.981,71 così ripartito:

Parte A) per lavori a base d'appalto

a1)Importo per lavorazioni a misura	€ 26.204,34
a2)Importo per attuazione piani di sicurezza	€ 2.723,13
Sommano	€ 28.927,47

Parte B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

b1)Imprevisti 5%	€ 1.446,37
b2)Prestazioni professionali 10% fino a € 20.000,00	€ 2.000,00
b3)Prestazioni professionali 5% su eccedenza € 20.000,00	€ 446,37
b4)Prestazioni professionali per relazione geologica	€ 700,00
b5)Prestazioni professionali per collaudo statico	€ 1.000,00

b6)Inarcassa 4%	€ 137,85
b7)Cassa geologi 2%	€ 14,00
b8)I.V.A. 22% su prestazioni professionali	€ 945,61
b9)I.V.A. al 22% su lavori e sicurezza	€ 6'364,04
Sommano	€ 13.054,24

Totale Parte A) + Parte B) **€ 41.981,71**

Finanziamento

L'opera è stata finanziata con fondi connessi con la realizzazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità sono a carico dei fondi stanziati per la gestione emergenziale e gestiti mediante le contabilità speciali istituite nelle 4 regioni interessate.

Generalità dell'Appaltatore

Con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 85 in data 17/04/2019 sono stati affidati affidato ai sensi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a), del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e comma 912 dell'art. 1 della Legge 30/12/2018, n. 145 "legge di bilancio 2019", alla ditta **"Impresa Edile Mancini Alfredo"**, con sede in Venarotta (AP), Via E. Nardi, 96, P.I. 01310390446 che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 5 % e, quindi per un importo netto contrattuale di € 27.617,25

Contratto

Contratto Rep. n. 640 stipulato in data 17/05/2019

Perizie suppletive e di variante

Non sono state adottate perizie suppletive e di variante.

Somme autorizzate

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo dell'opera ammonta a € 41.981,71 di cui 28.927,47 quale somma autorizzata per lavori e precisamente:

Parte A) per lavori a base d'appalto

a3)Importo per lavorazioni a misura	€ 26.204,34
a4)Importo per attuazione piani di sicurezza	€ 2.723,13
Sommano	€ 28.927,47

Parte B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

b1)	Imprevisti 5%	€ 1.446,37
b2)	Prestazioni professionali 10% fino a € 20.000,00	€ 2.000,00
b3)	Prestazioni professionali 5% su eccedenza € 20.000,00	€ 446,37
b4)	Prestazioni professionali per relazione geologica	€ 700,00
b5)	Prestazioni professionali per collaudo statico	€ 1.000,00
b6)	Inarcassa 4%	€ 137,85
b7)	Cassa geologi 2%	€ 14,00
b8)	I.V.A. 22% su prestazioni professionali	€ 945,61

b9)	I.V.A. al 22% su lavori e sicurezza	€ 6'364,04
	Sommano	€ 13.054,24

Totale Parte A) + Parte B) € 41.981,71

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 20/05/2019 Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve;

Termine previsto per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano concludersi entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, comprese le ferie. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 21/07/2019;

Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori non sono stati sospesi

Concessione di proroghe

Nel corso dei lavori non sono state concesse proroghe all'impresa appaltatrice;

Scadenza definitiva

Il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 21/07/2019;

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 28/06/2019 e quindi entro il termine utile sopra riportato

Penali per ritardo

Essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile non è stata applicata nessuna penale

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni a causa di forza maggiore.

Ordini di servizio

Nel corso dei lavori non sono stati impartiti ordini di servizio all'appaltatore;

Lavori in economia

Nel corso dei lavori sono stati eseguiti lavori in economia, ovvero: Nella realizzazione del tappetino di asfalto sono sopraggiunte maggiori quantità non consistenti delle superfici asfaltate per mq 40 dell'importo di € 252,00;

Inoltre vista la folta vegetazione spontanea lungo il tratto stradale infoltitasi dalle precedenti piogge, è stato necessario lo sfoltimento della vegetazione in essere, tali lavori vengono retribuiti in economia dell'importo di € 875,82, per un importo complessivo comprensivo di oneri pari ad € 1.414,28, oneri ricompresi nelle somme a disposizione.

Pagamenti in acconto

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono resi necessari pagamenti in acconto;

Conto finale e credito residuo dell'Impresa

Il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data 10/07/2019 e riporta le seguenti previsioni economiche:

1. A) Importo lordo dei lavori eseguiti:	€ 26.204,34
B) A dedurre ribasso d'asta:	€ 24.894,12
C) Somme per la sicurezza:	€ 2.723,13
D) Somme in economia:	€ 1.414,28

Sommano € 29.031,53

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di **€ 29.031,53**

Accordi bonari

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

Cessione crediti

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi;

Andamento dei lavori

Dalla relazione del Direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori.

Relazione riservata del responsabile del procedimento

Il Responsabile unico del procedimento ha redatto in data/.../..... la relazione finale riservata prevista dall'art..... del regolamento;

Termine per la redazione del certificato di regolare esecuzione

A norma dell'art., ..° comma del regolamento e dell'art. del capitolato speciale d'appalto il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro (massimo) mesi dalla data ultimazione dei lavori.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno 01 del mese di Luglio dell'anno 2019, avendo esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Ing Paolo Micucci dopo la riunione presso l'ufficio del Responsabile del procedimento, ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

- Sig. Mancini Alfredo, legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria;
- Geom. Santoni Gino, rappresentante della ditta appaltante;

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite e da un attento esame, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ing. Paolo Micucci Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Mancini Alfredo corrispondono qualitativamente e

quantitativamente al progetto approvato;

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € 29.031,53
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con posizione INAIL n° 8386998/53 con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti appaltati dall' IMPRESA EDILE MANCINI ALFREDO- con sede in (63091) Venarotta (AP) - Via Euse Nardi n. 96.

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI e LIQUIDA

Il credito dell'Impresa come segue:

1. A) Importo netto **€ 27.617,25**
2. B) Lavori in economia **€ 1.414,28**

Resta in credito liquido dell'Impresa di **€ 29.031,53**

(diconsi Euro Ventinovemilatrentuno/53)

che possono essere corrisposte all'Impresa Mancini Alfredo a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di Venarotta, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n. 05 pagine firmate dal Direttore dei Lavori e da tutti gli intervenuti.

Ascoli Piceno li 10/07/2019

L'Appaltatore
Mancini Alfredo

Il Direttore dei Lavori
Ing. Paolo Micucci

**IMPRESA EDILE
MANCINI ALFREDO**
Via E. Nardi, 96
63091 VENAROTTA (AP)
Cod. Fisc. MNC LRD 66P27 L7280
P. IVA 01310390446

Il Responsabile del procedimento
Geom. Gino Santoni

