

EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 REGIONE MARCHE. ORDINANZA 222 DEL 29

GENNAIO 2015 O.C.D.P.C. N. 141/2014, ART. 6, 7 E 8 DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO

INFRASTRUTTURE TRASPORTO ED ENERGIA N. 38/ITE DEL 23/03/2016

“CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE OLIBRA – LOCALITÀ COLLELUNGO”


PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

- Ente Appaltante:** Comune di Venarotta, con sede in Via Euste Nardi, 39 – VENAROTTA (AP)
- Resp. Del Procedimento:** Geom. Gino Santoni, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici – Tecnico/Manutentiva del Comune di Venarotta;
- Appaltatore:** **METALSTRADE S.r.l.**, con Sede Legale in Via Orazio Tramontani 11, 06135 Perugia - Italia – Partita IVA e C.F. 02297940542, Tel. 075-5991119 Fax 075-5977042 – PEC metalstradesrl@pec.it, nella persona del Sig. Andrea Antonelli, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa;
- Importo Lavori:** € 21.046,09 per lavori ed € 955,48 per oneri della sicurezza;
- Direzione Lavori:** **Pl. Domenico Rapetta**, iscritto al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Ascoli Piceno e Fermo al n° 507, con sede in Via Napoli, 65 - 63100 Ascoli Piceno;

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 8 (otto) del mese di settembre in Venarotta (AP), presso la sede del Comune,

visti:

- il Progetto Esecutivo approvato dall'Ente Appaltante;
- il Contratto Rep. n. 571 CUP: C67H17000190002 - C.I.G.: Z361E5EFC3 stipulato tra il Comune di Venarotta (Ente Appaltante) e la ditta Metalstrade S.r.l. (Appaltatore)
- il verbale di consegna dei lavori in data 18 maggio 2017;



- la lettera della Regione Marche, assunta al protocollo del Comune di Venarotta con n. 0005096 del 14/06/2017, relativa alla proroga dei termini di rendicontazione dei lavori;
- la nota del Comune di Venarotta con la quale si richiede predisposizione di variante per l'esecuzione di opere complementari, utilizzando le somme a disposizione ed il ribasso d'asta
- Il Verbale di Sospensione dei Lavori del 15 giugno 2017;
- l'Atto di Sottomissione relativo alla variante, in cui vengono concessi all'Impresa ulteriori 15gg per il completamento dell'opera;
- la variante predisposta ed inoltrata al Comune di Venarotta in data 27/07/2017 per l'ottenimento dell'approvazione da parte della Regione Marche;
- la nota del Comune di Venarotta del 30/08/2017 relativa alla Comunicazione di Approvazione della perizia di variante

e considerato che:

- sono venute a cessare le ragioni per le quali i lavori di che trattasi furono sospesi,

tutto ciò visto e considerato

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

ORDINA

All'Impresa appaltatrice che i lavori sopraindicati siano ripresi il giorno **11 settembre 2017**.

In virtù della sospensione, dei giorni restanti e dei giorni concessi per completare l'opera, il nuovo termine contrattuale di ultimazione verrà a scadere il giorno **1 ottobre 2017**.

Il presente verbale viene redatto in triplice esemplare, perché uno venga trasmesso al Responsabile dei Lavori, che ne rilascia copia originale all'Appaltatore.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso dalle parti intervenute.

Venarotta, lì 08/09/2017

L'APPALTATORE

METALSTRADE S.r.l.

METALSTRADE S.r.l.
Ass. Andrea Santoni

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Neos Studio Associato
Per. Ind.

(P.I. Domenico RAPPETTA)

DOMENICO

N°507

Telecomunicazioni



Visto: PER LA COMMITTENTE

(Il RUP Geom. Gino Santoni)

GEO. GINO SANTONI