



# Comune di PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

## DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

**N. 15 del Registro**

**Data 24-05-2017**

Reg. Gen. n. 42

**OGGETTO: LAVORI DI PREDISPOSIZIONE AREE PER STALLE E MODULI MAPRE SU AZIENDE AGRICOLE TOSSICI E FRATTARI. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE SPESE.**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 15.01.2014, esecutiva nei termini di legge, con la quale si conferiva al sottoscritto l'incarico di responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune, con decorrenza dal 22.01.2014 fino al 31.12.2014;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 261 in data del 22.01.2014, con il quale sono state attribuite al responsabile dell'Area Tecnica le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo;

PREMESSO CHE

- nei giorni 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 si sono verificati eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo provocando ingenti danneggiamenti al patrimonio immobiliare;
- che tali eventi hanno pesantemente coinvolto anche il territorio di questo Comune, determinando crolli diffusi e l'inagibilità di edifici pubblici e privati;

CONSIDERATO che la Regione Marche – Servizio Ambiente e Agricoltura, con nota prot. n. 0784965 del 04.11.2016 acquisita agli atti da con prot n. 5494 del 05.11.2016, ha trasmesso per le aziende zootecniche specificate a seguire, aventi sede nel territorio di questo Comune e risultate gravemente danneggiate dal terremoto del 24 agosto 2016, le schede di progetto corredate di computi metrici, relative ai lavori di predisposizione delle aree necessari per poter procedere alla successiva installazione delle soluzioni prefabbricate di emergenza reputate necessarie per garantire la prosecuzione delle attività; il tutto come da seguente quadro sintetico:

DENOMINAZIONE AZIENDA	N° MAPRE	N° STALLA BOVINI	N° STALLA OVINI	N° FIENILE	IMPORTO LAVORI PER PIAZZOLE – IVA ESCLUSA
"FRATTARI SABRINA" con sede in Penna San Giovanni (MC), C/da San Bartolomeo	1	1	-	-	€ 26.108,60
"TOSSICI UMBERTO" con sede in Penna San Giovanni (MC), Località Palombara	1	1	1	-	€ 33.616,71

CONSIDERATO inoltre che il CCR della Regione Marche, con nota prot. N. 0807634 del 14/11/2016 acquisita al protocollo di questo Ente al n. 5675 del 15 novembre 2016, ha individuato nel Comune il

soggetto attuatore per l'affidamento dei lavori di realizzazione dei basamenti, sulla base dei progetti inviati secondo le regole per la somma urgenza;

DATO ATTO CHE la Regione Marche – Servizio Agricoltura - ha trasmesso nota integrativa acquisita agli atti con prot n 5736 del 17/11/2016 nella quale si specifica la necessità di aggiungere ai computi metrici dei progetti relativi ai basamenti dei moduli abitativi, la costruzione del basamento in c.a. con doppia rete elettrosaldata dello spessore di 15 cm, avendo a riferimento il prezzario regionale Marche;

VISTA E RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 19 del 22/11/2016 con la quale, tra l'altro, si sono affidati i lavori di cui sopra, da eseguirsi presso le Aziende "FRATTARI SABRINA" con sede in Penna San Giovanni (MC) C/da San Bartolomeo e "TOSSICI UMBERTO" con sede in Penna San Giovanni (MC) Località Palombara, rispettivamente:

- alla Ditta "IMPRESA EDILE RAMADORI" con sede nel Comune di Penna San Giovanni (MC) in via San Rocco n. 279 (p. IVA 01430050433) la quale si è dichiarata immediatamente disponibile ad intervenire con un ribasso concordato del 10,0% per un importo dei lavori di € 23.497,74 oltre IVA di legge;
- alla Ditta "TRANALI ANGELO" con sede nel Comune di Penna San Giovanni (MC) in via Beato Giovanni n. 31 (p. IVA 00145230439) la quale si è dichiarata immediatamente disponibile ad intervenire con un ribasso concordato del 10,0% per un importo contrattuale dei lavori di € 30.255,04 oltre IVA di legge

e con la quale si è affidato esternamente e congiuntamente l'incarico di direzione dei lavori di cui sopra ai seguenti professionisti:

- Geom Nazzareno Battaglioni con studio nel Comune di Penna San Giovanni (MC) in viale Beato Giovanni n. 28 (p.IVA IT00318110434);
- Ing. Piersebastiano Ferranti quale legale rappresentante della società di ingegneria Terre.it S.R.L. con sede legale in Sarnano (MC) 62028 – Largo Decio Filippini n. 30 e p.IVA IT01985220449; per un importo pari al 5% dell'importo dei lavori rendicontato al lordo del ribasso (oltre a contributi assicurativi e IVA di legge);

DATO ATTO CHE con prot. N. 61 del 07/01/2017 l'Azienda "Frattari" ha inoltrato formale rinuncia al modulo abitativo MAPRE assegnatole;

VISTA la documentazione contabile agli atti relativa allo stato finale dei lavori eseguiti presso l'Azienda "FRATTARI SABRINA", consistente in:

- Stato finale dei lavori a tutto il 08/02/2017;
  - Libretto delle misure;
  - Registro di contabilità;
  - Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
- dalla quale si evince che la ditta "IMPRESA EDILE RAMADORI" vanta un credito di € 26.998,01 oltre IVA;

DATO ATTO che il quadro economico finale di spesa risulta il seguente:

<b>LAVORI AZIENDA FRATTARI</b>	
Importo finale dei lavori .....	€ 26.664,46
Ribasso .....	€ 2.666,46
Importo lavori ribassato .....	€ 23.998,01
IVA lavori 10% .....	€ 2.399,80
<b>TOTALE LAVORI</b> .....	<b>€ 26.397,81</b>
<b>SPESE TECNICHE DL AZIENDA FRATTARI</b>	
(5% importo finale lavori) .....	€ 1.333,22
Cassa previdenziale totale .....	€ 59,99
Iva 22% porzione spese tecniche e cassa .....	€ 152,52
<b>TOTALE SPESE TECNICHE LAVORI</b> .....	<b>€ 1.545,73</b>

VISTA la documentazione contabile agli atti relativa allo stato finale dei lavori eseguiti presso l'Azienda "Tossici Umberto", consistente in:

- Stato finale dei lavori a tutto il 06/02/2017;
  - Libretto delle misure;
  - Registro di contabilità;
  - Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
- dalla quale si evince che la ditta "TRANALI ANGELO" vanta un credito di € 38.098,78 oltre IVA;

DATO ATTO che il quadro economico finale di spesa risulta il seguente:

### LAVORI AZIENDA TOSSICI

Importo lavori stato finale	€	42.331,98
Ribasso	€	4.233,20
Importo lavori ribassato	€	38.098,78
IVA lavori 10%	€	3.809,87
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>41.908,66</b>

### SPESE TECNICHE DL AZIENDA TOSSICI

(5% importo finale lavori)	€	2.116,60
Cassa previdenziale totale	€	95,25
Iva 22% porzione spese tecniche e cassa	€	242,14
<b>TOTALE SPESE TECNICHE LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>2.453,99</b>

#### VISTE:

- \* La Fattura n° 3\_2017 del 23/05/2017 acquisita agli atti con prot n. 2739 del 24/05/2017 dell'importo totale di € 1.111,22 Cassa compresa, emessa dal Geom. Nazzareno Battaglioni di Penna San Giovanni (MC) (p. IVA 00318110434) per la direzione lavori degli interventi presso L'Azienda Tossici;
- \* La Fattura n° 4\_2017 del 23/05/2017 acquisita agli atti con prot n. 2738 del 24/05/2017 dell'importo totale di € 699,94 Cassa compresa, emessa dal Geom. Nazzareno Battaglioni di Penna San Giovanni (MC) (p. IVA 00318110434) per la direzione lavori degli interventi presso l'Azienda Frattari;
- \* La Fattura n° 13\_17 del 22/05/2017 acquisita agli atti con prot. n. 2720 del 23/05/2017 dell'importo totale di € 2.188,57 IVA e Cassa comprese, emessa della Società di ingegneria "TERRE. IT SRL" di Sarnano (MC) (p. IVA 01985220449) per la direzione lavori degli interventi di cui sopra;
- \* La fattura n° 3/PA del 06/03/2017 acquisita agli atti con prot. N. 1220 del 07/03/2017 dell'importo totale di € 26 397,81 IVA compresa emessa dalla ditta "IMPRESA EDILE RAMADORI" con sede nel Comune di Penna San Giovanni (MC) in via San Rocco n. 279 (p. IVA 01430050433) a saldo dei lavori di predisposizione basamenti per stalle e modulo MAPRE presso Azienda agricola "FRATTARI SABRINA";
- \* La fattura n° 22 del 08/02/2017 acquisita agli atti con prot. n. 759 del 14/02/2017 dell'importo totale di € 41.908,66 IVA compresa, emessa dalla ditta "TRANALI ANGELO" con sede nel Comune di Penna San Giovanni (MC) in via Beato Giovanni n. 31 (p. IVA 00145230439) a saldo dei lavori di predisposizione basamenti per stalle e modulo MAPRE presso Azienda agricola "TOSSICI";

#### VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12.09.2000, esecutiva, con la quale, tra l'altro, è stato approvato il regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;
- il Nuovo Codice degli Appalti, approvato con d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e entrato in vigore il 19 aprile 2016;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
- il vigente regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 08.03.2016;

### DETERMINA

- 1. DI RECEPIRE ED APPROVARE** la premessa alla narrativa, dichiarandola quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. DI APPROVARE** gli atti di contabilità relativi allo stato finale dei lavori di "predisposizione aree per stalle e modulo MAPRE - Aziende agricole Tossici e Frattari" ed i relativi certificati di regolare esecuzione;
- 3. DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa, i seguenti quadri finali di spesa:

### LAVORI AZIENDA FRATTARI

Importo finale dei lavori	€	26.664,46
Ribasso	€	2.666,46
Importo lavori ribassato	€	23.998,01

### COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

IVA lavori 10%	€	2.399,80
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>26.397,81</b>
<b>SPESE TECNICHE DL AZIENDA FRATTARI</b>		
(5% importo finale lavori)	€	1.333,22
Cassa previdenziale totale	€	59,99
Iva 22% porzione spese tecniche e cassa	€	152,52
<b>TOTALE SPESE TECNICHE LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>1.545,73</b>
<b>LAVORI AZIENDA TOSSICI</b>		
Importo lavori stato finale	€	42.331,98
Ribasso	€	4.233,20
Importo lavori ribassato	€	38.098,78
IVA lavori 10%	€	3.809,87
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>41.908,66</b>
<b>SPESE TECNICHE DL AZIENDA TOSSICI</b>		
(5% importo finale lavori)	€	2.116,60
Cassa previdenziale totale	€	95,25
Iva 22% porzione spese tecniche e cassa	€	242,14
<b>TOTALE SPESE TECNICHE LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>2.453,99</b>

**4. DI LIQUIDARE**, per le motivazioni in premessa, al Geom. Nazzareno Battaglioni con studio nel Comune di Penna San Giovanni (MC) in viale Beato Giovanni n. 28 (p.IVA IT00318110434) la fattura n. 3-2017 del 23/05/2017, acquisita al prot n. 2739 del 24/05/2017 di importo pari a € 1.058,30, oltre al contributo integrativo al 5% per € 52,92 per un totale di € 1.111,22, emessa a saldo dei servizi di direzione lavori presso l'Azienda Agricola "Tossici";

**5. DI LIQUIDARE**, per le motivazioni in premessa, al Geom. Nazzareno Battaglioni con studio nel Comune di Penna San Giovanni (MC) in viale Beato Giovanni n. 28 (p.IVA IT00318110434) la fattura n. 4-2017 del 23/05/2017, acquisita al prot n. 2738 del 24/05/2017 di importo pari a € 666,61, oltre al contributo integrativo al 5% per € 33,33 per un totale di € 699,94, emessa a saldo dei servizi di direzione lavori presso l'Azienda Agricola "Frattari";

**6. DI LIQUIDARE**, per le motivazioni in premessa, all'Ing. Piersebastiano Ferranti quale legale rappresentante della società di ingegneria Terre.it S.R.L. con sede legale in Sarnano (MC) 62028 – Largo Decio Filippini n. 30 e p.IVA IT01985220449 la fattura n. 13\_17 del 22/05/2017, acquisita al prot n. 2720 del 23/05/2017 di importo pari a € 1.724,91, oltre al contributo integrativo al 4% per € 69,00 e IVA al 22% per € 394,66 per un totale di € 2.188,57 emessa a saldo dei servizi di direzione lavori presso le Aziende Agricole "Frattari" e "Tossici";

**7. DI LIQUIDARE**, per le motivazioni in premessa, alla Ditta "IMPRESA EDILE RAMADORI" con sede nel Comune di Penna San Giovanni (MC) in via San Rocco n. 279 (p. IVA 01430050433) la fattura n. 3/PA del 06/03/2017 acquisita al prot n. 1220 del 07/03/2017 di importo pari a € 23.998,01, oltre IVA al 10% per € 2.399,80 e quindi per un totale di € 26.397,81 emessa a saldo dei lavori di "predisposizione aree per stalle e modulo MAPRE" presso l'Azienda Agricola "Frattari";

**8. DI LIQUIDARE**, per le motivazioni in premessa, alla Ditta "TRANALI ANGELO" con sede nel Comune di Penna San Giovanni (MC) in via Beato Giovanni n. 31 (p. IVA 00145230439) la fattura n. 22 del 08/02/2017, acquisita al prot n. 759 del 14/02/2017 di importo pari a € 38.098,78 oltre IVA al 10% per € 3.809,88 e quindi per un totale di € 41.908,66 emessa a saldo dei lavori di "predisposizione aree per stalle e modulo MAPRE" presso l'Azienda Agricola "Tossici";

**9. DI DARE ATTO** che il Codice CIG è: Z4A1BD3206;

- 10. DI FINANZIARE** la spesa complessiva di € **72.306,20** con i fondi stanziati per l'emergenza sisma, previsti dal D.Lgs 189/2016;
- 11. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di euro **72.306,20** al capitolo n. 2018/1 del Bilancio di Previsione anno 2017.

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**  
Ing. Mazzaferro Primo

=====

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4°, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267).

Lì, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
DOTT.SSA SONIA VITA

=====

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali, si attesta la regolarità della liquidazione.

Lì, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO**  
Ing. Mazzaferro Primo

=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. n. \_\_\_\_\_

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_

Lì, \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI**