



Comune di PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

Copia D E T E R M I N A Z I O N E SETTORE TECNICO

**N. 102 del Registro
Data 27-12-2019**

OGGETTO: SISMA 2016_delocalizzazione archivio comunale presso la Casa di riposo - Residenza protetta "P. Burocchi". Presa d'atto ultimazione opere e forniture, approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 01/07/2019, è stato approvato il progetto dell'intervento di delocalizzazione dell'archivio comunale presso la Casa di Riposo – Residenza Protetta "P. Burocchi", redatto dall'Ufficio sisma, per una spesa complessiva di € 29.834,08 IVA inclusa, finanziata per un importo massimo stimato in € 21.768,60 (oltre oneri e IVA) e quindi per un totale stimato di € 27.231,45, all'interno della contabilità speciale "SISMA 2016" da parte del Servizio di Protezione Civile regionale;

PRESO ATTO CHE con propria determinazione n. 56 del 24/07/2019 si provvedeva:

- a suddividere l'appalto del suddetto intervento in lotti funzionali distinti, in quanto composto da prestazioni oggettivamente separabili, e ad affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

1) i lavori edili di suddivisone e finitura del locale – cat. OG1, alla ditta IMPRESA EDILE DILETTI DI DILETTI NAZZARENO, con sede a Monte San Martino (MC), P.IVA 00233190438, per un importo di € 16.797,89 oltre IVA 22%, al netto del ribasso offerto del 3,50%, per un totale di € 20.493,43 (CIG Z46294F0B6) di cui:

- € 14.739,26 oltre IVA, per totali € 17.981,89, per i lavori edili finanziabili;
- € 2.058,63 oltre IVA, per totali € 2.511,53, per i lavori edili a carico dell'Amm.ne;

2) i lavori elettrici relativi all'impianto interno - cat. OS30, alla ditta GEL ELETTOIMPIANTI di Gentilucci Lucio, con sede a Penna San Giovanni (MC), P.IVA 01234700431, per un importo di € 1.146,21 oltre IVA 22%, al netto del ribasso offerto del 10,00%, per totali € 1.398,38 (CIG Z92294F38C);

3) la fornitura di scaffalature industriali, alla ditta C.I.M.A.R. società cooperativa di Macerata (MC), P. IVA 00082050436, sulla base del preventivo di spesa trasmesso di importo pari a € 845,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 1.030,90 (CIG ZBB294F5C6);

- ad approvare il seguente quadro economico progettuale assestato a seguito di dette aggiudicazioni:

A) LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

a.1 – Finanziabili ai sensi dell’OCDPC n. 460/2017 (all’interno della Contabilità Speciale SISMA 2016)

a.1.1. lavori edili - OG1 al netto del ribasso d’asta	€ 14.739,26
a.1.2. lavori elettrici - OS30 al netto del ribasso d’asta	€ 1.146,21
a.1.3. fornitura estintori	€ 231,98
a.1.4. fornitura scaffalature al netto del ribasso d’asta	€ 845,00
a.1.5. costo ditta specializzata trasloco	€ 4.000,00

Totale a. 1 € **20.962,45**

a.2 – Non finanziabili (a carico dell’Amm.ne Com.le)

a.2.1. lavori edili sup. in esubero - OG1 al netto del ribasso d’asta
€ **2.058,63**

TOTALE LAVORI SERVIZI E FORNITURE (a.1+a.2) € **23.021,08**

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

b.1 – Finanziabili ai sensi dell’OCDPC n. 460/2017 (all’interno della Contabilità Speciale SISMA 2016)

b.1.1. IVA lavori edili 22% - OG1	€ 3.242,64
b.1.2. IVA lavori elettrici 22% – OS30	€ 252,17
b.1.3. IVA fornitura estintori 22%	€ 51,04
b.1.4. IVA scaffalature 22%	€ 185,90
b.1.5. IVA trasloco 22%	€ 880,00
b.1.6. Oneri pratica VV.F (CAP incluso)	€ 364,00
b.1.7. IVA oneri tecnici e CAP 22%	€ 80,08
b.1.8. Imprevisti	€ 229,68

€ **5.285,50**

b.2 – Non finanziabili (a carico dell’Amm.ne Com.le)

b.2.1. IVA lavori edili 22% - OG1 € **452,90**

b.3 - Economie per ribasso d’asta – IVA inclusa:

(lavori – servizi - forniture finanziabili) € 983,50
(lavori – servizi - forniture non finanziabili) € 91,09

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b.1+b.2+b.3) € **6.812,99**

TOTALE GENERALE del PROGETTO € **29.834,08**

- ad imputare la spesa complessiva per l’intervento, pari a € 29.834,08:
- per € 27.231,45 al Cap. 2018 del bilancio di previsione 2019/2021, gestione di competenza;
- per € 2.602,63 al Cap. 340/1 del bilancio di previsione 2019/2021, gestione di competenza;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 88 del 25/11/2019 con la quale è stata approvata, ai sensi dell’art 10, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la perizia di variante relativa ai lavori di delocalizzazione dell’archivio comunale presso la Casa di Riposo – Residenza Protetta “P. Burocchi”, redatta dal direttore dei lavori, in conseguenza della quale il quadro tecnico economico dell’intervento è venuto a modificarsi come di seguito:

A) LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

a.1 – Finanziabili ai sensi dell’OCDPC n. 460/2017 (all’interno della Contabilità Speciale SISMA 2016)

a.1.1. lavori edili - OG1, al netto del ribasso d’asta	€ 15.380,69
a.1.2. lavori elettrici - OS30, al netto del ribasso d’asta	€ 1.146,21
a.1.3. fornitura estintori	€ 231,98
a.1.4. fornitura scaffalature, al netto del ribasso d’asta	€ 845,00
a.1.5. costo ditta specializzata trasloco	€ 4.000,00
Totale a.1	€ 21.603,88

a.2 – Non finanziabili (a carico dell’Amm.ne Com.le)

a.2.1. lavori edili - OG1, al netto del ribasso d’asta	€ 1.550,46
--------------------------------------------------------	-------------------

TOTALE LAVORI SERVIZI E FORNITURE (a.1+a.2) € 23.154,34

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

b.1 – Finanziabili ai sensi dell’OCDPC n. 460/2017

b.1.1. IVA lavori edili 10% - OG1	€ 1.538,07
b.1.2. IVA lavori elettrici 10% - OS30	€ 114,62
b.1.3. IVA fornitura estintori 22%	€ 51,04
b.1.4. IVA scaffalature 22%	€ 185,90
b.1.5. IVA trasloco 22%	€ 880,00
b.1.6. Oneri pratica VV.F (CAP incluso)	€ 364,00
b.1.7. IVA oneri e CAP VV.F 22%	€ 80,08
Totale b.1	€ 3.213,71

b.2 - Non finanziabili (a carico dell’Amm.ne Com.le)

b.2.1. IVA lavori edili 10% - OG1	€ 155,05
-----------------------------------	-----------------

b.3 - ECONOMIE PER RIBASSO D’ASTA+IVA:

b.3.1 Lav. elettrici e fornitura scaffalature con IVA rettificata	€ 329,19
b.3.2 Nuovo importo lavori edili finanziabili, al netto della somma per copertura maggiori spese € 197,18	
b.3.3 Nuovo importo lavori non finanziabili	€ 61,86

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b.1+b.2+b.3) € 3.956,98

TOTALE GENERALE DI PROGETTO € 27.111,32

- ad imputare la spesa complessiva per l’intervento, pari a €. 27.111,32:
- per € 25.343,96 al Cap. 2018 del bilancio di previsione 2019/2021, gestione di competenza;
- per € 1.767,36 al Cap. 340/1 del bilancio di previsione 2019/2021, gestione di competenza.

VISTA la propria determinazione n. 96 del 13/12/2019 con la quale si è provveduto:

- **ad AFFIDARE**, a completamento dell’intervento di delocalizzazione dell’archivio comunale presso la Casa di riposo – Residenza protetta “P. Burocchi”, mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:

- il **servizio di trasloco del materiale**, alla ditta TRASPORTI E TRASLOCHI GIULIO BIGONZONI di Enrico Bigonzoni, con sede a Perugia (PG), P.IVA 02417060544, per un importo di € 3.000 oltre IVA (22%), per totali € 3.660,00 (CIG ZB4294F3E3);
 - la **fornitura dei presidi antincendio**, alla ditta TIEMME ANTINCENDIO SRL di Macerata (MC), P.IVA 01849460439, per un importo di € 231,98 oltre IVA (22%), per totali € 283,02 (CIG ZBB294F5C6);
 - l'**incarico per la prestazione professionale da effettuarsi ai fini del rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi**, allo Studio Tecnico Associato NATALI PAROLISI con sede a Sforzacosta (MC), P.IVA 0187412043, per un importo di € 315,00, oltre contributo previdenziale al 4,5% per € 14,18 e IVA (22%), per un totale di € 401,59 (CIG ZB4294F3E3).
- **ad APPROVARE** il seguente quadro economico riportante gli importi delle prestazioni assestati a seguito delle offerte acquisite:

A) LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

a.1 – Finanziabili ai sensi dell’OCDPC n. 460/2017 (finanziamento a carico della Contabilità Speciale SISMA 2016)

a.1.1. lavori edili - OG1	€ 15.380,69
a.1.2. lavori elettrici - OS30	€ 1.146,21
a.1.3. fornitura estintori	€ 231,98
a.1.4. fornitura scaffalature	€ 845,00
a.1.5. costo trasloco	€ 3.000,00
	€ 20.603,88

a.2 – a carico dell’Amm.ne Com.le

a.2.1. lavori edili - OG1	€ 1.550,46
---------------------------	-------------------

TOT. LAVORI SERVIZI E FORNITURE (a.1+a.2) € 22.154,34

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

b.1 – Finanziabili ai sensi dell’OCDPC n. 460/2017 (all’interno della Contabilità Speciale SISMA 2016) “lotto 1”

b.1.1. IVA lavori edili - OG1 10%	€ 1.538,07
b.1.2. IVA lavori elettrici - OS30 10%	€ 114,62
b.1.3. IVA fornitura estintori 22%	€ 51,04
b.1.4. IVA scaffalature 22%	€ 185,90
b.1.5. IVA trasloco 22%	€ 660,00
b.1.6. Oneri pratica VV.F (CAP incluso)	€ 329,18
b.1.7. IVA oneri e CAP VV.F	€ 72,42
	€ 2.951,23

b.2 - a carico dell’Amm.ne Com.le “lotto 2”

b.2.1. IVA lavori edili - OG1	€ 155,05
-------------------------------	-----------------

b.3 - ECONOMIE DA RIBASSO D’ASTA (IVA inclusa)

Lavori, servizi e forniture finanziabili	€ 1.788,85
Lavori, servizi e forniture non finanziabili	€ 61,86

€ 1.850,71

TOT. SOMME A DISPOSIZIONE (b.1+b.2+b.3) € 4.956,98

TOTALE GENERALE DI PROGETTO

€ 27.111,32

VISTO che le prestazioni inerenti il progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 01/07/2019 e successivi atti sono terminate in data 20/12/2019;

PRESO ATTO che, al termine dei lavori, avvenuto il 20/12/2019, l'Ing. Alessia Vitturini, in qualità di direttore dei lavori, ha predisposto e depositato la seguente documentazione amministrativo-contabile:

- Stato finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione;

dalla quale si rileva che:

- **i lavori edili di suddivisione e finitura del locale – OG1**, sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta IMPRESA EDILE DILETTI di Monte San Martino (MC);
- il credito netto della suddetta ditta, non essendo stati percepiti importi per anticipazione o acconti, ammonta a € 16.931,14, oltre IVA 10%, di cui:
 - € 15.380,69 per lavori edili finanziabili mediante contabilità speciale;
 - € 1.550,46 per lavori edili a carico dell'Amministrazione;
- **i lavori elettrici interni – OS30**, sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta GEL ELETTOIMPIANTI di Gentilucci Lucio con sede a Penna San Giovanni (MC);
- il credito netto della suddetta ditta ammonta a € 1.146,21 oltre IVA 10%, non essendo stati percepiti dalla ditta importi per anticipazione o acconti;

VISTA inoltre la relazione con la quale l'ing. Alessia Vitturini, in qualità di RUP, dichiara il regolare espletamento dei servizi previsti in sede progettuale e la conformità, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, dei materiali oggetto di fornitura;

RILEVATI quindi i seguenti crediti delle ditte esecutrici delle forniture e dei servizi:

- ditta C.I.M.A.R. società cooperativa di Macerata (MC) – per fornitura scaffalature industriali - importo netto eseguito € 845,00, oltre IVA 22%, per un totale di € 1.030,90;
- ditta TIEMME ANTINCENDIO SRL con sede a Macerata (MC) – per fornitura presidi antincendio - importo netto eseguito € 231,98 oltre IVA 22%, per un totale di € 283,02;
- ditta TRASPORTI E TRASLOCHI GIULIO BIGONZONI di Enrico Bigonzoni, con sede a Perugia (PG) – per servizio di trasloco materiale - importo netto eseguito € 3.000,00, oltre IVA 22%, per un totale di € 3.660,00;
- Studio Tecnico Associato NATALI PAROLISI di Sforzacosta (MC) – per redazione e presentazione comunicazione VV.F ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi - importo netto eseguito € 329,18, oltre IVA 22%, per un totale di € 401,59;

ACCERTATO il seguente quadro tecnico-economico finale:

A) IMPORTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

a.1 – Finanziabili (all'interno della Contabilità Speciale SISMA 2016)

a.1.1. lavori edili - OG1

€ 15.380,69

a.1.2. lavori elettrici - OS30	€ 1.146,21
a.1.3. fornitura estintori	€ 231,98
a.1.4. fornitura scaffalature	€ 845,00
a.1.5. costo trasloco	€ 3.000,00
	€ 20.603,88

a.2 – a carico del Comune

a.2.1. lavori edili - OG1	€ 1.550,46
---------------------------	-------------------

TOT. LAVORI SERVIZI E FORNITURE (a.1+a.2) € 22.154,34

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 – Finanziabili (all'interno della Contabilità Speciale SISMA 2016)

b.1.1. IVA lavori edili - OG1 10%	€ 1.538,07
b.1.2. IVA lavori elettrici – OS30 10%	€ 114,62
b.1.3. IVA fornitura estintori 22%	€ 51,04
b.1.4. IVA scaffalature 22%	€ 185,90
b.1.5. IVA trasloco 22%	€ 660,00
b.1.6. Oneri pratica VV.F (CAP incluso)	€ 329,18
b.1.7. IVA oneri e CAP VV.F	€ 72,42
	€ 2.951,23

b.2 - a carico del Comune

b.2.1. IVA lavori edili - OG1 10%	€ 155,05
-----------------------------------	-----------------

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b.1+b.2) € 3.106,27

TOTALE GENERALE € 25.260,61

A sommare le ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA (IVA inclusa)

Lavori, servizi e forniture finanziabili	€ 1.788,85
Lavori, servizi e forniture non finanziabili	€ 61,86

TORNA IL TOTALE GENERALE DI PROGETTO € 27.111,32

CONSIDERATO che si rende necessario procedere:

- all'approvazione dello stato finale e della documentazione relativa alla regolare esecuzione dei lavori;
- all'approvazione delle forniture e dei servizi eseguiti;
- alla liquidazione delle spettanze agli aventi diritto;

VERIFICATA, tramite acquisizione del DURC, la regolarità contributiva delle ditte di che trattasi;

VISTO l'articolo 102 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., contenente disposizioni in materia di collaudo delle opere pubbliche e di verifica di conformità;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di regolare esecuzione dei lavori;

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n. 6198 in data del 05/11/2018, con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per quanto concerne il Settore 3 (Settore Tecnico);

VISTI:

- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii, per quanto ancora in vigore;
- il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 08.03.2016;

DETERMINA

- 1- **DI APPROVARE** la premessa, dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2- **DI DARE ATTO** dell'avvenuta delocalizzazione dell'archivio comunale presso l'edificio della Casa di Riposo – Residenza protetta "P. Burocchi";
- 3- **DI APPROVARE** lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di "delocalizzazione dell'archivio comunale", emessi dal direttore dei lavori, dai quali si rileva che:
 - **i lavori edili di suddivisione e finitura del locale – OG1**, sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta IMPRESA EDILE DILETTI di Monte San Martino (MC) ;
 - il credito netto della suddetta ditta, non essendo stati percepiti dalla stessa importi per anticipazione o acconti, ammonta a € 16.931,14 oltre IVA (10%), di cui:
 - o € 15.380,69 per lavori edili finanziabili mediante contabilità speciale;
 - o € 1.550,46 per lavori edili a carico dell'Amministrazione;
 - **i lavori elettrici interni – OS30**, sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta GEL ELETTRIMPIANTI di Gentilucci Lucio con sede a Penna San Giovanni (MC);
 - il credito netto della suddetta ditta, non essendo stati percepiti dalla stessa importi per anticipazione o acconti, ammonta a € 1.146,21 oltre IVA (10%);
- 4- **DI APPROVARE** la relazione, redatta dal R.U.P., recante attestazione della conformità delle forniture e del regolare espletamento dei servizi effettuati nell'ambito dell'intervento di "delocalizzazione dell'archivio comunale", dalla quale si rilevano i seguenti crediti netti:
 - ditta C.I.M.A.R. società cooperativa di Macerata (MC) – per fornitura scaffalature industriali - importo netto eseguito € 845,00, oltre IVA (22%), per un totale di € 1.030,90;
 - ditta TIEMME ANTINCENDIO SRL con sede a Macerata (MC) – per fornitura presidi antincendio - importo netto eseguito € 231,98 oltre IVA (22%), per un totale di € 283,02;
 - ditta TRASPORTI E TRASLOCHI GIULIO BIGONZONI di Enrico Bigonzoni, con sede a Perugia (PG) – per servizio di trasloco materiale - importo netto eseguito € 3.000,00, oltre IVA (22%), per un totale di € 3.660,00;
 - Studio Tecnico Associato NATALI PAROLISI di Sforzacosta (MC) – per redazione e presentazione pratica VV.F ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi - importo netto eseguito € 329,18, oltre IVA (22%), per un totale di € 401,59;

- 5- **DI APPROVARE** il quadro economico finale dell'intervento di delocalizzazione dell'archivio comunale presso la Casa di Riposo – Residenza Protetta "P. Burocchi", per un importo complessivo di euro 22.163,34 esclusa IVA di legge, così suddiviso:

A) IMPORTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

a.1 – Finanziabili ai sensi dell' OCDPC n. 460/2017 (all'interno della Contabilità Speciale SISMA 2016)

a.1.1. lavori edili - OG1	€ 15.380,69
a.1.2. lavori elettrici - OS30	€ 1.146,21
a.1.3. fornitura estintori	€ 231,98
a.1.4. fornitura scaffalature	€ 845,00
a.1.5. costo trasloco	€ 3.000,00

€ 20.603,88

a.2 – Non finanziabili (a carico dell'Amm.ne Com.le)

a.2.1. lavori edili - OG1	€ 1.550,46
---------------------------	-------------------

TOT. LAVORI SERVIZI E FORNITURE (a.1+a.2) € 22.154,34

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 – Finanziabili ai sensi dell' OCDPC n. 460/2017 (all'interno della Contabilità Speciale SISMA 2016)

b.1.1. IVA lavori edili - OG1 10%	€ 1.538,07
b.1.2. IVA lavori elettrici – OS30 10%	€ 114,62
b.1.3. IVA fornitura estintori 22%	€ 51,04
b.1.4. IVA scaffalature 22%	€ 185,90
b.1.5. IVA trasloco 22%	€ 660,00
b.1.6. Oneri pratica VV.F (CAP incluso)	€ 329,18
b.1.7. IVA oneri e CAP VV.F	€ 72,42

€ 2.951,23

b.2 - Non finanziabili (a carico dell'Amm.ne Com.le)

b.2.1. IVA lavori edili - OG1 10%	€ 155,05
-----------------------------------	-----------------

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b.1+b.2) € 3.106,27

TOTALE GENERALE DI PROGETTO € 25.260,61

A sommare le ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA (IVA inclusa)

Lavori, servizi e forniture finanziabili	€ 1.788,85
Lavori, servizi e forniture non finanziabili	€ 61,86

TORNA IL TOTALE GENERALE DI PROGETTO € 27.111,32

- 6- **DI PROVVEDERE** alla liquidazione delle seguenti somme, a saldo delle prestazioni di contratto:

- **€ 18.624,26**, compresa IVA (10%), alla ditta IMPRESA EDILE DILETTI di Monte San Martino (MC), P.IVA 00233190438, ripartiti come a seguire:
 - € 16.918,76, compresa IVA 10%, per lav.edili finanziabili mediante contabilità speciale;
 - € 1.705,51, compresa IVA (10%), per lavori edili a carico dell'Amm.ne;

- € 1.260,83, compresa IVA (10%), alla ditta GEL ELETTROIMPIANTI di Gentilucci Lucio, con sede a Penna San Giovanni (MC), P.IVA 01234700431;
- € 1.030,90, compresa IVA (22%), alla ditta C.I.M.A.R. società cooperativa di Macerata (MC), P. IVA 00082050436;
- € 3.660,00, compresa IVA (22%), alla ditta TRASPORTI E TRASLOCHI GIULIO BIGONZONI di Enrico Bigonzoni, con sede a Perugia (PG), P.IVA 02417060544;
- € 283,02 compresa IVA (22%), alla ditta TIEMME ANTINCENDIO SRL di Macerata (MC), P.IVA 01849460439;
- € 401,60, comprensivi di CAP (4,5%) e IVA (22%), allo Studio Tecnico Associato NATALI PAROLISI di Sforzacosta (MC), P.IVA 0187412043.

7- **DI DARE ATTO** che l'intervento dell'importo totale di € 25.260,61, come risulta dal QTE sopra riportato, è finanziato:

- in parte, per € 23.555,11 comprensivi di oneri e IVA, dal Servizio di Protezione Civile della Regione Marche, all'interno della contabilità speciale "sisma 2016" e tale somma sarà rendicontabile nell'applicativo Cohesion Work PA;
- In parte, per € 1.705,50 comprensiva di IVA, con fondi propri di bilancio.

8- **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 25.271,59 sarà imputata:

- per € 23.555,11, al Cap. 2018 del bilancio di previsione 2019/2021, gestione di competenza;
- per € 1.705,50, al Cap. 340/1 del bilancio di previsione 2019/2021, gestione di competenza.

9- **DI DARE ATTO**, altresì, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e sue modifiche integrative che:

- il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;
- il suddetto certificato, debitamente sottoscritto dalle parti interessate e la documentazione giustificativa della spesa sono conservati agli atti del Settore Lavori Pubblici;
- la documentazione tecnica – contabile giustificativa della spesa è conservata agli atti.

10- **DI DISPORRE** che la presente determinazione sia pubblicata all'Albo Pretorio telematico del Comune di Penna San Giovanni per la durata di 15 giorni, ai fini della conoscenza generale.

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to dott. ERCOLI PASQUALE

=====

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).
Lì 27-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Sonia Vita

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (Art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).
Lì 27-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

F.to dott. ERCOLI PASQUALE

=====

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali, si attesta la regolarità della liquidazione.
Lì 27-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

F.to dott. ERCOLI PASQUALE

=====

Per copia conforme all'originale.

Lì 19-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

dott. ERCOLI PASQUALE

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 474

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi a partire dal 19-10-2020

Lì 19-10-2020

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI