



**COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA**  
Provincia di Teramo

Registro Generale n. 19

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA III - URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI**

**N. 6 DEL 26-01-2021**

**COPIA**

**Oggetto: D.M. 14.01.2020 - CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO TERRITORIALE  
SOSTENIBILE - RIQUALIFICAZIONE DI UNA PIAZZA PUBBLICA IN  
LOCALITA' PARANESI - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE  
E CRE**

**REGOLARITA' CONTABILE**

VISTO per la regolarità contabile della presente determinazione, per l'esecutività della stessa dalla data odierna e per l'attestazione della copertura finanziaria così come previsto dall'art. 151, c. 4 e dall'art. 153, c. 5 del D.Lgs. 267/2000, per la quale è stata impegnata la relativa somma sui seguenti capitoli:

- cap. \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " - € \_\_\_\_\_  
- cap. \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " - € \_\_\_\_\_,  
- per l'avvenuta attribuzione del seguente numero di codice CIG: **8433242374**

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*F.TO: CARDAMONE GIUSEPPE*

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, con effetto dalla data odierna.

Li .

IL RESPONSABILE  
*F.to: CARDAMONE GIUSEPPE*

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registrata al n. \_\_\_\_\_ del Registro delle Pubblicazioni

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente [www.comune.roccasantamaria.te.it](http://www.comune.roccasantamaria.te.it) riservata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
f.to: .....

UFFICIO RAGIONERIA

Impegno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Liquidazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

L'anno **duemilaventuno addi ventisei del mese di gennaio** nel proprio Ufficio,

### IL RESPONSABILE DELL'AREA III – URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI

VISTO il Provvedimento Sindacale con il quale sono stati individuati i Responsabili dell'attuazione dei programmi di questo Ente per il corrente anno;

Premesso che:

- per i lavori sopra specificati è stato approvato il progetto esecutivo con provvedimento del G.C. n°57, in data 27.08.2020;

Atteso che per la realizzazione dell'opera di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

Visto:

- che dal progetto sopra richiamato risultano i seguenti elementi di costo:

A. IMPORTO LAVORI		PARZIALI	TOTALI
A.1	Lavori a Base d'Asta	€ 37.247,00	
A.2	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 973,15	
A.3	Totale Importo Lavori		€ 38.220,15
B. SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Spese tecniche	€ 4.116,21	
B.2	Cassa previdenza 4% di B.1	€ 164,65	
B.3	I.V.A su spese tecniche al 22% su (B.1+B.2)	€ 905,57	
B.4	Incentivazione art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 764,40	
B.5	Imprevisti	€ 1.824,55	
B.6	I.V.A. sui lavori	€ 4.004,47	
C. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 11.779,85
D. TOTALE PROGETTO (A+B)			€ 50.000,00

Vista la determina di Area Tecnica n° 42 (RG 128) in data 10.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano aggiudicati i suddetti lavori alla ditta edile F.lli DI FRANCESCO snc con sede in Macchia Santa Cecilia – 64010 ROCCA SANTA MARIA, per un importo netto contrattuale complessivo di euro 36.730,27;

Visto il relativo contratto di appalto stipulato mediante sottoscrizione della DETERMINA di affidamento con valore contrattuale;

Visto che il Direttore dei Lavori Ing. Mauro RASTELLI ha presentato tutta la documentazione relativa alla Contabilità Finale (allegato 1) unitamente alla relazione riservata in merito alle riserve iscritte dall'impresa;

Visto che il Responsabile Unico del Procedimento ha redatto la relazione finale riservata sul conto finale ai sensi dell'art. 225 del d.P.R. n. 207/2010;

Visto IL Certificato di Regolare esecuzione (allegato 2) da cui risulta che:

- l'importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di euro 36.730,27;
- l'importo degli imprevisti autorizzati pari ad € 1.824,55;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo contrattuale finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a euro 38.547,91, a cui deducendo i pagamenti in acconto effettuati che ammontano a euro 18.900,00, resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice, di € 19.647,91 oltre all'I.V.A.;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;

- l'impresa ha firmato la contabilità finale SENZA RISERVE;
- Atteso che, per quanto sopra espresso, il credito esigibile della ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori in parola ammonta a:
  - A) Importo netto del Conto finale redatto dal D.L. € 38.547,91
  - B) Acconti corrisposti ..... € 18.900,00
  - Resta a credito liquido della ditta ..... € 19.647,91
- 
- Ritenuto pertanto opportuno procedere all'assestamento del quadro economico finale dell'opera come segue:

A. IMPORTO LAVORI		PARZIALI	TOTALI
A.1	Lavori a Base d'Asta	€ 38.547,91	
A.2	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 973,15	
A.3	Totale Importo Lavori		€ 39.521,06
B. SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Spese tecniche	€ 4.116,21	
B.2	Cassa previdenza 4% di B.1	€ 164,65	
B.3	I.V.A su spese tecniche al 22% su (B.1+B.2)	€ 905,57	
B.4	Incentivazione art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 764,40	
B.5	Imprevisti	€ 576,00	
B.6	I.V.A. sui lavori	€ 3.952,11	
C. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 9.902,94
D.			€ 49.424,00
E. TOTALE PROGETTO (A+B)			€ 50.000,00

- Ritenuto di dover provvedere in merito


#### DETERMINA

- di approvare la Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di D.M. 14.01.2020 – CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – RIQUALIFICAZIONE DI UNA PIAZZA PUBBLICA IN LOCALITA' PARANESI, eseguiti dall'impresa F.LLI DI FRANCESCO con sede in MACCHIA SANTA CECILIA – 64010 ROCCA SANTA MARIA (TE), ammontanti a complessivi € 39.521,06 al netto del ribasso d'asta;
- di dare atto che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Conto finale e al Certificato di Regolare Esecuzione, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 39.521,06, deducendo i pagamenti in acconto già effettuati (pari a € 18.900,00) resta il residuo credito liquidabile dell'impresa appaltatrice, di €19.647,91 oltre all'I.V.A. al 10% per complessivi € 21.612,70;
- di dare atto che la somma residua a credito dell'impresa, come sopra determinata, di € 19.647,91 più IVA al 10 % per un totale di € 21.612,70 è già stata impegnata con la determina con cui sono stati affidati i lavori lavori in parola e precisamente determina n° 42(rg. 128) dl 10.09.2020, al capitolo n° 2532/5 del Bilancio Anno 2020;
- di dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data . e che lo stesso risulta REGOLARE;
- di liquidare e pagare la spesa complessiva di Euro 21.612,70 a favore dei creditori di seguito indicati:  
Ditta Edile F.lli DI FRANCESCO snc di Rocca Santa Maria, giusta fattura n° 12 del 30.12.2020 acquisita agli atti al protocollo n° 49 del 08.01/2021 di complessivi € 21.612,70;
- di dare atto che sull'impegno n. 2532/5 residua la somma di euro 576,00 la quale:
  - rimane a disposizione per successive liquidazioni;
  - costituisce economia di spesa;

- di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;
- di assestare il quadro economico finale dell'opera così come articolato in premessa;
- di disporre che:
  - a) vengano allegati alla presente la contabilità finale (allegato 1) e il certificato di Regolare Esecuzione (Allegato 2);
  - b) venga conservata presso l'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento la restante documentazione;
- di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è il Geom. Dario D'ANSELMO a cui competerà l'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento;
- copia della presente determinazione sarà trasmessa:
  - a) all'Ufficio Ragioneria per le azioni di competenza;
  - b) al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Dario D'ANSELMO
  - c) all'addetto dell'Ufficio Segreteria;

*La presente determinazione, anche ai fini della pubblicazione all'albo pretorio comunale ed nell'apposita sezione del sito istituzionale, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;*

*La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del D.L. 151 del D.Lgs. 267/2000;*



*La presente determinazione, anche ai fini della pubblicazione all'albo pretorio comunale ed nell'apposita sezione del sito istituzionale, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;*

*La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del D.L. 151 del D.Lgs. 267/2000;*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
*f.to: DI GIULIANO NICOLA)*

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**



