



**COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA**  
Provincia di Teramo

Registro Generale n. 25

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA III - URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI**

**N. 11 DEL 22-02-2020**

**COPIA**

**Oggetto: NUOVI PROGETTI INTERVENTI - DECRETO LEGGE 133/14 SBLOCCA ITALIA -INTERVENTI D QUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, MEDIANTE IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DI VOLUMETRIE ESISTENTI QUALI LA RIMESSA ATTREZZI COMUNALE E LO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO, NONCHE' ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. Approvazione della contabilità finale -del certificato di collaudo/regolare esecuzione/relazione finale asseverata - Sostituisce determina 18 (RG 45) del 11.03.2019.**

**REGOLARITA' CONTABILE**

VISTO per la regolarità contabile della presente determinazione, per l'esecutività della stessa dalla data odierna e per l'attestazione della copertura finanziaria così come previsto dall'art. 151, c. 4 e dall'art. 153, c. 5 del D.Lgs. 267/2000, per la quale è stata impegnata la relativa somma sui seguenti capitoli:

- cap. \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " - € \_\_\_\_\_  
- cap. \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " - € \_\_\_\_\_,  
- per l'avvenuta attribuzione del seguente numero di codice CIG: **64463429B2**

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*F.TO: CARDAMONE GIUSEPPE*

**\_\_\_\_\_ ATTESTATO DI ESECUTIVITA**

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, con effetto dalla data odierna.

Li \_\_\_\_\_ .

IL RESPONSABILE  
*F.to: CARDAMONE GIUSEPPE*

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registrata al n. \_\_\_\_\_ del Registro delle Pubblicazioni

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente [www.comune.roccasantamaria.te.it](http://www.comune.roccasantamaria.te.it) riservata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
f.to: .....

UFFICIO RAGIONERIA

Impegno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Liquidazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

*Oggetto: NUOVI PROGETTI INTERVENTI - DECRETO LEGGE 133/14 SBLOCCA ITALIA -INTERVENTI D QUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, MEDIANTE IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DI VOLUMETRIE ESISTENTI QUALI LA RIMESSA ATTREZZI COMUNALE E LO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO, NONCHE' ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. Approvazione della contabilità finale -del certificato di collaudo/regolare esecuzione/relazione finale asseverata - Sostituisce determina 18 (RG 45) del 11.03.2019.*

L'anno **duemilaventi addi ventidue** del mese di **febbraio** nel proprio Ufficio,

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA III – URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI**

VISTO il Provvedimento Sindacale con il quale sono stati individuati i Responsabili dell'attuazione dei programmi di questo Ente per il corrente anno;

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la deliberazione della G.C. n° 48 del 07/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di **INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, MEDIANTE IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DI VOLUMETRIE ESISTENTI QUALI LA RIMESSA ATTREZZI COMUNALE E LO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO, ECC.** per l'importo complessivo di euro 400.000,00:

**Vista** la determina del Responsabile di Area III n° 8(reg.gen.n° 33) in data 01.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano aggiudicati i suddetti lavori alla ditta PORCINARI srl (P.I.01482050679) con sede in via G. Leopardi 406 Montorio al Vomano , per un importo netto contrattuale complessivo di euro 248.187,01;

**Visto e Richiamato** il relativo contratto di appalto stipulato in data 18.05.2016 rep. n° 460/2016 registrato presso l'ufficio di registro di Teramo;

**Visto** che il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Dario DI FRANCESCO ha presentato tutta la documentazione relativa alla Contabilità Finale da cui risulta che:

- l'importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di euro **314.685,12**
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo contrattuale finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a euro **314.685,12**, a cui deducendo i pagamenti in acconto effettuati che ammontano a euro **256.200,00**, resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice, di € **58.485,12** oltre all'I.V.A.;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- CHE l'impresa ha firmato la contabilità finale **SENZA RISERVE**
- 

**Visto** che il Responsabile Unico del Procedimento ha redatto la relazione finale ASSEVERATA sul conto finale ai sensi dell'art. 225 del d.P.R. n. 207/2010;

**Visto** che il collaudatore Dott. Ing. Bertino DI GIAMMARTINO ha presentato la documentazione relativa al Certificato di Collaudo Statico da cui risulta che:

- tutta l'opera si trova in buono stato e non si riscontrano cedimenti o difetti appariscenti;
- l'opera, per quanto è stato possibile accertare, è conforme agli atti progettuali;
- la struttura è stata progettata, calcolata e diretta da tecnico abilitato;
- le prove di laboratorio, nel complesso, hanno dato esito positivo;
- le opere sono state eseguite a regola d'arte e sono quindi **COLLAUDABILI**.

**Visti e Richiamati** gli atti contabili conservati presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

**Richiamata** la propria determinazione n° 18 (R.G. 45) del 11.03.2019;

Visto la scheda di raffronto dei Quadri Economici come segue:

<b>Scheda di Raffronto Quadri Economici</b>		<b>Q.E.P.</b>	<b>Q.E.R.</b>	<b>Q.E.P.V.</b>	<b>Q.E.A.C.F.**</b>
<b>Voce di Quadro economico</b>		<i>Quadro Economico di Progetto ( Q.E.P. ) approvato</i>	<i>Quadro Economico Rimodulato post - gara ( Q.E.R. ) approvato</i>	<i>Quadro Economico di Perizia di Variante in corso d'opera ( Q.E.P.V. ) approvato</i>	<i>Quadro Economico di assestamento a seguito di Contabilità Finale</i>
<b>A. Lavori</b>					
a.1	lavori a misura, a corpo, in economia	€ 217.397,06	€ 150.197,45	€ 169.335,63	€ 179.373,71
a.2	oneri della sicurezza e manodopera, non soggetti a ribasso d'asta	€ 97.989,56	€ 97.989,56	€ 124.663,62	€ 135.311,41
<b>Importo lavori totale di A)</b>		<b>€ 315.386,62</b>	<b>€ 248.187,01</b>	<b>€ 293.999,25</b>	<b>€ 314.685,12</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>					
b.1	Iva lavori 10%	€ 31.538,66	€ 24.818,70	€ 29.399,93	€ 31.468,51
b.2	Spese tecniche	€ 32.583,31	€ 32.583,31	€ 32.705,45	€ 32.705,45
b.3	Spese att. tecn. amm connesse (indagini geognostiche IVA compresa)	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00
b.4	Collaudo strutturale (compreso di IVA e cassa)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
b.5	Accantonamenti	€ 00,00	€ 00,00	€ 00,00	
b.6	Cassa previdenziale su spese tecniche (2% geologo e 4% ingegnere)	€ 1.303,33	€ 1.303,33	€ 1.308,22	€ 1.250,53
b.7	IVA su spese tecniche (b.2 + b.6)	€ 7.455,06	€ 7.455,06	€ 7.483,01	€ 1.864,71
b.8	Art.92 c.5 D.Lgs 163/2006 (2%)	€ 6.307,73	€ 6.307,73	€ 7.395,23	€ 11.252,02
b.9	Spese eventuali registrazioni atti	€ 1.095,29	€ 1.095,29	€ 1.095,29	
b.10	Imprevisti	€ 00,00	€ 7.445,61	€ 22.283,62	
b.11	IVA su imprevisti (10%)		€ 744,56		
b.12					
<b>Somme a disposizione dell'Amm.ne totale di B)</b>		<b>€ 84.613,38</b>	<b>€ 86.083,59</b>	<b>€ 106.000,75</b>	<b>€ 82.871,22</b>
<b>Sommano Totale di A) + B)</b>		<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 334.270,60</b>	<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 397.556,34</b>
<b>C. Economie di gara</b>			<b>€ 65.729,40</b>		<b>€ 2.443,66</b>
<b>Totale importo finanziamento</b>		<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 400.000,00</b>

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla verifica delle spese effettuate, come segue:

<b>C1) Lavori</b>							
<b>Mandati di pagamento</b>		<b>Fatture</b>		<b>Descrizione della Spesa</b>	<b>Importo (al netto IVA)</b>	<b>Importo IVA 10%</b>	<b>Importo IVA 22%</b>
<b>N°</b>	<b>Data</b>	<b>N°</b>	<b>Data</b>				
424	13/09/2016	21/16	22/08/2016	Acconto S.A.L. 1 del 05/08/2016 Cert. Pagamento n° 1	€ 81.818,18	€ 8.181,82	
580	07/12/2016	21/16	22/08/2016	Saldo S.A.L. 1 del 05/08/2016 Cert. Pagamento n° 1	€ 21.381,82	€ 2.138,18	
131	11/04/2017	5/17	09/02/2017	Acconto S.A.L. 2 del 09/12/2016 Cert. Pagamento n°2	€ 25.364,54	€ 2.536,45	
132	11/04/2017	5/17	09/02/2017	Acconto S.A.L. 2 del 09/12/2016	€ 52.068,92	€ 5.206,89	
296	11/04/2017	5/17	09/02/2017	Acconto S.A.L. 2 del 09/12/2016	€ 57.021,99	€ 5.702,20	
331	11/04/2017	5/17	09/02/2017	Acconto S.A.L. 2 del 09/12/2016	€ 10.000,00	€ 1.000,00	
53	11/04/2017	5/17	09/02/2017	Acconto S.A.L. 2 del 09/12/2016	€ 8.544,55	€ 854,46	
-	---	--	-----	S.A.L. finale (Saldo C.R.E.) Cert. Pag. n°3 (in liquidazione)	€ 58.485,12	€ 5.848,51	
<b>Totali parziali C1)</b>					<b>€ 314.685,12</b>	<b>€ 31.468,51</b>	
<b>Totale Complessivo C1)</b>					<b>€ 346.153,63</b>		
<b>C2) Somme a disposizione</b>							
<b>Mandati di pagamento</b>		<b>Fatture</b>		<b>Descrizione della Spesa</b>	<b>Importo (al netto IVA)</b>	<b>Cassa Prev. 4 % o 2%</b>	<b>Importo IVA 22%</b>
<b>N°</b>	<b>Data</b>	<b>N°</b>	<b>Data</b>				
399	09/08/2016	-	-	Art.92 comma 5 D.Lgs 163/2006 2%	€ 2.479,19		
407	09/08/2016	-	-	Spese tecniche per progettazione	€ 3.279,97		
408	09/08/2016	-	-	IRAP su incentivi ex Art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 800,74		
409	22/08/2016	9	08/07/2016	Fattura in acconto spese tecniche (ing. Di Francesco)	€ 9.500,00	€ 380,00	
410	22/08/2016	2	30/06/2016	Spese relazione geologica + indagini geotecniche	€ 4.384,14	€ 57,70	€ 977,20
411	22/08/2016	--	-----	Ritenute autonomi codice 1040	€ 576,83		
323	21/08/2017	--	-----	Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006 2%	€ 3.549,71		
324	25/08/2017	7	14/06/2016	Acconto Spese tecniche (ing. Di Francesco)	€ 15.000,00	€ 600,00	
701	14/12/2018	4	08/11/2018	Saldo collaudo strutturale (ing. Di Giammartino)	€ 1.970,36	€ 78,81	€ 450,82
---	-----	8	12/10/2018	Saldo spese tecniche (ing. Di Francesco) <b>In liquidazione</b>	€ 5.321,29	€ 212,85	€ 1.217,51
----	-----	--	-----	Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006 2% - <b>in liquidazione</b>	€ 565,59		
<b>Totali parziali C2)</b>					<b>€ 47.427,82</b>	<b>€ 1.329,36</b>	<b>€ 2.645,53</b>
<b>Totale Complessivo C2)</b>					<b>€ 51.402,71</b>		
<b>(C) TOTALE GENERALE (C1+C2)</b>					<b>€ 397.556,34</b>		

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- 1) di **Annullare** la propria determinazione n° 18 (RG. 45) del 11.03.2019;
- 2) di **Approvare** la Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di Collaudo dei lavori di **INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, MEDIANTE IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DI VOLUMETRIE ESISTENTI QUALI LA RIMESSA ATTREZZI COMUNALE E LO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO, ECC** . eseguiti dall'impresa PORCINARI srl (P.I.01482050679) con sede in via G. Leopardi 406 Montorio al Vomano, ammontanti a complessivi euro **€ 346.153,63** al netto del ribasso d'asta e comprensivi di I.V.A. al 10%;
- 3) di **Approvare** la Relazione Acclarante redatta dal Responsabile del Procedimento che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di **Prendere E Dare Atto** che la ditta esecutrice non ha espresso riserve sulla contabilità finale e ha espresso la propria accettazione della somma di cui sopra a totale tacitazione delle richieste economiche formulate;
- 5) di **Approvare La Relazione Finale Asseverata** redatta dal Responsabile del Procedimento geom Dario D'ANSELMO, ai sensi dell'Art. 4 comma 2 del Disciplinare, da cui si evince quanto segue:

TOTALE SOMME SPESE	€ 397.556,34
TOTALE SOMME EROGATE DAL MINISTERO	€ 300.843,54
ECONOMIE	<b>€ 2.443,66</b>
SOMMA DA VERSARE A SALDO	<b>€ 94.269,14</b>

- 6) di **Dare Atto** che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Conto finale e al Certificato di Collaudo, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 314.685,12, deducendo i pagamenti in acconto già effettuati (pari a € 256.200,00) resta il residuo credito liquidabile dell'impresa appaltatrice, di € 58.485,12 oltre all'I.V.A.;
- 7) di **Dare Atto** che la somma residua a credito dell'impresa, come sopra determinata, di € 58.485,12 più IVA al 10% per un totale di **€ 64.333,64** è già stata impegnata con la deliberazione della G.C. n° 48 del 07/10/2015 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola, e precisamente al Capitolo n° 2531/0 "Interventi di qualificazione e manutenzione del territorio" del Bilancio corrente anno;
- 8) **Dare Atto** che restano da liquidare il saldo delle spese tecniche e degli incentivi ex art. 92, per complessivi (€ 6.748,65 + € 565,59) = **€ 7.314,24**;
- 9) **Di Dare Atto** che restano quali economie del presente intervento la somma di **€ 2.443,66**;
- 10) **Di Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 11) **Di Dare Atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
  - a) -il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
- 12) **Di Dare Atto** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

13) di **Liquidare** la spesa complessiva di Euro 71.647,88 a favore dei creditori, stabilendo fin da ora che il pagamento avverrà ad avvenuto accredito da parte dell'Ente finanziatore, di seguito importi indicati a fianco dei creditori:

<b>Fornitore</b>	<b>Importo</b>
PORCINARI srl	€ 64.333,64
Ing. DI FRANCESCO	€ 6.748,65
RUP	€ 565,59
<b>TOTALE</b>	<b>€ 71.647,88</b>

14) **Di Trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: )

15) **Di Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

16) **Di Provvedere** allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;

17) **Di Assestare** il quadro economico finale dell'opera così come articolato in premessa;

18) **Di Prendere E Dare Atto** che il Responsabile Unico del presente Procedimento è il geom. Dario D'ANSELMO a cui competerà l'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento;

copia della presente determinazione sarà trasmessa:

- a) all'Ufficio Ragioneria per le azioni di competenza;
- b) al Responsabile Unico del Procedimento geom. Dario D'ANSELMO;
- c) all'addetto dell'Ufficio Segreteria;

*La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'albo pretorio comunale ed nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente [www.comune.roccasantamaria.te.it](http://www.comune.roccasantamaria.te.it) riservata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;*

*La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del D.L. 151 del D.Lgs. 267/2000;*

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
*f.to: DI GIULIANO NICOLA)*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



