



COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA
Provincia di Teramo

Registro Generale n. 96

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA III - URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI**

N. 33 DEL 28-07-2021

COPIA

Oggetto: D.L. 123/2019 - INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO DEI BENI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONI ATTI CONTABILI FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 38 DEL 25.06.2021 E PARZIALE RETTIFICA ALLA DETERMINA N° 39 DEL 27.02.2021

REGOLARITA' CONTABILE

VISTO per la regolarità contabile della presente determinazione, per l'esecutività della stessa dalla data odierna e per l'attestazione della copertura finanziaria così come previsto dall'art. 151, c. 4 e dall'art. 153, c. 5 del D.Lgs. 267/2000, per la quale è stata impegnata la relativa somma sui seguenti capitoli:

- cap. _____ " _____ " - € _____
- cap. _____ " _____ " - € _____, _____

- per l'avvenuta attribuzione del seguente numero di codice CIG: **8776080A50**

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO: CARDAMONE GIUSEPPE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, con effetto dalla data odierna.

Li _____ .

IL RESPONSABILE

F.to: CARDAMONE GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registrata al n. _____ del Registro delle Pubblicazioni

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente www.comune.roccasantamaria.te.it riservata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Li _____

IL RESPONSABILE

f.to:

UFFICIO RAGIONERIA	
Impegno	n. _____ del _____
Liquidazione	n. _____ del _____

Mandato n. _____ del _____

Oggetto: D.L. 123/2019 - INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO DEI BENI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONI ATTI CONTABILI FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 38 DEL 25.06.2021 E PARZIALE RETTIFICA ALLA DETERMINA N° 39 DEL 27.02.2021

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **luglio** nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA III – URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI

VISTO il Provvedimento Sindacale con il quale sono stati individuati i Responsabili dell'attuazione dei programmi di questo Ente per il corrente anno;

Premesso che:

-con deliberazione di G.C. n. 55 del 18.08.2020, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di D.L. 123/2019 – INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO DEI BENI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI, per un importo complessivo di euro 200.000,00, di cui euro 149.705,41 per lavori ed euro 50.294,59 per somme a disposizione dell'Amministrazione come da Quadro Economico che segue:

Somme per lavori:		
1) importo lavori a base d'asta	euro	145.612,02
2) costo per la sicurezza dei cantieri	euro	4.093,39
Totale somme per lavori	euro	€ 149.705,41
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
1) I.V.A. sui lavori al 10%		€ 14.970,54
2) Imprevisti		€ 14.263,58
3) Incentivazione art. 113 D.Lgs. 50/2016		€ 2.994,11
4) Spese tecniche		€ 16.000,00
5) Cassa previdenza 4%		€ 640,00
6) I.V.A. su spese tecniche e cassa		0
7) I.V.A. su imprevisti		€ 1.426,36
8) Accantonamento D.Lgs 50/2016		0
Totale somme a disposizione		€ 50.294,59
Totale complessivo		€ 200.000,00

Il con determinazione n. 49 (R.G. 145 del 02.10.2020, a seguito di procedimento di gara, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'impresa COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L.U. DI TERAMO con sede in Frazione Scapriano snc- 64100 TERAMO- Partita IVA e C.F. 01562720670 per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 12,56%, di euro 127.323,16 oltre al costo degli oneri per la sicurezza pari a euro 4.093,39 (non assoggettati a ribasso) per complessivi € 131.416,55;

Il a seguito di gara il nuovo quadro economico è stato così rimodulato:

Somme per lavori:		
1) importo lavori al netto del ribasso d'asta del 12,56%	euro	127.323,16
2) costo per la sicurezza dei cantieri	euro	4.093,39
Totale somme per lavori	euro	€ 131.416,55
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
9) I.V.A. sui lavori al 10%		€ 13.141,65
10) Imprevisti		€ 10.935,60
11) Incentivazione art. 113 D.Lgs. 50/2016		€ 3.212,82
12) Spese tecniche		€ 16.000,00
13) Cassa previdenza 4%		€ 640,00
14) I.V.A. su spese tecniche e cassa		€ 3.660,80

15) I.V.A. su imprevisti	€ 1.093,59	
16) Accantonamento D.Lgs 50/2016	€ 642,56	
Totale somme a disposizione		€ 49.327,02

	TOTALE	€
180.743,57		
	Economie di gara	€
19.256,43		
200.000,00	Totale complessivo	€

Visto il relativo contratto di appalto stipulato in data 10.11.2020 registrato al n° 470 del Repertorio comunale con la clausola "Registrazione in caso d'uso";

Visto il Verbale di Consegna dei lavori in data 18.10.2020;

Vista e Richiamata la propria Determina n° 9 del 15.02.2021 con cui si provvedeva ad approvare la Perizia di Variante che ha generato il seguente quadro economico di VARIANTE:

Somme per lavori:

1) importo lavori di variante al netto del ribasso	euro	159.212,94
2) costo per la sicurezza dei cantieri	euro	4.093,39

Totale somme per lavori	euro	163.306,33	€ 163.306,33
-------------------------	------	------------	---------------------

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

17) I.V.A. sui lavori al 10%	€ 16.330,63		
18) Imprevisti	0		
19) Incentivazione art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 3.723,52		
20) Spese tecniche	€ 15.999,54		
21) Cassa previdenza 4%	€ 639,98		
22) I.V.A. su spese tecniche e cassa	0		
23) I.V.A. su imprevisti	0		
24) Accantonamento D.Lgs 50/2016	0		
Totale somme a disposizione	euro	36.693,67	€ 36.693,67

Totale complessivo		€
200.000,00		

Visto che il DD.LL. Geom. Romolo ROTILI ha presentato la documentazione relativa al Certificato di Regolare Esecuzione da cui risulta che:

- l'importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di euro 163.306,33;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo contrattuale finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a euro 163.202,01, non essendo stati effettuati pagamenti in acconto, resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice, di € 163.202,01 oltre all'I.V.A. del 10% pari ad € 16.330,20 per complessivi € 179.632,21;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale SENZA RISERVE;

Atteso che, per quanto sopra espresso, il credito esigibile della ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori in parola ammonta a € 163.202,01

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'assestamento del quadro economico finale dell'opera come segue:

Somme per lavori:

1) importo lordo lavori eseguiti	euro	182.077,56
1.a) Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 12,56%	euro	159.212,94
2) costo per la sicurezza dei cantieri	euro	4.093,39

Totale somme per lavori	euro	163.306,33	€ 163.306,33
-------------------------	------	------------	---------------------

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

25) I.V.A. sui lavori al 10%	€ 16.330,63	
26) Imprevisti	0	
27) Incentivazione art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 3.723,52	
28) Spese tecniche	€ 15.999,54	
29) Cassa previdenza 4%	€ 639,98	
30) I.V.A. su spese tecniche e cassa	0	
31) I.V.A. su imprevisti	0	
32) Accantonamento D.Lgs 50/2016	0	
Totale somme a disposizione	euro 36.693,67	€ 36.693,67

Totale complessivo	€
200.000,00	

Visto che il Responsabile Unico del Procedimento ha redatto la relazione finale riservata sul conto finale ai sensi dell'art. 225 del d.P.R. n. 207/2010;

Ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

-di **approvare** la Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di D.L. 123/2019 – INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO DEI BENI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI, eseguiti dall'impresa COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L.U. DI TERAMO con sede in Frazione Scapriano snc- 64100 TERAMO-Partita IVA e C.F. 01562720670 ammontanti a complessivi € 163.302,01 al netto del ribasso d'asta;

- di **approvare** la Relazione Finale di accompagnamento al Certificato di Regolare Esecuzione;

-di **prendere e dare atto** che la ditta esecutrice ha già espresso la propria accettazione della somma di cui sopra a totale tacitazione delle richieste economiche formulate;

-di **dare atto** che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Conto finale e al Certificato di Regolare Esecuzione, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 163.302,01, e dato atto che non sono stati fatti pagamenti in acconto resta il residuo credito liquidabile dell'impresa appaltatrice, di € 163.302,01 oltre all'I.V.A.;

-di **dare atto** che la somma residua a credito dell'impresa, come sopra determinata, di € 163.302,01 oltre all'IVA al 10,00% per un totale di € 179.632,21 è già stata impegnata con la determina con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola e con successiva determina con cui è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante;

- **di Liquidare e pagare** la fattura n° 38 del 25.06.2021, acquisita agli atti al protocollo n° 1608 del 29.06.2021 alla ditta COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO SRLU – F.ne Scapriano – 64100 TERAMO (P.I. 01562720670) dell'importo complessivo di € 179.632,21 di cui € 16.302,01 per lavori ed € 16.330,20 per I.V.A. sui lavori;

-**di dare atto** che la somma è disponibile al capitolo n° 2532/5 del Bilancio Corrente Anno esecutivo ai sensi di legge, Gestione Residui Passivi;

- **di provvedere** allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;

-**di assestare** il quadro economico finale dell'opera così come segue:

SOMME PER LAVORI:	
1) Importo lavori soggetti a ribasso	€
182.077,56	
Ribasso d'asta del 12,56%	€
22.868,94	
2) costo per la sicurezza dei cantieri	€
4.093,39	
Totale somme per lavori	€ 163.302,01
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
3) Incentivazione art. 113 D.Lgs 50/2016	
€ 3.723,52	
4) Spese tecniche	€
15.999,54	

5) Cassa previdenza al 4%		
€ 639,98		
6) I.V.A. su Cassa e Spese tecniche		
€ 3.660,69		
7) IVA sui lavori ed eventuali altre imposte		
€ 16.330,20		
Totale somme a disposizione	€ 36.693,24	
	Totale complessivo	€ 199.995,25

-di disporre che:

- a) vengano allegati alla presente la contabilità finale (allegato 1) e il certificato di regolare esecuzione (Allegato 2);
 - b) venga conservata presso l'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento la restante documentazione;
- di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è il geom. Dario D'ANSELMO a cui competerà l'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento;

copia della presente determinazione sarà trasmessa all'Ufficio Ragioneria per le azioni di competenza;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'albo pretorio comunale ed nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente www.comune.roccasantamaria.te.it riservata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del D.L. 151 del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to: DI GIULIANO NICOLA)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

