



COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA
Provincia di Teramo

Registro Generale n. 179

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA III - URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI**

N. 64 DEL 15-12-2020

COPIA

**Oggetto: PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE
NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE. FONDO SVILUPPO
E COESIONE 2014-2020- PATTI PER LO SVILUPPO DELLE REGIONI
MERIDIONALI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA
VIABILITA' COMUNALE DEI TRATTI DI BIVIO FAIETE-FAIETE E
CONA FAIETE-TAVOLERO- APPROVAZIONE CONTABILITA'
FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

REGOLARITA' CONTABILE

VISTO per la regolarità contabile della presente determinazione, per l'esecutività della stessa dalla data odierna e per l'attestazione della copertura finanziaria così come previsto dall'art. 151, c. 4 e dall'art. 153, c. 5 del D.Lgs. 267/2000, per la quale è stata impegnata la relativa somma sui seguenti capitoli:

- cap. _____ " _____ " - € _____
- cap. _____ " _____ " - € _____,

- per l'avvenuta attribuzione del seguente numero di codice CIG: **Z202A28409**

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO: CARDAMONE GIUSEPPE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, con effetto dalla data odierna.

Li _____

IL RESPONSABILE
F.to: CARDAMONE GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registrata al n. _____ del Registro delle Pubblicazioni

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente www.comune.roccasantamaria.te.it riservata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Li _____

IL RESPONSABILE
f.to:

UFFICIO RAGIONERIA
Impegno n. _____ del _____

Liquidazione	n.	_____	del	_____
Mandato	n.	_____	del	_____

Oggetto: PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE. FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020- PATTI PER LO SVILUPPO DELLE REGIONI MERIDIONALI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE DEI TRATTI DI BIVIO FAIETE-FAIETE E CONA FAIETE-TAVOLERO- APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno **duemilaventi** addì **quindici** del mese di **dicembre** nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA III – URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI

VISTO il Provvedimento Sindacale con il quale sono stati individuati i Responsabili dell'attuazione dei programmi di questo Ente per il corrente anno;

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione della G.C. n° 33 del 20.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di **PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE- DELIBERA CIPE N° 14/2019 RECANTE "FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE DI DUE TRATTI DI STRADA CONA FAIETE-TAVOLERO E BIVIO FAIETE-FAIETE**, per l'importo complessivo di euro 51.800,00;

Vista la determina del Responsabile di Area III n° 27(Reg.Gen.n° 80) in data 18.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano aggiudicati i suddetti lavori alla ditta ASFALTI PICENI SRL, con sede in via G. Leopardi, 33 – 63079 COLLI DEL TRONTO (P.I.01129710446), per un importo netto contrattuale complessivo di euro 38.396,36;

Visto e Richiamato il relativo contratto di appalto stipulato in data 18.06.2020 n° 80 DETERMINA di AFFIDAMENTO avente valore contrattuale;

Visto che il Direttore dei Lavori geom. Rita DI DOMENICO ha presentato tutta la documentazione relativa alla Contabilità Finale da cui risulta che:

- l'importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di euro **38.396,36**;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo contrattuale finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a euro **38.369,01**, a cui deducendo i pagamenti in acconto effettuati che ammontano a euro **0,00**, resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice, di **€ 38.369,01** oltre all'I.V.A.;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- CHE l'impresa ha firmato la contabilità finale SENZA RISERVE

Visto che il Responsabile Unico del Procedimento ha redatto la relazione finale ASSEVERATA sul conto finale ai sensi dell'art. 225 del d.P.R. n. 207/2010;

Vista la Fattura n° 129/2020 del 11.11.2020 acquisita agli atti di questo Ente al prot. 3115 del 11.11.2020 fatta pervenire dalla ditta ASFALTI PICENI SRL, ditta esecutrice dei lavori, di complessivi € 42.205,91 di cui € 38.369,01 per lavori ed € 3.836,90 per I.V.A. al 10%;

Vista la Fattura n° 1 del 07.12.2020 acquisita agli atti di questo Ente al prot. N° 3376 del 09.12.2020 fatta pervenire dalla direzione Lavori geom. Rita DI DOMENICO di complessivi € 3.324,91;

Richiamato l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

Visti e Richiamati gli atti contabili conservati presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

Richiamata la propria determinazione n° 18 (R.G. 45) del 11.03.2019;

Visto la scheda di raffronto dei Quadri Economici come segue:

Scheda di Raffronto Quadri Economici	Q.E.P.	Q.E.R.	Q.E.A.C.F.**
Voce di Quadro economico	Quadro Econom. di Progetto	Quadro conom. post - gara	Quadro Asses. Finale

A. Lavori				
a.1	lavori a misura, a corpo, in economia	€ 39.163,66	€ 38.396,36	€ 37.569,78
a.2	oneri della sicurezza e manodopera, non soggetti a ribasso d'asta	€ 799,25	€ 799,25	€ 799,25
Importo lavori totale di A)		€ 39.962,91	€ 39.195,61	€ 38.369,01

B. Somme a disposizione dell'Amm.ne				
b.1	Iva lavori 10%	€ 3.996,29	€ 3.919,56	€ 3.836,90
b.2	Spese tecniche	€ 3.197,03	€ 3.197,03	€ 3.197,03
b.3	Cassa previdenziale su spese tecniche (4%)	€ 127,88	€ 127,88	€ 127,88
b.4	IVA su spese tecniche (b.2 + b.6)	€ 731,48	€ 731,48	//
b.5	Art.92 c.5 D.Lgs 163/2006 + accantonamento innovazione(2%)	€ 799,26	€ 799,26	€ 799,26
b.6	Imprevisti	€ 2.713,77	€ 2.713,77	//
b.7	IVA su imprevisti (10%)	€ 271,38	€ 271,38	//
Somme a disposizione dell'Amm.ne totale di B)		€ 11.837,09	€ 11.760,36	€ 7.961,07
Sommano Totale di A) + B)		€ 51.800,00	€ 50.955,97	€ 46.330,08
Economie		0	€ 844,03	€ 5.469,92
Totale importo finanziamento		€ 51.800,00	€ 51.800,00	€ 51.800,00

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla verifica delle spese effettuate, come segue:

- NON SONO STATI EFFETTUATI PAGAMENTI IN ACCONTO

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- 1) di **Approvare** la Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di **PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE-DELIBERA CIPE N° 14/2019 RECANTE "FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE DI DUE TRATTI DI STRADA CONA FAIETE-TAVOLERO E BIVIO FAIETE-FAIETE**, per l'importo netto contrattuale di € 38.369,01, eseguiti dall'impresa ditta ASFALTI PICENI SRL, con sede in via G. Leopardi, 33 – 63079 COLLI DEL TRONTO (P.I.01129710446);
- 2) di **Prendere e Dare Atto** che la ditta esecutrice non ha espresso riserve sulla contabilità finale e ha espresso la propria accettazione della somma di cui sopra a totale tacitazione delle richieste economiche formulate;
- 3) di **Approvare la Relazione Finale Asseverata** redatta dal Responsabile del Procedimento geom Dario D'ANSELMO, ai sensi dell'Art. 4 comma 2 del Disciplinare, da cui si evince quanto segue:
- 4) di **Dare Atto** che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Conto finale e al Certificato di Regolare Esecuzione, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 38.369,01, non si sono effettuati pagamenti in acconto, resta il residuo credito liquidabile dell'impresa appaltatrice, di € 38.369,01 oltre all'I.V.A. al 10% per complessivi € 42.205,91;
- 5) **Vista** la fattura n° 129/2020 dell'11.11.2020 per l'esecuzione dei lavori di che trattasi per complessivi € 42.205,91 di cui € 38.369,01 per lavori ed € 3.836,90 per I.V.A. al 10%;
- 6) di **Liquidare e Pagare** alla ditta ASFALTI PICENI SRL la fattura n° 129/2020 dell'11.11.2020 per l'esecuzione dei lavori di che trattasi per complessivi € 42.205,91 di cui € 38.369,01 per lavori ed € 3.836,90 per I.V.A. al 10%;
- 7) Vista la fattura n° 1 del 07.12.2020 di complessivi € 3.324,91 di cui € 3.197,03 per onorario professionale € 127,88 per contributo cassa TC03, precisando che il tecnico non è soggetto a tassazione IVA;
- 8) di **Liquidare e Pagare** al geom. Rita DI DOMENICO, la fattura n° 1 del 07.12.2020 di complessivi € 3.324,91 di cui € 3.197,03 per onorario professionale € 127,88 per contributo cassa TC03, precisando che il tecnico non è soggetto a tassazione IVA;
- 9) Visto l'art. 113 del D.Lgs 50/2016;
- 10) di **Liquidare e pagare** al RUP geom. Dario D'ANSELMO la somma per incentivazione ed innovazione tecnologica come segue:
 - per quanto ad € 799,26 x 80%= € 639,40 direttamente al RUP;
 - per quanto ad € 799,26 x 20%= € 159,86 quale accantonamento per innovazione tecnologica;
- 11) di **Dare Atto** che la somma complessiva di € **46.330,08** è già stata impegnata con la deliberazione della G.C. n° 33 del 20.05.2020 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola, e precisamente al Capitolo n° "2580/1" del Bilancio corrente anno;

- 12) **Di Dare Atto** che restano quali economie del presente intervento la somma di € 5.469,92.
- 13) **Di Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 14) **Di Dare Atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
-il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
- 15) **Di Dare Atto** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;
- 16) di **Liquidare** la spesa complessiva di Euro a favore dei creditori, stabilendo fin da ora che il pagamento avverrà ad avvenuto accredito da parte dell'Ente finanziatore, di seguito importi indicati a fianco dei creditori:
- | Fornitore | Importo |
|--|--------------------|
| ASFALTI PICENI SRL | € 42.205,91 |
| Geom. Rita DI DOMENICO | € 3.324,91 |
| RUP (geom. Dario D'ANSELMO) | € 639,40 |
| Accantonamento innovazione tecnologica | € 159,86 |
| TOTALE | € 46.330,08 |
- 17) **Di Trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN:)
- 18) **Di Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 19) **Di Provvedere** allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;
- 20) **Di Assestare** il quadro economico finale dell'opera così come articolato in premessa;
- 21) **Di Prendere e Dare Atto** che il Responsabile Unico del presente Procedimento è il geom. Dario D'ANSELMO a cui competerà l'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento;
- 22) Copia della presente determinazione sarà trasmessa:
- all'Ufficio Ragioneria per le azioni di competenza;
 - al Responsabile Unico del Procedimento geom. Dario D'ANSELMO;
 - all'addetto dell'Ufficio Segreteria;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'albo pretorio comunale ed nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente www.comune.roccasantamaria.te.it riservata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del D.L. 151 del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to: DI GIULIANO NICOLA)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

