

Certificato di regolare esecuzione
relativo ai lavori di
“Efficientamento Impianto di Pubblica Illuminazione –
Secondo Stralcio”

Regione Marche

Provincia di Ascoli Piceno

Comune di Castel di Lama

Stazione appaltante: Comune di Castel di Lama

Lavori di: Efficientamento Impianto di Pubblica Illuminazione – primo stralcio

Impresa: Enea Appalti srl

Scrittura privata in data 25/02/2020 (Affidamento con Determinazione dell'Area Tecnica n. 108 RG del 04/02/2019)

Importo contrattuale: € 68.385,11 (di cui € 3.003,13 relativi agli oneri per la sicurezza)

Codice identificativo gara: 819631551B

CUP: C71C19000200005

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(Efficientamento Impianto di Pubblica Illuminazione)
art. 102 D.M. 50/2016

Progetto originario

Il progetto è stato redatto a cura dell'Ing. Andrea Corradetti, per un importo complessivo di Euro 100.000,00 così ripartito:

a) Importo dei lavori a base di gara – 2 stralcio	€ 68.385,11
b) Costi della sicurezza inclusi nelle lavorazioni	€ 1.137,11
c) Oneri per la sicurezza non inclusi nelle lavorazioni	€ 1.866,02
d) TOTALE DEI LAVORI 2 STRALCIO (a+b+c)	€ 71.388,24
e) Somme a disposizione dell'amministrazione – 2 stralcio	€ 829,37
f) Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50-2016 – 2 stralcio	€ 1.427,76
g) spese tecniche (progettista, CSP, CSE)	€ 10.239,63
h) contributo INARCASSA 4% su spese tecniche (g)	€ 409,59



i) IVA al 22% sul totale dei lavori (d)	€ 15.705,41
IMPORTO TOTALE – 1 STRALCIO (d+e+f+g+h+i)	€ 100.000,00

Finanziamento

L'opera viene finanziata con il Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - DL crescita.

Generalità dell'Appaltatore

A seguito di gara esperita dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto con il criterio del minor prezzo è risultata aggiudicataria dell'appalto l'Impresa ENEA APPALTI SRL di Ardea (RM), P.IVA 12619771004, che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 32,575% e, quindi per un importo netto contrattuale di Euro € 49.111,79 inclusi gli oneri per la sicurezza (esclusa IVA e oneri per per gli imprevisti).

Contratto

Il contratto è stato stipulato sottoforma di scrittura privata in data 25/02/2020.

Varianti

E' stata approvata la perizia di variante in corso d'opera. Tale variante è stata approvata con Determinazione n. 445 RG del 13/07/2020 dal momento che comporta una riduzione dell'importo inferiore al 5% di quello contrattuale. L'importo complessivo del secondo stralcio dei lavori di "Efficientamento dell'impianto di Pubblica illuminazione" è di Euro 48.517,12 (€ 45.719,24 per l'importo dei lavori, € 1.158,47 per gli oneri della sicurezza inclusi nei prezzi, € 1.639,41 per gli oneri della sicurezza non inclusi nei prezzi) esclusa IVA al 22% e oneri per gli imprevisti;

Somme autorizzate

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo dell'opera ammonta a Euro 48.517,12 esclusa IVA al 22% (per un totale di € 59.190,89)

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 02/09/2020 (Verbale fine lavori trasmesso tramite PEC il giorno 07/09/2020 protocollo n. 11857).

Pagamenti in acconto

Come si può dedurre dal primo stato di avanzamento e dal certificato di pagamento ad esso relativo all'Impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di Euro 41.345,19 oltre IVA, per un totale di € 50.441,13, a titolo di pagamento in acconto.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale, così che risulta:

1) 1° certificato di pagamento in data 14/07/2020 Euro 41.345,19 oltre IVA

Totale Euro 50.441,13

Conto finale e credito residuo dell'Impresa

Il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori data 30/09/2020 e riporta le seguenti previsioni economiche:



[Handwritten signature]

1. A) Importo lordo dei lavori eseguiti (di cui € 1.151,17 oneri per la sicurezza inclusa nei prezzi): Euro 68.795,54 oltre IVA
2. B) A dedurre ribasso d'asta: Euro 22.035,15
C) Oneri per la sicurezza non inclusi nei prezzi: Euro 1.639,41
3. Sommano ((A-B)+C) Euro 48.399,80 oltre IVA
4. D) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:
 - 1) 1° certificato di pagamento in data 14/07/2020 Euro 41.345,19 oltre IVA

Sommano deduzioni Euro 7.054,61 oltre IVA

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di Euro 8.606,62 compresa IVA

Confronto tra somme autorizzate e spesa

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori: Euro 49.111,79
 - Importo del Conto Finale dei lavori: Euro 48.399,80
- Minore spesa: Euro 711,99

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ing. Tommaso Cavezzi, Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Enea Appalti corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma/si rettifica in netti Euro 48.399,80 (Totale Euro 59.047,76)

CERTIFICA

che i lavori di "Efficientamento Impianto di Pubblica Illuminazione" – Primo Stralcio, appaltati dal Comune di Castel di Lama all'Impresa Enea Appalti srl con sede in Ardea (RM).

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e LIQUIDA

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

1. A) Importo netto confermato/corretto del Conto Finale Euro 48.399,80
 - B) A dedurre l'importo del primo SAL Euro 41.345,19
 - C) IVA al 22% calcolata su A-B Euro 1.552,01
- Sommano (A-B)+C: Euro 8.606,62



Resta a credito liquido dell'Impresa (compresa IVA)
(diconsi Euro Ottomilaseicentosei/62)

Euro 8.606,62

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di Castel di Lama, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n. 4 pagine firmate dal Responsabile unico del Procedimento e da tutti gli intervenuti.

Castel di Lama, lì 10/12/2020

L'Impresa Esecutrice Enea Appalti srl


ENEA APPALTI S.r.l.
L'Amministratore Unico

Il Responsabile del procedimento Ing. Fabio



