



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 906

DETERMINAZIONE N. 397 DEL 10-12-20

OGGETTO: Lavori di "Efficientamento Impianto di Pubblica Illuminazione - Secondo Stralcio". Approvazione documentazione contabile dello stato finale dei lavori e Certificato di Regolare Esecuzione

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di dicembre

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Premesse:

-VISTO il Decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n.58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, in particolare- l’art.30 che ha assegnato contributi ai Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

-VISTO che il Decreto suddetto ha assegnato a questo Comune un contributo ammontante ad € 70.000,00 destinato ad opere pubbliche in materia di “efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica”;

-PRESO ATTO che l’impianto della pubblica illuminazione stradale necessitava del rifacimento completo su tutto il territorio comunale;

-CONSIDERATO quindi che esistevano le condizioni per accedere alla richiesta di fondi di cui al Decreto -legge 30 aprile 2019, n.34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n.58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, allo scopo di poter eseguire interventi di efficientamento energetico volto all’efficientamento dell’illuminazione pubblica;

-VISTO il Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr.1 del 15/01/2019 così come recepito nella deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 29/03/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 comprensivo appunto del Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021, nella quale era previsto un intervento di complessivi € 450.000,00 nel triennio e di € 100.000,00 nell’elenco annuale 2019 inerente il rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione;

-VISTA inoltre la Variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione 2019-2020 approvata con D.C.C. n.37 del 3/07/2019 in cui si è preso atto del contributo di € 70.000,00 assegnato a questo Comune con il suddetto D.L. “Crescita”;

-PRESO ATTO pertanto che in seguito a quanto sopra esposto per l’esercizio 2019 si è reso disponibile uno stanziamento complessivo di € 170.000,00 di cui € 100.000,00 con fondi del Comune e ricorso a finanziamento mediante Mutuo ed € 70.000,00 con il contributo del suddetto D.L. “Crescita”;

-VISTA la Deliberazione di G.C. n. 100 del 21/08/2019 con cui si è stabilito:

-di APPROVARE lo studio di fattibilità per ”EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI PARTE DELLE PLAFONIERE ESISTENTI CON LAMPADE A LED” predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale ed a firma dell’ing. Fabiola Ciotti, dell’importo complessivo di € 170.000,00;

-di ESPRIMERE ATTO DI INDIRIZZO per l’affidamento a tecnico/i esterno/i libero/i professionista/i dell’incarico di provvedere alla redazione dei successivi livelli di progettazione, in considerazione dell’impossibilità certificata dal Responsabile dell’Area Tecnica Comunale di provvedere a tale fine per la verificata assenza di

professionalità atte all'espletamento sotto il profilo tecnico, ai sensi dell'art. 7, comma 6, lett. b) del D. Lgs 165/2001;

-di ESPRIMERE ATTO DI INDIRIZZO affinché le successive fasi progettuali comprendano:

- Controllo della sicurezza strutturale dei pali sull'intera altezza soprattutto per quelli che presentano sezioni variabili;*
- Controllo della sicurezza dei quadri elettrici che alimentano le linee che saranno interessate dalla sostituzione dei corpi illuminanti;*
- Verifica dello stato attuale di illuminamento di ogni via ricompresa nello studio di fattibilità individuando per ciascuna le condizioni di massimo e minimo illuminamento;*
- Individuazione delle specifiche dei corpi illuminanti a led necessari a garantire il medesimo illuminamento per ogni via ricompresa nello studio di fattibilità;*
- Verifica su campo dell'illuminamento prodotto dalla tipologia di corpi illuminanti prescelti allo scopo di verificare la correttezza della specifica individuata (avvalendosi della collaborazione della ditta che cura manutenzione della pubblica illuminazione);*
- Individuazione e stima dei costi necessari per dotare alcuni pali della pubblica illuminazione della predisposizione all'installazione di sistemi di video sorveglianza (alimentazione del palo h24);*
- Individuazione dei quadri e stima dei costi di spostamento dei riduttori di flusso recuperati allo scopo di conseguire il massimo risparmio energetico.*

- di DEMANDARE al Responsabile dell'Area Tecnica gli adempimenti successivi al presente atto;

-di COMUNICARE il presente atto al Responsabile dell' Area Finanziaria per i successivi adempimenti;

-VISTA la Determinazione dell'Area Tecnica n. 649 RG del 05/09/2019 con la quale si è affidato all'Ing. Andrea Corradetti l'incarico per la progettazione definitiva-esecutiva e per il ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CSP-CSE);

-Vista la delibera di Giunta comunale nr 109 del 12/09/2019 con la quale:

-- è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo complessivo per i lavori di "efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica" dell'importo complessivo di € 170.000,00 suddiviso in due differenti stralci (il primo dell'importo di € 70.000,00 finanziato con il contributo del DL crescita sopra citato e il secondo dell'importo di € 100.000,00 finanziato con ricorso a mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti);

-- è stato approvato altresì il progetto definitivo-esecutivo del primo stralcio dei lavori di "efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica" dell'importo di € 70.000,00;

-- è stato autorizzato l'avvio della procedura di affidamento dei lavori di cui al progetto generale specificando che si procederà per stralci fino al raggiungimento dell'importo da mettere a base d'asta di € 120.230,70 (di cui € 6.206,08 per la sicurezza);

-- è stato nominato quale responsabile del procedimento l'ing. Fabiola Ciotti nella qualità di responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

-Visto il quadro economico del primo stralcio del progetto di "Efficientamento Impianto Pubblica illuminazione":

Importo Totale dei lavori:		
Importo lavori a base di gara	€ 45.639,51	
Costi della sicurezza inclusi nelle lavorazioni	€ 698,05	€ 48.842,46
Oneri della sicurezza non inclusi nelle lavorazioni	€ 2.504,90	
Altre somme:		
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.999,35	
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 976,85	
Spese tecniche (Progettazione, CSP, CSE)	€ 7.150,00	€ 21.157,54
Inarcassa 4% su spese tecniche	€ 286,00	
IVA al 22% sul totale dei lavori	€ 10.745,34	
TOTALE PRIMO STRALCIO		€ 70.000,00

-Visto il quadro economico del secondo stralcio del progetto di “Efficientamento Impianto Pubblica illuminazione”:

Importo Totale dei lavori:		
Importo lavori a base di gara	€ 68.385,11	
Costi della sicurezza inclusi nelle lavorazioni	€ 1.137,11	€ 71.388,24
Oneri della sicurezza non inclusi nelle lavorazioni	€ 1.866,02	
Altre somme:		
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 829,37	
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 1.427,76	
Spese tecniche (Progettazione, CSP, CSE)	€ 10.239,63	€ 28.611,76
Inarcassa 4% su spese tecniche	€ 409,59	
IVA al 22% sul totale dei lavori	€ 15.705,41	
TOTALE SECONDO STRALCIO		€ 100.000,00

-Dato Atto che la somma necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto generale viene finanziata quanto ad € 70.000,00 con il contributo di cui al Decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 sopracitato, e quanto alla restante somma di € 100.000,00 con mutuo contratto con la Cassa DD.PP;

-Vista la Determinazione a contrarre n. 684 RG del 16/09/2019 con la quale si stabiliva di:

- di trasmettere, per le motivazioni esposte in premessa, alla Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto tutta la documentazione

necessaria (Progetto definitivo-esecutivo e la presente Determinazione a contrarre) per l'avvio di un'indagine esplorativa di mercato per individuare gli operatori economici da consultare ai fini dell'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "Efficientamento impianto pubblica illuminazione", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 12/09/2019, esecutiva ai sensi di legge;

- di procedere, per le ragioni esposte in premessa, ad attribuire alla Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto lo svolgimento di tutte le attività di selezione del contraente ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e modificato dalla legge n. 55/2019;

-Vista la nota della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto, acquisita al protocollo n. 16276 del 30/10/2019 -allegata alla presente-, con la quale è stato comunicato a questo Ente che l'aggiudicatario della gara per i lavori di "Efficientamento impianto di pubblica illuminazione" è la ditta Enea Appalti srl di Ardea (RM), P.IVA 12619771004, che ha offerto un ribasso d'asta del 32,575%;

-Vista la Determinazione n. 825 RG del 30/10/2019 con la quale sono stati affidati alla ditta Enea Appalti srl di Ardea (RM), P.IVA 12619771004, i lavori di "efficientamento impianto di pubblica illuminazione" relativi al primo stralcio con un ribasso del 32,575% sull'elenco prezzi a base di gara (importo contrattuale netto € 33.975,39);

-Visto che a seguito del ribasso d'asta offerto il quadro economico è stato rimodulato come segue:

PRIMO STRALCIO		
IMPORTO DEI LAVORI (al netto del ribasso)		€ 30.772,44
ONERI PER LA SICUREZZA:		
Inclusi nelle lavorazioni	€ 698,05	€ 3.202,95
Non inclusi nelle lavorazioni	€ 2.504,90	
TOTALE LAVORI PRIMO STRALCIO		€ 33.975,39
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
Imprevisti e lavori di completamento:	€ 19.806,60	€ 36.024,61
Contributo per CUC e per ANAC	€ 330,58	
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 976,85	
Spese tecniche (Progettazione, CSP, CSE)	€ 7.150,00	
Inarcassa 4% su spese tecniche	€ 286,00	
IVA al 22% sul totale dei lavori	€ 7.474,58	
TOTALE PRIMO STRALCIO		€ 70.000,00

SECONDO STRALCIO		
IMPORTO DEI LAVORI (al netto del ribasso)		€ 46.108,66
ONERI PER LA SICUREZZA:		
Inclusi nelle lavorazioni	€ 1.137,11	€ 3.003,13
Non inclusi nelle lavorazioni	€ 1.866,02	
TOTALE LAVORI PRIMO STRALCIO		€ 49.111,79
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
Imprevisti e lavori di completamento:	€ 28.006,64	€ 50.888,21
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 1.427,76	

Spese tecniche (Progettazione, CSP, CSE)	€ 10.239,63	
Inarcassa 4% su spese tecniche	€ 409,59	
IVA al 22% sul totale dei lavori	€ 10.804,59	
TOTALE SECONDO STRALCIO		€ 100.000,00

-Vista la Determinazione n. 108 RG del 04/02/2020 con la quale sono stati affidati alla ditta Enea Appalti srl di Ardea (RM), P.IVA 12619771004, i lavori di “efficientamento impianto di pubblica illuminazione” relativi al secondo stralcio con un ribasso del 32,575% sull’elenco prezzi a base di gara (importo contrattuale netto € 49.111,79, di cui 3.003,13 oneri per la sicurezza);

-Visto che allo scopo di migliorare l’intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d’opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell’opera in appalto, occorre eseguire le fondazioni dei pali della pubblica illuminazione realizzandoli gettati in opera e non prefabbricati come era previsto dal progetto, per cui occorre prevedere alcune lavorazioni (le voci 3-4-5-6-7-8-11-12-13-15 del computo relativo al primo SAL) non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l’acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, dell’importo complessivo per lavori a misura di € 48.517,12 al netto del ribasso d’asta del 32,575 %, ed esclusi gli oneri per la sicurezza pari ad € 3.003,13 (di cui € 1.158,47 oneri della sicurezza inclusi nelle lavorazioni ed € 1.639,41 oneri della sicurezza non inclusi nelle lavorazioni);

-Vista la Determinazione n. 445 RG del 13/07/2020 con la quale si stabiliva:

-Di Approvare i nuovi prezzi e la perizia di variante;

-Di Dare Atto che l’importo contrattuale, a seguito della variante in corso d’opera, subisce una lieve diminuzione, da € 49.111,79 ad € 48.517,12 (esclusa IVA), e che l’economia totale di € 725,49 (dovuto ad € 594,67 di diminuzione dell’importo dei lavori e ad € 130,82 di diminuzione dell’importo dell’IVA da applicare all’importo dei lavori) viene inserita all’interno delle somme a disposizione dell’Amministrazione del quadro economico che si modifica come segue:

SECONDO STRALCIO		
<i>IMPORTO DEI LAVORI (al netto del ribasso)</i>		€ 45.719,24
<i>ONERI PER LA SICUREZZA:</i>		
<i>Inclusi nelle lavorazioni</i>	€ 1.158,47	€ 3.003,13
<i>Non inclusi nelle lavorazioni</i>	€ 1.639,41	
TOTALE LAVORI PRIMO STRALCIO		€ 48.517,12
<i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:</i>		
<i>Imprevisti e lavori di completamento:</i>	€ 28.732,13	€ 51482,88
<i>Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016</i>	€ 1.427,76	
<i>Spese tecniche (Progettazione, CSP, CSE)</i>	€ 10.239,63	
<i>Inarcassa 4% su spese tecniche</i>	€ 409,59	
<i>IVA al 22% sul totale dei lavori</i>	€ 10.673,77	
TOTALE SECONDO STRALCIO		€ 100.000,00

-di Approvare il nuovo quadro economico, come sopra esposto.

-Vista la Determinazione n. 456 RG del 16/07/2020 con la quale è stato approvato il primo Stato di Avanzamento del secondo stralcio con libretto delle misure, registro di contabilità e sommario relativi ai lavori eseguiti fino alla data del 30/06/2020 a firma dell’Ing. Tommaso Cavezzi, direttore dei lavori, dai quali emergeva che i lavori eseguiti

assommavano a € 41.552,95 al netto del ribasso d'asta, compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 1.026,88 ed oltre IVA al 22%, da cui detratta la ritenuta per infortuni pari allo 0,5% (€ 207,76), risulta un importo netto del 1° certificato di pagamento di € 41.345,19 oltre IVA al 22%;

-Visto il verbale di ultimazione dei lavori (protocollo comunale n. 11856 del 07/09/2020) attraverso il quale si certificava la fine lavori avvenuta in data 02/09/2020;

-Vista la documentazione contabile finale dei lavori di “Efficientamento Impianto di Pubblica Illuminazione – Secondo Stralcio”, redatta dal direttore dei lavori, Ing. Tommaso Cavezzi, dalla quale emerge che l'importo lordo complessivo relativo ai lavori eseguiti di tutto il secondo stralcio è pari ad € 68.795,54;

-Considerato che decurtando all'importo sopracitato quello relativo ai lavori eseguiti alla data del primo SAL, l'importo lordo dei lavori dello stato finale è di € 7.663,25 (di cui € 124,29 oneri per la sicurezza), che al netto del ribasso porta € 5.207,44 oltre IVA;

-Visto altresì il Certificato di Regolare Esecuzione allegato al presente atto, nel quale viene specificato che rimane a credito dell'impresa un importo di € 7.054,61 oltre (IVA), derivante dall'importo dei lavori dello stato finale decurtato del ribasso offerto in fase di gara dalla ditta (come indicato e al quale poi sono state aggiunte le somme relative alla ritenuta per infortuni pari allo 0,5% applicata al primo certificato di pagamento (pari ad € 207,76) e gli oneri per la sicurezza non inclusi nei prezzi;

-Visto che il secondo stralcio dei lavori di “Efficientamento dell'Impianto di Pubblica Illuminazione” è finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, lo stato finale dei Lavori trova copertura economica al capitolo n. 874 del corrente bilancio di esercizio;

-Ritenuto quindi di dover procedere ad approvare il primo stato di avanzamento dei lavori;

- Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 263/2016;

-Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

-Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

-Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

-Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

-Dato Atto che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa di Responsabile dell'Area Tecnica, come da Decreto Sindacale n. 95 del 22 Luglio 2020;

-Visti lo Statuto Comunale,

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

-Che le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

-Di Approvare lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori del secondo stralcio dei lavori a misura del progetto di "Efficientamento Impianto di Pubblica illuminazione", realizzati dalla ditta ENEA APPALTI SRL e con cui viene certificato che l'importo che rimane a credito dell'impresa risulta essere pari ad € 7.054,61 oltre IVA;

-Di Liquidare alla ditta ENEA APPALTI SRL la somma di € 7.054,61 oltre iva al 22% (per un totale di € 8.606,62) previa emissione di regolare fattura nei modi di legge.

CUP: C71C19000200005 CIG: 819631551B

Il Responsabile dell'Area
F.to FABIOLA CIOTTI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 12-02-2021 al 27-02-2021.

Li 12-02-2021

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
FABIOLA CIOTTI