



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 136

DETERMINAZIONE N. 57 DEL 12-02-21

OGGETTO: Lavori di "Efficientamento dell'impianto di Pubblica Illuminazione - secondo stralcio": liquidazione alla ditta Enea Appalti srl della fattura n.2 del 04/02/2021 relativa allo stato finale

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di febbraio

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Premesse:

-Visto il Decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n.58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, in particolare- l’art.30 che ha assegnato contributi ai Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

-Visto che il Decreto suddetto ha assegnato a questo Comune un contributo ammontante ad € 70.000,00 destinato ad opere pubbliche in materia di “efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica”;

-Preso Atto pertanto che nel bilancio e nel piano delle Opere Pubbliche per l’anno 2019 è stato stanziato per il progetto di “Efficientamento Impianto di Pubblica Illuminazione – Primo e Secondo Stralcio” un importo complessivo di € 170.000,00 di cui € 100.000,00 con fondi del Comune a seguito di Mutuo con Cassa Depositi e Prestiti (disponibile al capitolo di spesa n. 874) ed € 70.000,00 con il contributo del suddetto D.L. “Crescita” (disponibile al capitolo di spesa n. 874/3);

-Vista la Determinazione dell’Area Tecnica n. 649 RG del 05/09/2019 con la quale si è affidato all’Ing. Andrea Corradetti l’incarico per la progettazione definitiva-esecutiva e per il ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CSP-CSE);

-Vista la delibera di Giunta comunale nr 109 del 12/09/2019 con la quale:

-- è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo complessivo per i lavori di “efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica” dell’importo complessivo di € 170.000,00 suddiviso in due differenti stralci (il primo dell’importo di € 70.000,00 finanziato con il contributo del DL crescita sopra citato e il secondo dell’importo di € 100.000,00 finanziato con ricorso a mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti);

-- è stato approvato altresì il progetto definitivo-esecutivo del primo stralcio dei lavori di “efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica” dell’importo di € 70.000,00;

-- è stato autorizzato l’avvio della procedura di affidamento dei lavori di cui al progetto generale specificando che si procederà per stralci fino al raggiungimento dell’importo da mettere a base d’asta di € 120.230,70 (di cui € 6.206,08 per la sicurezza);

-- è stato nominato quale responsabile del procedimento l’ing. Fabiola Ciotti nella qualità di responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.

-Visto il quadro economico del primo stralcio del progetto di “Efficientamento Impianto Pubblica illuminazione”:

Importo Totale dei lavori:		€ 48.842,46
Importo lavori a base di gara	€ 45.639,51	
Costi della sicurezza inclusi nelle lavorazioni	€ 698,05	
Oneri della sicurezza non inclusi nelle lavorazioni	€ 2.504,90	

Altre somme:		€ 21.157,54
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.999,35	
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 976,85	
Spese tecniche (Progettazione, CSP, CSE)	€ 7.150,00	
Inarcassa 4% su spese tecniche	€ 286,00	
IVA al 22% sul totale dei lavori	€ 10.745,34	
TOTALE PRIMO STRALCIO		€ 70.000,00

-Visto il quadro economico del secondo stralcio del progetto di “Efficientamento Impianto Pubblica illuminazione”:

Importo Totale dei lavori:		€ 71.388,24
Importo lavori a base di gara	€ 68.385,11	
Costi della sicurezza inclusi nelle lavorazioni	€ 1.137,11	
Oneri della sicurezza non inclusi nelle lavorazioni	€ 1.866,02	
Altre somme:		€ 28.611,76
Somme a disposizione dell' Amministrazione	€ 829,37	
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 1.427,76	
Spese tecniche (Progettazione, CSP, CSE)	€ 10.239,63	
Inarcassa 4% su spese tecniche	€ 409,59	
IVA al 22% sul totale dei lavori	€ 15.705,41	
TOTALE SECONDO STRALCIO		€ 100.000,00

-Dato Atto che la somma necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto generale viene finanziata quanto ad € 70.000,00 con il contributo di cui al Decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 sopracitato, e quanto alla restante somma di € 100.000,00 con mutuo contratto con la Cassa DD.PP;

-Visto che a seguito di gara d'appalto per i lavori di “Efficientamento impianto di pubblica illuminazione”, espletata dalla C.U.C. dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto, è risultata aggiudicataria la ditta Enea Appalti srl di Ardea (RM), P.IVA 12619771004, che ha offerto un ribasso d'asta del 32,575%;

-Vista la Determinazione n. 825 RG del 30/10/2019 con la quale sono stati affidati alla ditta Enea Appalti srl di Ardea (RM), P.IVA 12619771004, i lavori di “efficientamento impianto di pubblica illuminazione” relativi al primo stralcio con un ribasso del 32,575% sull'elenco prezzi a base di gara (importo contrattuale netto € 33.975,39);

-Visto che a seguito del ribasso d'asta offerto il quadro economico è stato rimodulato come segue:

PRIMO STRALCIO		
IMPORTO DEI LAVORI (al netto del ribasso)		€ 30.772,44
ONERI PER LA SICUREZZA:		
Inclusi nelle lavorazioni	€ 698,05	€ 3.202,95
Non inclusi nelle lavorazioni	€ 2.504,90	
TOTALE LAVORI PRIMO STRALCIO		€ 33.975,39
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
Imprevisti e lavori di completamento:	€ 19.806,60	€ 36.024,61
Contributo per CUC e per ANAC	€ 330,58	
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 976,85	
Spese tecniche (Progettazione, CSP, CSE)	€ 7.150,00	
Inarcassa 4% su spese tecniche	€ 286,00	
IVA al 22% sul totale dei lavori	€ 7.474,58	
TOTALE PRIMO STRALCIO		€ 70.000,00

SECONDO STRALCIO		
IMPORTO DEI LAVORI (al netto del ribasso)		€ 46.108,66
ONERI PER LA SICUREZZA:		
Inclusi nelle lavorazioni	€ 1.137,11	€ 3.003,13
Non inclusi nelle lavorazioni	€ 1.866,02	
TOTALE LAVORI SECONDO STRALCIO		€ 49.111,79
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
Imprevisti e lavori di completamento:	€ 28.006,64	€ 50.888,21
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 1.427,76	
Spese tecniche (Progettazione, CSP, CSE)	€ 10.239,63	
Inarcassa 4% su spese tecniche	€ 409,59	
IVA al 22% sul totale dei lavori	€ 10.804,59	
TOTALE SECONDO STRALCIO		€ 100.000,00

-Vista la Determinazione n. 108 RG del 04/02/2020 con la quale sono stati affidati alla ditta Enea Appalti srl di Ardea (RM), P.IVA 12619771004, i lavori di “efficientamento impianto di pubblica illuminazione” relativi al secondo stralcio con un ribasso del 32,575% sull'elenco prezzi a base di gara (importo contrattuale netto € 49.111,79, di cui 3.003,13 oneri per la sicurezza);

-Visto che la Determinazione n. 108 RG del 04/02/2020 per l'affidamento del secondo stralcio dei lavori di “Efficientamento Impianto di Pubblica Illuminazione” e la successiva Scrittura privata stipulata in data 25/02/2020, riportavano un CUP errato;

-Vista la Determinazione n. 285 RG del 22/04/2020 di rettifica del CUP riportato all'interno della Determinazione n. 180 RG del 04/02/2020 e all'interno della scrittura privata del secondo stralcio dei lavori di “Efficientamento Impianto di pubblica Illuminazione”;

-Vista la Determinazione n. 445 RG del 13/07/2020 con la quale si stabiliva:

-Di Approvare i nuovi prezzi e la perizia di variante;

-Di Dare Atto che l'importo contrattuale, a seguito della variante in corso d'opera, subisce una lieve diminuzione, da € 49.111,79 ad € 48.517,12 (esclusa IVA), e che l'economia totale di € 725,49 (dovuto ad € 594,67 di diminuzione dell'importo dei lavori e ad € 130,82 di diminuzione dell'importo dell'IVA da applicare all'importo dei lavori) viene inserita all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico che si modifica come segue:

SECONDO STRALCIO		
IMPORTO DEI LAVORI (al netto del ribasso)		€ 45.719,24
ONERI PER LA SICUREZZA:		
Inclusi nelle lavorazioni	€ 1.158,47	€ 3.003,13
Non inclusi nelle lavorazioni	€ 1.639,41	
TOTALE LAVORI SECONDO STRALCIO		€ 48.517,12
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
Imprevisti e lavori di completamento:	€ 28.732,13	€ 51.482,88
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 1.427,76	
Spese tecniche (Progettazione, CSP, CSE)	€ 10.239,63	
Inarcassa 4% su spese tecniche	€ 409,59	
IVA al 22% sul totale dei lavori	€ 10.673,77	
TOTALE SECONDO STRALCIO		€ 100.000,00

-di Approvare il nuovo quadro economico, come sopra esposto.

-Vista la Determinazione n. 456 RG del 16/07/2020 con la quale è stato approvato il primo Stato di Avanzamento del secondo stralcio con libretto delle misure, registro di contabilità e sommario relativi ai lavori eseguiti fino alla data del 30/06/2020 a firma dell'Ing. Tommaso Cavezzi, direttore dei lavori, dai quali emergeva che i lavori eseguiti assommavano a € 41.552,95 al netto del ribasso d'asta, compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 1.026,88 ed oltre IVA al 22%, da cui detratte la ritenuta per infortuni pari allo 0,5% (€ 207,76), risulta un importo netto del 1° certificato di pagamento di € 41.345,19 oltre IVA al 22%;

-Vista la fattura n. 28 del 28/07/2020 emessa dalla ditta Enea Appalti srl di € 41.345,19 oltre IVA al 22% - per un importo complessivo di € 50.441,13;

-Vista la Determinazione n. 552 RG del 20/08/2020 con la quale è stato stabilito di pagare la fattura n. 28 del 28/07/2020 di € 50.441,13 (compresa IVA al 22%) relativa al primo stato di avanzamento dei lavori di "Efficientamento Impianto di Pubblica illuminazione – secondo stralcio", emessa dalla ditta ENEA APPALTI SRL;

-Vista la Determinazione n. 906 RG del 10/12/2020 con la quale è stato approvato lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori del secondo stralcio dei lavori a misura, dal quale emergeva che rimane a credito dell'impresa un importo di € 7.054,61 oltre (IVA), derivante dall'importo dei lavori dello stato finale decurtato del ribasso offerto in fase di gara dalla ditta (come indicato e al quale poi sono state aggiunte le somme relative alla ritenuta per infortuni pari allo 0,5% applicata al primo certificato di pagamento (pari ad € 207,76) e gli oneri per la sicurezza non inclusi nei prezzi;

-Vista la fattura n. 2 del 04/02/2021 emessa dalla ditta Enea Appalti srl di € 7.054,61 oltre IVA al 22% - per un importo complessivo di € 8.606,62;

-Visto che il secondo stralcio dei lavori di “Efficientamento dell’Impianto di Pubblica Illuminazione” è finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti e lo stato finale dei lavori trova copertura economica al capitolo n. 874 del bilancio di esercizio per l’anno 2019;

-Ritenuto quindi di dover procedere alla liquidazione della fattura sopracitata ed allegata al presente atto, relativa allo stato finale dei lavori di “Efficientamento Impianto di Pubblica Illuminazione - secondo stralcio”, la quale sarà effettivamente pagata non appena la Cassa Depositi e Prestiti erogherà al nostro Ente la somma di € 8.606,62;

- Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

-Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

-Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

-Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

-Dato Atto che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa di Responsabile dell’Area Tecnica, a seguito di Decreto Sindacale n. 4 del 25 gennaio 2021;

-Visti lo Statuto Comunale,

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

-Che le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

-Di Liquidare la fattura n. 2 del 04/02/2021 di € 8.606,62 (compresa IVA al 22%) relativa allo stato finale dei lavori di “Efficientamento Impianto di Pubblica illuminazione – secondo stralcio”, emessa dalla ditta ENEA APPALTI SRL, che trova copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 874 del bilancio di esercizio dell’Ente per l’anno 2019;

-Di Pagare la fattura sopracitata non appena la Cassa Depositi e Prestiti erogherà al nostro Ente l’importo complessivo di € 8.606,62.

CUP: C71C19000200005 CIG: 819631551B

Il Responsabile dell'Area
F.to FABIOLA CIOTTI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 23-02-2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 02-03-2021 al 17-03-2021.

Lì 02-03-2021

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
FABIOLA CIOTTI