



VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

(art. 10 comma 4 DM 49/2018 e s.m.i.)

LAVORI DI: "Efficientamento Impianto di pubblica illuminazione – 4' Stralcio"

COMMITTENTE: Comune di Castel di Lama

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Fabiola Ciotti

IMPRESA: ELETTRIMPIANTI srl – Contrada San Silvestro – Castorano (AP)

AFFIDAMENTO 4' STRALCIO: determinazione di aggiudicazione n. 263 del 21/08/2020

IMPORTO CONTRATTUALE 4': € 29.964,29 + iva (comprensivo degli oneri della sicurezza)

CIG: 84002612AC **CUP:** C73G20000850005

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di **dicembre**, il sottoscritto Ing. Andrea Corradetti in qualità di direttore dei lavori in oggetto,

PREMESSO

- che con verbale redatto in data 21-10-2020 veniva disposta la sospensione dei lavori indicati in oggetto per i seguenti motivi:

1) che il RUP sta verificando la possibilità di evitare lo scavo previsto lungo via dei Fossi in quanto sulla suddetta via dovranno eseguirsi scavi a carico della ditta Open Fiber per il passaggio della fibra ottica;

2) assenza di soluzioni alternative in grado di consentire la prosecuzione anche parziale dei lavori;

- che, a seguito dell'autorizzazione del Responsabile del procedimento e a seguito del preavviso dato sono presenti i signori:

Sig. Vittori Vincenzo delegato dell'Impresa esecutrice dei lavori;

Ing. Fabiola Ciotti in rappresentanza della Stazione appaltante;

CONSIDERATO

che in data 28 Dicembre 2020 veniva effettuato il sopralluogo sul cantiere che consentiva di accertare lo stato dei luoghi e venivano verificate le condizioni del cantiere senza nulla da dove segnalare;

CONSTATATO

- che gli scavi lungo via dei Fossi eseguiti dalla Open Fiber si sono conclusi e sono state eseguite le opere di predisposizioni per la posa della nuova linea elettrica di pubblica illuminazione;

COMUNE DI CASTEL DI LAMA



PRESO ATTO

- che con il compimento delle azioni sopraindicate sono venute a cessare le ragioni che avevano indotto a sospendere i lavori;
- che i lavori sono rimasti sospesi dal 21/10/2020 fino al 28/12/2020;
- che non sono emersi e non sono stati segnalati dall'Esecutore elementi ostativi alla ripresa dei lavori;
- che non è stata chiesta, alla data odierna, dall'Esecutore alcuna proroga dei tempi contrattuali;

DISPONE

la ripresa dei lavori, invitando l'Esecutore ELETTOIMPIANTI srl a riprendere, a partire dalla data odierna, tutte le attività di "**Efficientamento Impianto di pubblica illuminazione - Quarto Stralcio**" fissando, come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno **10 Gennaio 2020**

Il presente verbale viene redatto in duplice copia e firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice che si dichiara pronta a riprendere immediatamente i lavori indicati senza sollevare alcuna eccezione.

Castel di Lama, 29/12/2020

L'Impresa

ELETTOIMPIANTI srl

ELETTOIMPIANTI S.R.L.
Via S. Silvano
Zona Industriale
Castel di Lama
63015
Tel. 0734/290000
Fax 0734/290001
www.elettroimpianti.it



Visto: Il RUP

Ing. Fabiola Ciotti

Fabiola Ciotti

Il Direttore dei Lavori

Ing. Andrea Corradetti

