



## VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

(art. 23 comma 1 DM 49/2018 e s.m.i.)

**LAVORI DI:** "Efficientamento Impianto di pubblica illuminazione – 4' Stralcio"

**COMMITTENTE:** Comune di Castel di Lama

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Ing. Fabiola Ciotti

**IMPRESA:** ELETTRIMPIANTI srl – Contrada San Silvestro – Castorano (AP)

**AFFIDAMENTO 4' STRALCIO:** determinazione di aggiudicazione n. 263 del 21/08/2020

**IMPORTO CONTRATTUALE 4':** € 29.964,29 + iva (comprensivo degli oneri della sicurezza)

**CIG:** 84002612AC    **CUP:** C73G20000850005

L'anno 2020 il giorno **21** del mese di **Ottobre**, il sottoscritto Ing. Andrea Corradetti in qualità di direttore dei lavori in oggetto, presenti:

**Sig. Vittori Vincenzo** delegato dell'Impresa esecutrice dei lavori;

**Ing. Fabiola Ciotti** in rappresentanza della Stazione appaltante;

- **Considerato** che con verbale in data 10/09/2020 è stata effettuata la consegna dei lavori relativa al quarto stralcio;
- **Considerato** che il RUP sta verificando la possibilità di evitare lo scavo previsto lungo via dei Fossi in quanto sulla suddetta via dovranno eseguirsi scavi a carico della ditta Open Fiber per il passaggio della fibra ottica;
- **Considerato altresì che** l'unica lavorazione da eseguire rimane quella della relazionazione della nuova linea in via dei Fossi essendosi concluse tutte le altre lavorazioni;

### DISPONE

- in accordo con le risultanze dello stato dei luoghi e delle opere di sospendere, a partire da oggi, i lavori di "Efficientamento Impianto di pubblica illuminazione" fino al successivo ordine di ripresa;
- che l'Esecutore provveda ad eseguire tutto quanto necessario al fine di salvaguardare le lavorazioni già eseguite, i materiali stoccati ed i mezzi d'opera;

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in duplice copia che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'Esecutore in segno della più ampia accettazione.

Castel di Lama, 21/10/2020

**L'Impresa**

ELETTRIMPIANTI srl

ELETTRIMPIANTI S.R.L.  
Zona Agricola P. - Contrada San Silvestro  
73054 Castel di Lama (AP)  
Tel. 0734-815300 Fax. 0734-811150  
P.IVA - Cod.Fisc. 01979060446



Visto: Il RUP

Ing. Fabiola Ciotti

Fabiola Ciotti

**Il Direttore dei Lavori**

Ing. Andrea Corradetti

