



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 38

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 19-01-21

**OGGETTO: Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 - Legge di Bilancio 2020. Lavori di
"Efficientamento impianto di Pubblica Illuminazione - Quarto Stralcio":
Approvazione stato finale e Certificato di Regolare esecuzione**

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di gennaio

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Premesse:

-VISTO il **decreto del Ministero dell'Interno** - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, pubblicato il 14 gennaio 2020, previsto dal comma 29 art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 Legge di Bilancio 2020, che ripartisce i contributi ai Comuni per l'annualità 2020;

-CONSIDERATO che tale Legge prevede dei contributi, come i precedenti previsti dall'art. 30 DL Crescita, che sono riconosciuti per classi di popolazione e finanziano opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

-VISTO che il Decreto suddetto assegna a questo Comune un contributo ammontante ad € 70.000,00 destinato ad opere pubbliche in materia di "efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica";

-CONSIDERATO che per poter ottenere tale contributo il Comune deve avviare i lavori entro il 15 settembre 2020;

-PRESO ATTO che con il contributo stanziato con l'art. 30 del DL Crescita n. 34/2020 sono stati eseguiti dei lavori di efficientamento energetico sul una parte del nostro impianto di pubblica illuminazione;

-CONSIDERATO che il territorio del Comune di Castel di Lama è vasto e che si necessita di proseguire con gli interventi di efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione, avviati con il finanziamento sopra citato;

-CONSIDERATO quindi che esistono le condizioni per accedere alla richiesta di fondi di cui al **decreto del Ministero dell'Interno** - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, pubblicato il 14 gennaio 2020, previsto dal comma 29 art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 Legge di Bilancio 2020, che ripartisce i contributi ai Comuni per l'annualità 2020;

-VISTO il Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 approvato con Delibera di Giunta Comunale nr.1 del 16/01/2020 e il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 comprensivo del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 come aggiornato unitamente allo strumento contabile approvato con D.C.C. n. 17 del 29/05/2020 in cui si prende atto del contributo di € 70.000,00 assegnato a questo Comune con il suddetto decreto del Ministero dell'Interno;

-PRESO ATTO dei suddetti atti di programmazione in cui per l'anno in corso è previsto un impegno complessivo di € 140.000,00 di cui € 70.000,00 con fondi del Comune ed € 70.000,00 con il contributo del suddetto decreto del Ministero dell'Interno;

-VISTA la Determinazione n. 401 RG del 01/07/2020 con la quale è stata affidata la Progettazione dell'intervento di "Efficientamento dell'Impianto di Pubblica Illuminazione – Terzo e Quarto Stralcio" all'Ing. Andrea Corradetti, prenotando l'impegno di spesa per la parcella del tecnico poiché essa verrà inserita nel quadro economico del progetto;

-CONSIDERATO che in data 13/07/2020, protocollo n. 9380, l'Ing. Andrea Corradetti ha consegnato il progetto in questione;

-VISTA la Delibera di giunta Comunale n. 68 del 24/07/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "Efficientamento dell'Impianto di Pubblica Illuminazione – Terzo e Quarto Stralcio";

-VISTO il seguente quadro economico relativo ai lavori del terzo stralcio del progetto:

Importo Totale dei lavori:		€ 45.440,04
Importo lavori a base di gara	€ 43.314,70	
Costi della sicurezza inclusi nelle lavorazioni	€ 719,88	
Oneri della sicurezza non inclusi nelle lavorazioni	€ 1.405,46	
Altre somme:		€ 24.559,96
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.174,35	
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 908,80	
Spese tecniche (Progettazione, CSP, CSE, Direzione Lavori)	€ 12.000,00	
Inarcassa 4% su spese tecniche	€ 480,00	
IVA al 22% sul totale dei lavori	€ 9.996,81	
TOTALE TERZO STRALCIO		€ 70.000,00

-VISTO il seguente quadro economico relativo ai lavori del quarto stralcio del progetto:

Importo Totale dei lavori:		€ 44.490,65
Importo lavori a base di gara	€ 42.227,79	
Costi della sicurezza inclusi nelle lavorazioni	€ 724,41	
Oneri della sicurezza non inclusi nelle lavorazioni	€ 1.538,45	
Altre somme:		€ 25.509,35
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 2.351,59	
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 889,81	
Spese tecniche (Progettazione, CSP, CSE, Direzione Lavori)	€ 12.000,00	
Inarcassa 4% su spese tecniche	€ 480,00	
IVA al 22% sul totale dei lavori	€ 9.787,94	
TOTALE QUARTO STRALCIO		€ 70.000,00

-DATO ATTO che la spesa viene finanziata quanto ad € 70.000,00 con il contributo di cui al **decreto del Ministero dell'Interno** - Dipartimento per gli Affari interni e

territoriali, pubblicato il 14 gennaio 2020, previsto dal comma 29 art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 Legge di Bilancio 2020, che ripartisce i contributi ai Comuni per l'annualità 2020, e quanto alla restante somma di € 70.000,00 con mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP.;

-VISTO l'art. 3 del sopracitato Decreto che stabilisce che l'erogazione avvenga, per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020 attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP;

-VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" che stabilisce quanto segue:

"2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;"

-CONSIDERATO che l'ufficio tecnico comunale può procedere con l'affidamento diretto dei lavori in questione, è stata comunque espletata un'indagine di mercato per valutare la disponibilità e il ribasso che avrebbero garantito alcune ditte locali;

-Vista la Determinazione n.516 RG del 07/08/2020 con cui avviava una trattativa diretta sulla piattaforma MePA – Acquisti in rete per la P.A. per poter affidare direttamente alla ditta Elettroimpianti srl di Castorano i lavori di "Efficientamento Impianto di pubblica illuminazione – terzo e quarto stralcio" ;

-CONSIDERATO che la trattativa diretta è stata espletata per l'importo complessivo dell'appalto, e la ditta ha presentato un ribasso del 34,40% sull'importo a base di gara, sopra specificato, in data 21/08/2020 si è provveduto alla stipula della trattativa per un importo dei lavori complessivo di € 60.504,07 (compresi oneri per la sicurezza ed iva esclusa);

Visto che a seguito del ribasso d'asta offerto il quadro economico del terzo e quarto stralcio è stato rimodulato come segue:

Terzo Stralcio

Importo Totale dei lavori:		€ 31.539,78
Importo lavori a base di gara	€ 28.414,44	
Costi della sicurezza inclusi nelle lavorazioni	€ 719,88	
Oneri della sicurezza non inclusi nelle lavorazioni	€ 1.405,46	
Altre somme:		
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 18.132,67	
Incentivo funzioni tecniche	€ 908,80	

art. 113 D.Lgs 50/2016		€ 38.460,22
Spese tecniche (Progettazione, CSP, CSE, Direzione Lavori)	€ 12.000,00	
Inarcassa 4% su spese tecniche	€ 480,00	
IVA al 22% sul totale dei lavori	€ 6.938,75	
TOTALE TERZO STRALCIO		€ 70.000,00
Quarto Stralcio:		
Importo Totale dei lavori:		€ 29.964,29
Importo lavori a base di gara	€ 27.701,43	
Costi della sicurezza inclusi nelle lavorazioni	€ 724,41	
Oneri della sicurezza non inclusi nelle lavorazioni	€ 1.538,45	
Altre somme:		€ 40.035,71
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 20.073,76	
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 889,81	
Spese tecniche (Progettazione, CSP, CSE, Direzione Lavori)	€ 12.000,00	
Inarcassa 4% su spese tecniche	€ 480,00	
IVA al 22% sul totale dei lavori	€ 6.592,14	
TOTALE QUARTO STRALCIO		€ 70.000,00

-CONSIDERATO che in una prima fase è stato affidato il quarto stralcio poiché finanziato con il contributo di cui al **decreto del Ministero dell'Interno** - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, pubblicato il 14 gennaio 2020, previsto dal comma 29 art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 Legge di Bilancio 2020, mentre il terzo stralcio dei lavori, finanziato con un mutuo, è stato affidato alla stessa ditta appena stipulato il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti;

-VISTA la Determinazione n. 564 RG del 21/08/2020 con la quale sono stati affidati direttamente alla ditta Elettroimpianti srl di Castorano i lavori di "Efficientamento Impianto di pubblica illuminazione – quarto stralcio";

-VISTO il certificato di ultimazione dei lavori attraverso il quale si certificava la fine lavori avvenuta in data 30/12/2020;

-VISTI altresì, la relazione sul conto finale, il Certificato di Regolare Esecuzione, e gli altri documenti relativi alla contabilità finale redatti dal direttore dei lavori, Ing. Andrea Corradetti, allegati al presente atto, dai quali emerge che l'importo netto dei lavori è pari ad € 30.046,70 (IVA esclusa);

-VISTA la dichiarazione di conformità dell'impianto, allegata al presente atto;

-RITENUTO quindi di dover procedere ad approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e lo Stato Finale del progetto;

- Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 263/2016;

-VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

-VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

-VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

-VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

-DATO ATTO che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa di Responsabile dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto Sindacale nr. 1 del 2021;

-VISTI lo Statuto Comunale,

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

-CHE le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

-Di APPROVARE lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori a misura del progetto di "Efficientamento Impianto di Pubblica illuminazione – quarto Stralcio", realizzati dalla ditta Elettroimpianti srl per un importo netto dei lavori di € 30.046,70 iva esclusa (compresi gli oneri per la sicurezza) e finanziato con i fondi stanziati dall'art. 30 del Decreto Crescita;

-Di LIQUIDARE alla ditta Elettroimpianti srl la somma di € 30.046,70 oltre iva al 22% (per un totale di € 36.656,97) previa emissione di regolare fattura nei modi di legge.

CIG: 84002612AC CUP: C73G20000850005

Il Responsabile dell'Area
F.to FABIOLA CIOTTI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 05-02-2021 al 20-02-2021.

Li 05-02-2021

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
FABIOLA CIOTTI