

# Certificato di regolare esecuzione relativo agli interventi di riqualificazione Impianto Sportivo in Via Vignà

**Regione Marche**

**Provincia di Ascoli Piceno**

**Comune di Castel di Lama**

**Stazione appaltante: Comune di Castel di Lama**

**Lavori: Riqualificazione impianto sportivo in Via Vignà**

**Impresa: Traini Ecoservice s.r.l.**

**Contratto in data 29/09/2020 – stipula trattativa diretta (Determinazione Area  
Tecnica n. 675 RG del 29/09/2020)**

**Importo contrattuale: Euro 19.598,00 oltre Iva al 22%**

**Codice univoco di progetto: C72F20000040004**

**Codice identificativo gara: ZA22EB41D2**

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** **(interventi di riqualificazione parco pubblico sito in Via Trento)**

art. 102 D.M. 50/2016

### **Progetto originario**

Il progetto consiste in un computo metrico estimativo approvato Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 19/06/2020, per un importo complessivo di Euro. 35.000,00 così ripartito:

-Somme per lavori soggette a ribasso	Euro 19.598,00
-I.V.A. sui lavori	Euro 4.311,56
-acquisto giochi e arredo urbano (compresa IVA)	Euro 10.000,00
-acquisto giochi e arredo urbano (compresa IVA)	Euro 1.090,44
-Totale	Euro 36.081,50

Tra i lavori da affidare alla ditta Traini Ecoservice srl non rientrava l'acquisto di giochi e arredo urbano di importo pari a € 10.000,00 compresa IVA e che quindi l'importo di progetto dei lavori che sono stati affidati decurtato di tale somma, è il seguente:

LAVORI	€ 19.598,00
IVA AL 22%	€ 4.311,56
IMPREVISTI (compresa IVA)	€ 1.090,44

TOTALE	€ 25.000,00
--------	-------------

### **Finanziamento**

La somma complessiva di € 35.000 (per l'intero progetto) necessaria per i lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo di Via Vignà è finanziata con mutuo contratto con la Cassa Depositi (contratto n. 6200430).

### **Generalità dell'Appaltatore**

A seguito di trattativa diretta avviata con la ditta Traini Ecoservice s.r.l. sulla piattaforma "Acquisti in rete per la P.A. – MePA", la ditta stessa ha accettato l'incarico per un importo di € 19.598,00 oltre IVA quindi l'importo complessivo esclusa IVA risulta essere di € 23.909,56.

### **Contratto**

Aggiudicazione definitiva avvenuta con Determinazione n. 675 RG del 29/09/2020. Il contratto è stato stipulato sulla piattaforma MePA – Acquisti in rete PA in data 29/09/2020 (trattativa diretta N. 1420150).

### **Somme autorizzate**

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo dell'opera ammonta a Euro 19.598,00 esclusa IVA al 22% (per un totale di € 23.909,56).

### **Ultimazione dei lavori**

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 30/11/2020, ma a causa di cambio di direttive dell'Amministrazione Comunale non sono state installate le porte da calcetto e il cancello d'ingresso.

### **Conto finale e credito residuo dell'Impresa**

Il Conto Finale riporta le seguenti previsioni economiche (visto l'economia di € 1.250,00 dovuto alla mancata installazione delle porte da calcetto e di € 1.500,00 della mancata installazione di un cancello d'ingresso):

A) Importo lordo dei lavori eseguiti: Euro 16.848,00

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di Euro 16.848,00

### **VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI**

Il giorno 10 del mese di dicembre dell'anno 2020, avendo esaminato i documenti contrattuali dei lavori in oggetto e dopo un attento esame delle opere realizzate, si

è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Durante il sopralluogo si è constatato che a causa di infrazione di cittadini privati in zona del cantiere e di maltempo si sono create delle sbavature delle linee di vernice del campo da gioco.

La ditta Traini Ecoservice srl si è impegnata di ripristinare le linee del campo da gioco nel periodo primaverile (Marzo-Aprile), non appena le temperature metereologica saranno idonee.

Quindi, in definitiva, i lavori possono essere considerati regolarmente eseguiti.

### **VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE**

La sottoscritta Ing. Fabiola Ciotti, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Traini Ecoservice s.r.l. corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- piccole opere di ripristino delle linee del campo da gioco, sopracitate, verranno eseguite in primavera;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma/si rettifica in netti Euro 16.848,00 (Totale Euro 20.554,56)

### **CERTIFICA**

che gli interventi di riqualificazione dell'impianto sportivo di Via Vignà appaltati dal Comune di Castel di Lama all'Impresa Traini Ecoservice s.r.l.

### **SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI**

e

### **LIQUIDA**

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

A) Importo netto confermato/corretto del Conto Finale	Euro 16.848,00
B) IVA al 22%	Euro 3.706,56
Sommano:	Euro 20.554,56
Resta a credito liquido dell'Impresa (compresa IVA)	Euro 20.554,56
(diconsi Euro Ventimilacinquecentocinquantaquattro/56)	

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di Castel di Lama, la

quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n. 4 pagine e firmato dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal Legale Rappresentante della ditta esecutrice.

Castel di Lama, li 15/12/2020

Il legale rappresentante della ditta Traini Ecoservice s.r.l, Riccardo Traini

**TRAINI ECOSERVICES S.R.L.**  
Via Ancaranese snc  
Fraz. VILLA SANT'ANTONIO  
63100 ASCOLI PICENO (AP)  
P.IVA 01962930440

Il Responsabile del procedimento Ing. Fabiola Ciotti

*Fabiola Ciotti*



*[Handwritten signature]*