



Studio Tecnico d'Ingegneria
via Leonardo da Vinci 25,
63082-Castel di Lama (AP)
P.I. 02082880440
C.F. CRRNDR86H10A462B
www.studiocorradetti.it

mailto: studiocorradetti@gmail.com

AGGIORNAMENTI



Comune di
Castel di Lama

in arrivo
11-09-2019
Prot. n. 0013250 del 11-09-2019
Comune di Castel di Lama

Rev.	Data	Descrizione
------	------	-------------

Progettista:

Ing. Andrea Corradetti

RUP:

Ing. Fabiola Ciotti

Comune di:

CASTEL DI LAMA (AP)

Committente:

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Oggetto:

EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Elaborato:

CRONOPROGRAMMA

Tav. 17E Scala -----

Codice lavoro -----

Data 09-09-2019

PROGETTISTA

RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO



ID		Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6	Settimana 7	Settimana 8	Settimana 9
							D L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S
1		Stralcio 1	22 g	lun 09/09/19	mar 08/10/19										
2		Cablaggio dei nuovi quadri elettrici di zona.	6 g	lun 09/09/19	lun 16/09/19										
3		Giorno 1_montaggio pali n. (da 34 a 43)	1 g	mar 17/09/19	mar 17/09/19	2									
4		Giorno 2_montaggio pali n. (3, 5, 12)	1 g	mer 18/09/19	mer 18/09/19	3									
5		Sotituzione corpi illuminanti	14 g	gio 19/09/19	mar 08/10/19	4									
6		Stralcio 2	23 g	mer 09/10/19	ven 08/11/19										
7		Giorno 1_montaggio pali n. (da 69 a 73)	1 g	mer 09/10/19	mer 09/10/19										
8		Giorno 2_montaggio pali n. (da 74 a 77)	1 g	gio 10/10/19	gio 10/10/19	7									
9		Giorno 3_montaggio pali n. (da 79, 81, 82)	1 g	ven 11/10/19	ven 11/10/19	8									
10		Giorno 4_montaggio pali n. (da 85 a 88)	1 g	lun 14/10/19	lun 14/10/19	9									
11		Giorno 5_montaggio pali n. (da 89 a 93)	1 g	mar 15/10/19	mar 15/10/19	10									
12		Giorno 6_montaggio pali n. (da 95 a 99)	1 g	mer 16/10/19	mer 16/10/19	11									
13		Giorno 7_montaggio pali n. (da 100 a 104)	1 g	gio 17/10/19	gio 17/10/19	12									
14		Giorno 8_montaggio pali n. (111, 112, 114, 116)	1 g	ven 18/10/19	ven 18/10/19	13									
15		Sotituzione corpi illuminanti	15 g	lun 21/10/19	ven 08/11/19	14									

Attività

Divisione

Avanzamento

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza