

(O.C.S.R. 48/2018 Fondi SMS solidali)

CUP: C75H18000710005

LSP TECHNOLOGY SRL
Via Statale Adriatica Sud, 91
64028 S. Maria (Te)
COD. FISC. 01981810672

contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 29,29% e, quindi per un importo netto contrattuale di Euro € 28.542,16 (esclusa IVA e oneri per la sicurezza)

Contratto

Il contratto è stato stipulato in data 16/10/2019 e l'affidamento definitivo è avvenuto con Determinazione n. 795 RG del 18/10/2019.

Varianti

Subito dopo l'affidamento è emersa la necessità di nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione poiché la ditta ha dichiarato la volontà di procedere al subappalto, il quale ha imposto delle prescrizioni in merito di sicurezza non previste ma in fase di affidamento. Tali modifiche hanno fatto aumentare l'importo contrattuale, ma non è stata approvata una variante poiché l'importo non supera il 5% dell'importo dei lavori.

Gli oneri per la sicurezza sono aumentati da € 1.827,00 ad € 2.637,47.

Il subappalto è stato autorizzato, ma subito dopo codesto Ente ha provveduto a revocarlo poiché la ditta subappaltatrice non era iscritta all'Anagrafe Antimafia.

Somme autorizzate

In definitiva l'importo complessivo dell'opera ammonta a Euro 31.179,63 esclusa IVA al 22% (per un totale di € 38.039,15)

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 31/12/2019.

Conto finale e credito residuo dell'Impresa

Il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori riporta le seguenti previsioni economiche:

1. A) Importo lordo dei lavori eseguiti: Euro 40.365,10

B) A dedurre ribasso d'asta: Euro 11.822,94

Sommano

Euro 28.542,16

2. Oneri per la sicurezza: Euro 2.637,47

3. A detrarre l'anticipazione contrattuale (certificato di pagamento n. 1 del 03/12/2019): Euro 6.073,83

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di

Euro 25.105,80

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno 7 del mese di gennaio dell'anno 2020, avendo esaminato i documenti progettuali dei lavori in oggetto e dopo un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

La sottoscritta Ing. Fabiola Ciotti, Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che



LSP
TECHNOLOGY
LSP TECHNOLOGY SRL
Via Statale Adriatica Sud, 91
64028 Sili Marina (Te)
P. IVA/COD. FISC. 01981810672

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice LSP TECHNOLOGY SRL corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma/si rettifica in netti Euro 31.179,63 compresi gli oneri per la sicurezza (Totale Euro 38.039,15 compresa IVA al 22%)

CERTIFICA

che i lavori di "Rifacimento dell'Impermeabilizzazione e sostituzione dei lucernari nella copertura della palestra in Via Adige" appaltati dal Comune di Castel di Lama all'Impresa LSP TECHNOLOGY SRL con sede A Silvi (TE)

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e LIQUIDA

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

1. A) Importo lordo dei lavori eseguiti: Euro 40.365,10
B) A dedurre ribasso d'asta: Euro 11.822,94
Sommano Euro 28.542,16

2. Oneri per la sicurezza: Euro 2.637,47

3. A detrarre l'anticipazione contrattuale (certificato di pagamento n. 1 del 03/12/2019): Euro 6.073,83

TOTALE NETTI ((1+2)-3) Euro 25.105,80
(diconsi Euro venticinquemilacentocinque/80)

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di Castel di Lama, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n. 3 pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.

Castel di Lama, lì 17/01/2019

L'Impresa LSP TECHNOLOGY SRL

Il Direttore dei Lavori Ing. Fabiola Ciotti

Il Responsabile Unico del procedimento Ing. Tommaso Cavezzani

