

Lavori di EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SECONDO STRALCIO

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1

per il pagamento della rata n.1 di € 41.345,19

L'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. della I.N.A.I.L. a carattere continuativo.

Direttore dei lavori

VISTO il contratto redatto in scrittura privata il 25/02/2020 e acquisito al prot. comunale n. 3040/2020, con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la aggiudicata somma al netto di € 49.111,79 (di cui € 46.108,79 per i lavori, € 1.137,11 oneri della sicurezza inclusa, € 1.865,02 oneri della sicurezza speciale).

VISTA la variante approvata con Determinazione n. 445 RG del 13/07/2020 con cui l'importo netto dei lavori è stato così modificato: € 45.719,24 per i lavori, € 1.158,47 oneri della sicurezza inclusa, € 1.639,41 oneri della sicurezza speciale (per un importo netto complessivo di € 48.517,12).

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ammonta al netto di € 48.517,12 (di cui € 40.525,07 per i lavori, € 1.026,88 oneri della sicurezza inclusa, € 1.639,41 oneri della sicurezza speciale) e cioè:

RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA EURO

che, ai sensi dell'art. del Contratto, si può pagare all'Impresa la rata di € 41.345,19 alla quale aggiungendo la quota del 22% per IVA pari a € 9.095,94 per un totale complessivo di € 50.441,13 (diconsi cinquantamilaquattrocentoquarantuno/13 euro).

Responsabile del procedimento
(Ing. Cioti Fabiola)