



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 489

DETERMINAZIONE N. 233 DEL 01-06-21

OGGETTO: Legge 27 Dicembre 2019, n.160 - Legge di Bilancio 2020. Completamento lavori di "Efficientamento impianto di pubblica illuminazione - quarto stralcio". Approvazione stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di giugno

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Premesse:

-VISTO il decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, pubblicato il 14 gennaio 2020, previsto dal comma 29 art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 Legge di Bilancio 2020, che ripartisce i contributi ai Comuni per l'annualità 2020;

-CONSIDERATO che tale Legge prevede dei contributi, come i precedenti previsti dall'art. 30 Dl Crescita, che sono riconosciuti per classi di popolazione e finanziano opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

-VISTO che il Decreto suddetto assegna a questo Comune un contributo ammontante ad € 70.000,00 destinato ad opere pubbliche in materia di “efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica”;

-PRESO ATTO che dagli atti di programmazione per l'anno 2020 è previsto per i lavori di “Efficientamento Impianto di Pubblica Illuminazione – Terzo e Quarto stralcio” un impegno complessivo di € 140.000,00, di cui € 70.000,00 con fondi del Comune ed € 70.000,00 con il contributo del suddetto decreto del Ministero dell'Interno;

-VISTA la Determinazione n. 401 RG del 01/07/2020 con la quale è stata affidata la Progettazione dell'intervento di “Efficientamento dell'Impianto di Pubblica Illuminazione – Terzo e Quarto Stralcio” all'Ing. Andrea Corradetti, prenotando l'impegno di spesa per la parcella del tecnico poiché essa verrà inserita nel quadro economico del progetto;

-VISTA la Delibera di giunta Comunale n. 68 del 24/07/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di “Efficientamento dell'Impianto di Pubblica Illuminazione – Terzo e Quarto Stralcio”;

-DATO ATTO che la spesa viene finanziata quanto ad € 70.000,00 con il contributo di cui al **decreto del Ministero dell'Interno** - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, pubblicato il 14 gennaio 2020, previsto dal comma 29 art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 Legge di Bilancio 2020, che ripartisce i contributi ai Comuni per l'annualità 2020, e quanto alla restante somma di € 70.000,00 con mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP.;

-CONSIDERATO che l'ufficio tecnico comunale può procedere con l'affidamento diretto dei lavori in questione, e che è stata comunque espletata un'indagine di mercato per valutare la disponibilità e il ribasso che avrebbero garantito alcune ditte locali;

-Vista la Determinazione n.516 RG del 07/08/2020 con cui avviava una trattativa diretta sulla piattaforma MePA – Acquisti in rete per la P.A. per poter affidare direttamente alla ditta Elettroimpianti srl di Castorano i lavori di “Efficientamento Impianto di pubblica illuminazione – terzo e quarto stralcio”;

-CONSIDERATO che la trattativa diretta è stata espletata per l'importo complessivo dell'appalto, e la ditta ha presentato un ribasso del 34,40% sull'importo a base di gara,

sopra specificato, in data 21/08/2020 si è provveduto alla stipula della trattativa per un importo dei lavori complessivo di € 60.504,07 (compresi oneri per la sicurezza ed iva esclusa);

-CONSIDERATO che in una prima fase è stato affidato il quarto stralcio poiché finanziato con il contributo di cui al **decreto del Ministero dell'Interno** - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, pubblicato il 14 gennaio 2020, previsto dal comma 29 art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 Legge di Bilancio 2020, mentre il terzo stralcio dei lavori, finanziato con un mutuo, è stato affidato alla stessa ditta appena stipulato il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti;

-VISTA la Determinazione n. 564 RG del 21/08/2020 con la quale sono stati affidati direttamente alla ditta Elettroimpianti srl di Castorano i lavori di “Efficientamento Impianto di pubblica illuminazione – quarto stralcio”;

-Vista la propria Determinazione n. 38 R.G. del 19/01/2021 con la quale si è provveduto ad approvare lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione degli stessi, per un importo netto dei lavori di € 30.046,70 iva esclusa (compresi gli oneri per la sicurezza) e finanziato con i fondi stanziati dall’art. 30 del Decreto Crescita;

-VISTO infine il progetto di completamento dei lavori di “Efficientamento dell’Impianto di Pubblica Illuminazione - quarto stralcio”, redatto dall’Ing.Andrea Corradetti, dell’importo complessivo di € 19.993,02 e oltre iva 22%;

-RAVVISTA la necessità di affidare il completamento dei lavori di “Efficientamento dell’Impianto di Pubblica Illuminazione - quarto stralcio”, la cui spesa trova spazio tra le somme in amministrazione del quadro economico sopra elencato, e finanziata con i fondi stanziati dall’art. 30 del Decreto Crescita;

-INTERPELLATA la ditta Elettroimpianti srl con sede a Castorano, in Località San Silvestro, la quale si è dimostrata disponibile ad accettare l’incarico ad eseguire i lavori in questione;

-Vista la propria Determinazione n. 227 R.G. dell’11/03/2021 con la quale è stata avviata una trattativa diretta sulla piattaforma MePA – Acquisti in rete per la P.A. per poter affidare direttamente alla ditta Elettroimpianti srl, il completamento dei lavori di “Efficientamento dell’Impianto di Pubblica Illuminazione - quarto stralcio”;

-VISTA l’offerta presentata dalla ditta Elettrimpanti srl con la quale veniva proposto un ribasso del 18% sull’importo posto a base d’asta (€ 19.993,02);

-CONSIDERATO che è stata ritenuta idonea l’offerta sopracitata, per cui in data 16/03/2021 si è proceduto con la stipula della trattativa diretta n. 1634160 per un importo, al netto del ribasso, di € 16.608,28 (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di €214,00), oltre IVA al 22%;

-VISTA quindi la Determinazione n. 234 RG del 16/03/2021 con la quale è stato affidato direttamente alla ditta Elettroimpianti srl di Castorano il completamento dei lavori di “Efficientamento dell’Impianto di Pubblica Illuminazione - quarto stralcio” per un importo complessivo di € 16.608,28 esclusa IVA, finanziato con i fondi stanziati dall’art. 30 del Decreto Crescita;

-VISTO il certificato di ultimazione dei lavori attraverso il quale si certificava la fine lavori avvenuta in data 06/05/2021;

-VISTI altresì, la relazione sul conto finale, il Certificato di Regolare Esecuzione, e gli altri documenti relativi alla contabilità finale redatti dal direttore dei lavori, Ing. Andrea Corradetti, allegati al presente atto, dai quali emerge che l'importo netto dei lavori è pari ad € 16.608,28 (IVA esclusa);

-VISTA la dichiarazione di conformità dell'impianto, allegata al presente atto;

-RITENUTO quindi di dover procedere ad approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e lo Stato Finale del progetto;

- Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 263/2016;

-VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

-VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

-VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

-VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

-DATO ATTO che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa di Responsabile dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto Sindacale nr. 4 del 25/01/2021;

-VISTO lo Statuto Comunale,

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

-CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

-Di APPROVARE lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione per il completamento dei lavori di "Efficientamento dell'Impianto di Pubblica Illuminazione - terzo stralcio", realizzati dalla ditta Elettroimpianti srl per un importo netto dei lavori di € 16.608,28 esclusa IVA, finanziato con i fondi stanziati dall'art. 30 del Decreto Crescita;

-Di LIQUIDARE alla ditta Elettroimpianti srl la somma di € 16.608,28 oltre iva al 22% (per un totale di € 20.262,10) previa emissione di regolare fattura nei modi di legge, impegnata sul capitolo n. 874/3 del bilancio di esercizio - gestione residui.
CUP C73G20000850005 - CIG ZB5311AF15

Il Responsabile dell'Area
F.to FABIOLA CIOTTI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 17-06-2021 al 02-07-2021.

Lì 17-06-2021

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
FABIOLA CIOTTI