

**Comune di Castel di Lama**  
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

# LIBRETTO DELLE MISURE

**OGGETTO:** LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE\_RECUPERO RIBASSO STRALCIO 4

**COMMITTENTE:** Comune di Castel di Lama

**IMPRESA:**

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 3 pagine

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**



| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>DATA           | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |        |       |        | QUANTITA' |          | FIGURE<br>ed<br>Annotazioni |
|---------------------------------------|--|------------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------------------------|
|                                       |  | par.ug.    | lung.  | larg. | H/peso | Positivi  | Negativi |                             |
|                                       | RIPORTO  |            |        |       |        |           |          |                             |
|                                       | <b>LAVORI A MISURA</b>   |            |        |       |        |           |          |                             |
| 1<br>NP IE 03<br>27/08/2019           | Fornitura e posa in Opera plinto portapalo in calcestruzzo per pubblica illuminazione completo di foro di alloggio del palo, fori di passaggio linea elettrica, pozzetto di collegam ... del successivo ripristino delle betonelle o dell'asfalto. Il tutto fornito e posto in opera secondo la regola dell'arte.<br>plinti di fondazione_fraz. Cabbiano |            |        |       |        | 5,00      |          |                             |
|                                       | SOMMANO cadauno  |            |        |       |        | 5,00      |          |                             |
| 2<br>NP IE 07<br>26/06/2020           | Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... L. autorizzerà la corresponsione degli oneri: C.E.R 17.09.04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione<br>scavo_plinti di fondazione           | 5,00       |        |       | 1,500  | 7,50      |          |                             |
|                                       | SOMMANO t  |            |        |       |        | 7,50      |          |                             |
| 3<br>np 585555<br>26/12/2020          | Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60, sezione base con diametro opportuno da in ... lilegamento a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezza f.t. m 8,00 (Hi = 800)<br>nuovi pali_fraz. Cabbiano          |            |        |       |        | 5,00      |          |                             |
|                                       | SOMMANO cadauno  |            |        |       |        | 5,00      |          |                             |
| 4<br>15.08.021*<br>.002<br>27/08/2019 | Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione es ... 'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.<br>nuovi pali_fraz. Cabbiano           |            |        |       |        | 5,00      |          |                             |
|                                       | SOMMANO cad  |            |        |       |        | 5,00      |          |                             |
| 5<br>15.08.031*<br>.001<br>27/08/2019 | Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsettiera in materia plastica, da inserire all'interno del ... tura e posa in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munita di portello in lega di alluminio<br>nuovi pali_fraz. Cabbiano            |            |        |       |        | 5,00      |          |                             |
|                                       | SOMMANO cad  |            |        |       |        | 5,00      |          |                             |
| 6<br>02.01.003*<br>.001<br>18/05/2020 | Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.<br>scavo su terra_fraz. Cabbiano        |            | 260,00 | 0,300 | 0,500  | 39,00     |          |                             |
|                                       | SOMMANO m³   |            |        |       |        | 39,00     |          |                             |
| 7<br>02.02.001*<br>.001<br>19/02/2021 | Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli   |            |        |       |        |           |          |                             |
|                                       | A RIPORTARE  |            |        |       |        |           |          |                             |

COMMITTENTE: Comune di Castel di Lama  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA


IL DIRETTORE DEI LAVORI

| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>DATA            | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |        |       |        | QUANTITA'    |          | FIGURE<br>ed<br>Annotazioni |
|--|---|------------|--------|-------|--------|--------------|----------|-----------------------------|
|  |   | par.ug.    | lung.  | larg. | H/peso | Positivi     | Negativi |                             |
|  | RIPORTO   |            |        |       |        |              |          |                             |
|  | scavi di cantiere.<br>rinterro scavo su terra_fraz. Cabbiano  |            | 200,00 | 0,300 | 0,500  | 30,00        |          |                             |
|  | SOMMANO m³  |            |        |       |        | 30,00        |          |                             |
| 8<br>NP IE 07<br>26/06/2020            | Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... L. autorizzerà la corresponsione degli oneri: C.E.R 17.09.04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione.<br>scavo su asfalto_fraz. Cabbiano            | 9,00       |        |       | 1,800  | 16,20        |          |                             |
|  | SOMMANO t   |            |        |       |        | 16,20        |          |                             |
| 9<br>03.03.001*<br>.004<br>29/12/2020  | Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa<br>riempimento scavo su asfalto_fraz. cabbiano |            |        |       |        | 9,00         |          |                             |
|  | SOMMANO m³  |            |        |       |        | 9,00         |          |                             |
| 10<br>15.05.011*<br>.001<br>26/12/2020 | Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canaliz ... sata su cavedi, attia al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50<br>cavidotto_fraz. Cabbiano                  |            |        |       |        | 260,00       |          |                             |
|  | SOMMANO m   |            |        |       |        | 260,00       |          |                             |
| 11<br>15.04.002*<br>.020<br>26/12/2020 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x4 mm²<br>nuova linea elettrica_fraz. Cabbiano       |            |        |       |        | 260,00       |          |                             |
|  | SOMMANO m   |            |        |       |        | 260,00       |          |                             |
| 12<br>NP 2252353<br>28/08/2019         | Fornitura e posa in opera di Armatura stradale LED. Fornitura e posa in opera di Armatura stradale previa rimozione del vecchio corpo illuminante. Armatura stradale marcata CE, int ... 16 led flusso di sistema 6241 lumen potenza 40 W ottica stradale STR-1 4000°K classe II con autodimmer riduzione 30% .<br>fraz. Cabbiano<br>Punta Solaria              |            |        |       |        | 5,00<br>2,00 |          |                             |
|  | SOMMANO cadauno   |            |        |       |        | 7,00         |          |                             |
| 13<br>NP IE 01.m<br>07/07/2020         | Fornitura e posa in opera di kit retrofit LED da applicare su lanterne storiche. Fornitura e posa in opera di kit retrofit LED 35W, 24 Led tipologia luce Warm White da 3000K da app ... orpo illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 35W<br>Lanterne_35W ottica STR1                   |            |        |       |        | 4,00         |          |                             |
|  | SOMMANO cadauno   |            |        |       |        | 4,00         |          |                             |
|  | A RIPORTARE   |            |        |       |        |              |          |                             |

COMMITTENTE: Comune di Castel di Lama  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

| Num Ord.<br>TARIFFA<br>DATA            | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |       |       |        | QUANTITA' |          | FIGURE<br>ed<br>Annotazioni |
|--|--|------------|-------|-------|--------|-----------|----------|-----------------------------|
|  |  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso | Positivi  | Negativi |                             |
|  | R I P O R T O  |            |       |       |        |           |          |                             |
| 14<br>NP IE 01.s<br>07/07/2020         | Fornitura e posa in opera di kit retrofit LED da applicare su lanterne storiche. Fornitura e posa in opera di kit retrofit LED 40W, 24 Led tipologia luce Warm White da 3000K da ap ... orpo illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 40W<br>Lanterne_40W ottica STR3                                 |            |       |       |        | 13,00     |          |                             |
|  | SOMMANO cadauno  |            |       |       |        | 13,00     |          |                             |
| 15<br>NP IE 01.r<br>07/07/2020         | Fornitura e posa in opera di kit retrofit LED da applicare su lanterne storiche. Fornitura e posa in opera di kit retrofit LED 45W, 24 Led tipologia luce Warm White da 3000K da app ... orpo illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 45W<br>Lanterne_45W ottica STR1                                |            |       |       |        | 12,00     |          |                             |
|  | SOMMANO cadauno  |            |       |       |        | 12,00     |          |                             |
| 16<br>NP IE 01.t<br>07/07/2020         | Fornitura e posa in opera di kit retrofit LED da applicare su lanterne storiche. Fornitura e posa in opera di kit retrofit LED 38W, 24 Led tipologia luce Warm White da 3000K - 500 ... orpo illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 38W<br>Lanterne_60W ottica STR1                                 |            |       |       |        | 2,00      |          |                             |
|  | SOMMANO cadauno  |            |       |       |        | 2,00      |          |                             |
| 17<br>15.04.002*<br>.029<br>26/12/2020 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x1,5 mm <sup>2</sup><br>sostituzione cavetto alimentazione lanterne | 32,00      | 4,00  |       |        | 128,00    |          |                             |
|  | SOMMANO m  |            |       |       |        | 128,00    |          |                             |
|  | Data, 12/05/2021   |            |       |       |        |           |          |                             |
|  | <p><b>L'Impresa</b><br/>ELETTRIMPIANTI SRL</p> <p><b>Il Direttore dei Lavori</b><br/>ing. Andrea Corradetti</p>  |            |       |       |        |           |          |                             |
|  |   |            |       |       |        |           |          |                             |
|  | A R I P O R T A R E  |            |       |       |        |           |          |                             |

