

Certificato di regolare esecuzione
relativo al Completamento dei lavori di "Efficientamento
Impianto di Pubblica Illuminazione – 2° Stralcio"

Regione Marche

Provincia di Ascoli Piceno

Comune di Castel di Lama

Stazione appaltante: Comune di Castel di Lama

Lavori di: Completamento dei lavori di "Efficientamento Impianto di Pubblica Illuminazione – 2° Stralcio"

Impresa: F.M. Impianti di Filipponi Mariano

Contratto n. 1538203 (trattativa diretta su MePA-Acquisti in rete per le PA) in data 16/12/2020 (Determinazione Area Tecnica n. 933 RG del 16/12/2020 per l'affidamento dei lavori)

Importo contrattuale: 22.779,08 oltre Iva al 22%

Codice Identificativo Gara: Z712FEDC61

Codice Univoco di Progetto: C71C19000200005

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 102 D.M. 50/2016

Progetto originario

Il progetto è stato redatto per un importo complessivo di Euro. 23009,17 così ripartito:

A) Somme per lavori Euro 23009,17

C) I.V.A. sui lavori: Euro 5.062,02

Totale Euro 28.071,19

Finanziamento

Mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti.

Generalità dell'Appaltatore

A seguito di trattativa diretta espletata sulla piattaforma "MePA – Acquisti in Rete per la PA" la ditta F.M. Impianti di Filipponi Mariano ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 1% e, quindi per un importo netto contrattuale di Euro € 22.779,08 (esclusa IVA)

Contratto

Il contratto è stato stipulato in data 16/12/2020 (trattativa n. 1538203 e Determinazione n. 933 RG del 16/12/2020).

Somme autorizzate

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra

richiamati, l'importo complessivo dell'opera ammonta a Euro 22.779,08 esclusa IVA al 22% (per un totale di € 27.790,48)

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 18/02/2021.

Conto finale e credito residuo dell'Impresa

Il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento riporta le seguenti previsioni economiche:

- | | |
|---|----------------|
| 1. A) Importo lordo dei lavori eseguiti: Euro 22.779,08 | |
| B) A dedurre ribasso d'asta: Euro 5.011,40 | |
| Sommano | Euro 27.790,48 |

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di Euro 27.790,48

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno 18 del mese di febbraio dell'anno 2021, avendo esaminato i documenti contrattuali ai lavori in oggetto e dopo un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

La sottoscritta Ing. Fabiola Ciotti, Responsabile Unico del Procedimento in questione considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta F.M. Impianti di Filipponi Mariano corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma/si rettifica in netti Euro 22.779,08 (Totale Euro 27.790,48)

CERTIFICA

che il Completamento dei lavori di "Efficientamento Impianto di Pubblica Illuminazione – 2° Stralcio" appaltati dal Comune di Castel di Lama all'Impresa F.M. Impianti di Filipponi Mariano con sede in via Cavour n. 11, Castel di Lama (AP).

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e

LIQUIDA

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

- | | |
|---|----------------|
| 1. A) Importo netto confermato del Conto Finale | Euro 22.779,08 |
| B) IVA al 22% | Euro 5.011,40 |

Sommano:

Euro 27.790,48

Resta a credito liquido dell'Impresa (compresa IVA)
(diconsi Euro Ventisettemilasettecentonovanta/48)

Euro 27.790,48

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di Castel di Lama, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n. 3 pagine firmate dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Rappresentante Legale della ditta esecutrice.

Castel di Lama, li 23/02/2021

Legale Rappresentante ditta esecutrice

Sig. Filipponi Mariano



Il Responsabile del procedimento

Ing. Fabiola Ciotti

