

ENTE APPALTANTE : Comune di Castel Di Lama (AP) (c.f= 80000270449 p.i.=00376180444)

OGGETTO : Riparazione dei danni del sisma del 2016 con Adeguamento sismico +Intervento Locale per la porzione di un Edificio Esistente adibito ad uso scolastico sito in via Roma n.107 (Aula Magna della Scuola Media) nel Comune di Castel Di Lama (AP) 63082. (Foglio n. 10 particella n. 465 sub. n.2 (parziale)).

COMMITTENTE : Amministrazione Comunale di Castel Di Lama (AP) (c.f.=80000270449)
(p.i.=00376180444), con sede in via Carrafo n.22 (Municipio) nel Comune di Castel Di Lama (AP) 63082.

IMPRESA : Rossetti Costruzioni con sede in via Contrada Pittura n. 15/F 63072 Castignano (AP)
(p.i. = 01321440446).

CONTRATTO : Determinazione Area Tecnica n.264 del 21-08-2020 (trattativa diretta n.1379194).

PROCESSO VERBALE DI CONCESSIONE PROROGA PER ESECUZIONE LAVORI

per l'esecuzione dei suddetti lavori, in adempimento dell'ordinazione data con lettera dal Responsabile del procedimento del Comune di Castel Di Lama (AP)

Importo, a ragione di perizia, dei lavori a base d'asta = € 81.448,20 (**con variante = € 83.920,46**)

Deduzione del ribasso contrattuale del 8 % su € 81.448,20 = € 6.515,86

Importo per gli oneri sulla sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) € . 2.519,02

Importo totale al netto del ribasso d'asta = € . 77.451,36 (IVA esclusa)

Importo totale di progetto del lavoro e delle spese = € . 115.000,00 (IVA compresa)

Il lavoro deve compiersi in giorni n. 39 (trentanove), decorrenti dal giorno **14 / 10 / 2020** e perciò terminanti col giorno **21 / 11 / 2020 (con la presente proroga la data per il termine dei Lavori è il 23 / 12 / 2020)**.

L'anno **duemilaventi** il mese di **novembre** il giorno **venti**

in località via Roma n. 107 del Comune di Castel Di Lama (AP), in seguito a preavviso dato dal sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori, si sono riuniti sul luogo sopraccitato i seguenti sig.ri:

- Dott. Ing. Roberto Calvaresi (Direttore dei Lavori) ;
- Il Sig. Roberto Rossetti per la Ditta Rossetti Costruzioni ;

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto e delle eventuali varianti, il sottoscritto Direttore dei lavori a seguito degli eventi imprevisti per Pandemia COVID ed anche per la situazione atmosferica sfavorevole registrata in più giorni lavorativi , ha proposto la concessione della proroga per l'ultimazione dei lavori la cui **nuova data di ultimazione è prevista per il giorno 23-12-2020**; Ha poi riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi ; ha dato lettura del capitolato d'appalto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale d'assistenza quanto all'appaltatore; e questi, fornito già di copia del capitolato e dei tipi allegati al contratto, ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale di proroga lavori per l'oggetto suindicato.

Il tutto si intende approvato con riserva di legge (secondo le norme vigenti), che sarà sciolta al momento della redazione del verbale di Fine Lavori.

Fatto in triplice esemplare, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

L'impresa

Il Direttore dei Lavori
Ordine degli Ingegneri
Dott. Ing. Roberto Calvaresi
N. 766 dell'Albo Prof.le
della Prov. di Ascoli Piceno