

Certificato di regolare esecuzione
relativo ai lavori di
“Efficientamento Impianto di Pubblica Illuminazione –
Primo Stralcio” – Nuovi lavori derivanti dalle economie

Regione Marche

Provincia di Ascoli Piceno

Comune di Castel di Lama

Stazione appaltante: Comune di Castel di Lama

Lavori di: Efficientamento Impianto di Pubblica Illuminazione – primo stralcio.

Nuovi lavori derivanti dalle economie

Impresa: Enea Appalti srl

Affidamento con Determinazione Area Tecnica n. 325 RG del 25/05/2020

**Importo contrattuale: € 18.967,86 compresa IVA - € 15.547,43 al netto dell'IVA
(di cui € 389,91 relativi agli oneri per la sicurezza)**

Codice identificativo gara: Z532D169E5

CUP: C71C19000240001

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**(Nuovi Lavori derivanti dalle economie - Efficientamento Impianto di Pubblica
Illuminazione)**

art. 102 D.M. 50/2016

Progetto

Il progetto è stato redatto a cura dell'Ing. Andrea Corradetti, per un importo complessivo di Euro 18.967,86 così ripartito:

a) Importo dei lavori derivanti dalle economie al netto degli oneri per la sicurezza – da ribassare	€ 22.480,57
b) Costi della sicurezza inclusi nelle lavorazioni	€ 389,91
c) Ribasso del 32,575%	- € 7.323,05
d) Importo dei lavori al netto del ribasso e compresi gli oneri per la sicurezza ((A-B)+C)	€ 15.547,43
f) IVA al 22% sull'importo dei lavori	€ 3.420,43
IMPORTO CONTRATTUALE ((A-B)+C+D)	€ 18.967,86

Finanziamento

L'opera viene finanziata con il Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - Contributi art. 30 "Decreto Crescita".

Generalità dell'Appaltatore

A seguito di gara esperita per il progetto originario identificato con il CUP C71C19000240001 dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto con il criterio del minor prezzo è risultata aggiudicataria dell'appalto l'Impresa ENEA APPALTI SRL di Ardea (RM), P.IVA 12619771004, che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 32,575% e, quindi tale ribasso è stato applicato anche ai nuovi lavori derivanti dalle economie dell' "Efficientamento Impianto di Pubblica Illuminazione – Primo Stralcio".

Contratto

Determinazione dell'Area Tecnica n. 325 RG del 25/05/2020, sottoscritta per accettazione.

Somme autorizzate

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 22.456,33, di cui € 379,58 oneri per la sicurezza (esclusa IVA al 22%). Applicando il ribasso del 32,575% si ottiene un importo dei lavori di € 15.264,83, di cui € 379,58 oneri per la sicurezza (esclusa IVA al 22%).

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 02/09/2020.

Conto finale e credito residuo dell'Impresa

Il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo dei lavori (di cui € 379,58 oneri per la sicurezza)	€ 22.456,33
B) Ribasso del 32,575	-€ 7.191,50
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE (A-B)	€ 15.264,83
IVA al 22% sull'importo dei lavori	€ 3.358,26
TOTALE	€ 18.623,09

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di Euro 15.264,83

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ing. Tommaso Cavezzi, Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Enea Appalti corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in

loco;

- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma/si rettifica in netti Euro 15.264,83 (Totale Euro 18.623,09)

CERTIFICA

che i nuovi lavori derivanti dalle economie dell' "Efficientamento Impianto di Pubblica Illuminazione – Primo Stralcio", appaltati dal Comune di Castel di Lama all'Impresa Enea Appalti srl con sede in Ardea (RM).

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e

LIQUIDA

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

- | | |
|--|----------------|
| 1. A) Importo netto confermato/corretto del Conto Finale | Euro 15.264,83 |
| B) IVA al 22% | Euro 3.358,26 |

Sommano:	Euro 18.623,09
----------	----------------

Resta a credito liquido dell'Impresa (compresa IVA)	Euro 18.623,09
---	----------------

(diconsi Euro Diciottomilaseicentoventitre/09)

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di Castel di Lama, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.


Il presente atto è costituito da n. 3 pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.

Castel di Lama, lì 13/10/2020

L'Impresa Esecutrice Enea Appalti srl

Il Direttore dei Lavori Ing. Tommaso Cavezzi

Il Responsabile del procedimento Ing. Fabiola Ciotti



Enea Appalti S.r.l.