

Comune di Castel di Lama
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE_ STRALCIO 3

COMMITTENTE: Comune di Castel di Lama

IMPRESA:

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 5 pagine

IL DIRETTORE DEI LAVORI



[Handwritten signature]

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
LAVORI A MISURA								
1 NP IE 02 27/08/2019	Opere Edili per rimozione pali esistenti e smaltimento degli stessi. Lavoro a corpo da eseguirsi secondo la regola dell'arte e le indicazioni che saranno impartite dalla direzione ... ica, la chiusura del foro con cemento e ogni onere accessorio per la realizzazione dell' opera a perfetta regola d'arte. rimozione pali_via della Liberazione						3,00	
	SOMMANO cadauno						3,00	
2 NP 545656 26/12/2020	Opere Edili per lo sfilaggio dei pali esistenti e smaltimento degli stessi. Lavoro a corpo da eseguirsi secondo la regola dell'arte mediante autocarro con gru e secondo le indicaz ... imozione e ripristino delle betonelle e ogni onere accessorio per la realizzazione dell' opera a perfetta regola d'arte. sfilaggio pali_via XXV Aprile sfilaggio pali_via della Liberazione						10,00 12,00	
	SOMMANO cadauno						22,00	
3 NP IE 03 27/08/2019	Fornitura e posa in Opera plinto portapalo in calcestruzzo per pubblica illuminazione completo di foro di alloggio del palo, fori di passaggio linea elettrica, pozzetto di collegam ... del successivo ripristino delle betonelle o dell'asfalto. Il tutto fornito e posto in opera secondo la regola dell'arte. plinti di fondazione_piazzale cimitero						1,00	
	SOMMANO cadauno						1,00	
4 NP IE 07 26/06/2020	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... L. autorizzerà la corresponsione degli oneri: C.E.R. 17.09.04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione scavo_plinti di fondazione	1,00			1,500		1,50	
	SOMMANO t						1,50	
5 NP IE 05.a 27/08/2019	Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60, sezione base con diametro opportuno da incassare ... lligamento a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezza f.t. m 9,00 (Hi = 800) nuovi pali_via della Liberazione nuovo palo_piazzale cimitero						12,00 1,00	
	SOMMANO cad						13,00	
6 NP IE 05.b 04/09/2019	Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60, sezione base con diametro opportuno da incassare ... lligamento a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezza f.t. m 7,00 (Hi = 800) nuovi pali_via XXV Aprile						10,00	
	SOMMANO cadauno						10,00	
7 NP IE 05.d	Fornitura e posa in opera di sbraccio da applicare su palo tipo AEC MENSOLA "ML 1.1" a un braccio sporg. mm 1000 per palo conico							
A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
22/06/2020	d.60 - colore cod.05 RAL 7035 (mensoia) e cod.09 RAL 7038 (decoro) completo di opere di supporto e fissaggio. nuovi pali_via della Liberazione					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00		
8 15.08.025* .002 09/06/2020	Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato di spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommità del p ... punta pari a mm 250, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Doppio. testapalo doppio 180°_pali centrali via XXV Aprile testapalo doppio 90°_palo piazzale Cimitero					4,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00		
9 15.08.021* .002 27/08/2019	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione es ... 'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra. nuovi pali_via della Liberazione nuovi pali_via XXV Aprile nuovi pali_piazzale cimitero					12,00 10,00 1,00		
	SOMMANO cad					23,00		
10 15.08.021* .003 06/01/2021	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione es ... are l'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per ogni armatura in più sullo stesso palo. nuovi pali_piazzale cimitero (testapalo doppio a 90°)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
11 15.08.031* .001 27/08/2019	Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsettiera in materia plastica, da inserire all'interno del ... tura e posa in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munita di portello in lega di alluminio nuovi pali_via della Liberazione nuovi pali_via XXV Aprile nuovi pali_piazzale cimitero					12,00 10,00 1,00		
	SOMMANO cad					23,00		
12 02.01.003* .001 18/05/2020	Scavo a sezione obbligatoria con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. scavo_via della Liberazione - Piazzale Cimitero scavo_su terra_ aiuola Piazzale Cimitero scavo_su terra_traversa bar Roma		68,00 15,00 8,00	0,300 0,300 0,300	0,500 0,400 0,400	10,20 1,80 0,96		
	SOMMANO m³					12,96		
13 NP IE 07 26/06/2020	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... L. autorizzerà							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Castel di Lama
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	la corresponsione degli oneri: C.E.R 17.09.04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione scavo_via della Liberazione - Piazzale Cimitero		68,00	0,300	0,500	10,20		
	SOMMANO t					10,20		
14 15.05.011* .001 26/12/2020	Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canaliz ... sata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50 scavidotto_piazzale cimitero scavo_su terra_aiuola Piazzale Cimitero scavo_su terra_traversa bar Roma					68,00 15,00 8,00		
	SOMMANO m					91,00		
15 15.04.002* .020 26/12/2020	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x4 mm ² nuova linea elettrica_piazzale cimitero					68,00		
	SOMMANO m					68,00		
16 15.04.002* .021 30/12/2020	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm ² scavo_su terra_aiuola Piazzale Cimitero scavo_su terra_traversa bar Roma					15,00 8,00		
	SOMMANO m					23,00		
17 03.03.001* .004 29/12/2020	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa riempimento scavo					10,20		
	SOMMANO m ³					10,20		
18 15.04.002* .026 06/01/2021	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x2,5 mm ² nuova linea via XXV Aprile_da QE a palo					8,00		
	SOMMANO m					8,00		
19 NP IE 06 04/09/2019	Bypass centralina con riduttori di flusso. Bypass centralina con riduttori di flusso comprensivo del ricollegamento diretto del contatore al quadro elettrico e tutto quanto necessario per dare il lavoro finito Q viale Rimembranza 1 Q viale Rimembranza 2 Q via XXV Aprile					1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE					3,00		

COMMITTENTE: Comune di Castel di Lama
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord.
TARIFFA
DATA

20
15.04.0
.029
18/05/2

21
15.05.0
.001
19/05/2

22
NP55
04/06

23
NP 6
28/08

24
NP 2
28/08

25
NP
28/08

26
NP

CC
ET

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00		
20 15.04.002* .029 18/05/2020	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x1,5 mm ² predisposizione per tvcc_stacco linea su palo	3,00	4,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00		
21 15.05.010* .001 19/05/2020	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 100x100x50 predisposizione per tvcc					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
22 NP5512295 04/06/2020	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale LED. Fornitura e posa in opera di Armatura stradale previa rimozione del vecchio corpo illuminante. Armatura stradale marcata CE, int ... da 16 led flusso di sistema 4165 lumen potenza 25 W ottica stradale STR-1 4000°K classe II con autodimmer riduzione 30% tav 2E					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
23 NP 6552828 28/08/2019	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale LED. Fornitura e posa in opera di Armatura stradale previa rimozione del vecchio corpo illuminante. Armatura stradale marcata CE, int ... da 16 led flusso di sistema 5564 lumen potenza 35 W ottica stradale STR-1 4000°K classe II con autodimmer riduzione 30% tav 1E tav 2E					30,00 7,00		
	SOMMANO cadauno					37,00		
24 NP 2252353 28/08/2019	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale LED. Fornitura e posa in opera di Armatura stradale previa rimozione del vecchio corpo illuminante. Armatura stradale marcata CE, int ... 16 led flusso di sistema 6241 lumen potenza 40 W ottica stradale STR-1 4000°K classe II con autodimmer riduzione 30% tav 1E tav 2E					14,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					15,00		
25 NP 525552 28/08/2019	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale LED. Fornitura e posa in opera di Armatura stradale previa rimozione del vecchio corpo illuminante. Armatura stradale marcata CE, int ... 16 led flusso di sistema 7469 lumen potenza 50 W ottica stradale STR-1 4000°K classe II con autodimmer riduzione 30% tav 2E					31,00		
	SOMMANO cadauno					31,00		
26 NP	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale LED. Fornitura e posa in opera di Armatura stradale previa rimozione del vecchio corpo							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Castel di Lama
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI





