



## COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

**COPIA**

### **COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA**

**NUMERO DI REGISTRO GENERALE 117**

DETERMINAZIONE N. 56 DEL 26-02-19

---

---

**OGGETTO: Approvazione 2° SAL dei lavori di "Sopraelevazione dei blocchi di loculi B2-B3-B4 nell'ampliamento lato Sud-Ovest del Cimitero comunale": pagamento alla ditta CO.GE.V. srl**

---

---

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di febbraio

#### **IL RESPONSABILE**

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

## **Premesse:**

**-VISTA** la Delibera del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri della Giunta Comunale - n. 4 del 26/09/2017 - con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale e a firma dell'Arch. Giovanna Ficcadenti e dell'Ing. Tommaso Cavezzi, ed è stato autorizzato l'espletamento della gara di appalto per l'affidamento dei lavori di costruzione di una serie di nuovi loculi in sopraelevazione di quelli completati nell'anno 2014 (blocchi B2, B3, B4 e B5, tombe private I ed L);

**-VISTA** la Determinazione dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto, Area CUC-Lavori Pubblici, n. 64 RG del 16/03/2018, con la quale il Responsabile del Servizio ha stabilito di aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto - a seguito dell'espletamento della gara di appalto con criterio di aggiudicazione al massimo ribasso - alla ditta CO.GE.V. s.r.l. di Alba Adriatica - P. IVA 01671410676 - alle seguenti condizioni:

--Importo a base d'asta a ribasso € 200.796,36

--Ribasso offerto 28,612%

--Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.203,64

--Importo di aggiudicazione € 146.548,15 (compresi gli oneri per la sicurezza);

**-VISTA** la propria Determinazione n. 260 RG del 03/05/2018 con cui si è stabilito:

--di PRENDERE ATTO e CONFERMARE l'aggiudicazione definitiva alla ditta CO.GE.V. s.r.l. di Alba Adriatica (TE) dei "Lavori di sopraelevazione dei blocchi di loculi B2-B3-B4 nell'ampliamento lato Sud -Ovest del Cimitero Comunale" per l'importo netto di € 146.548,15 comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 3.203,64, Codice CIG 73717787A5, Codice CUP C75I6000120004, aggiudicazione già effettuata per propria competenza dalla Centrale di Committenza istituita presso la "Unione dei Comuni della Vallata del Tronto" con Determinazione n. 87 RG del 16/04/2018;

--di IMPEGNARE definitivamente la somma di € 218.930,00, sul capitolo n. 805 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, dando atto che l'opera è interamente finanziata con i proventi dell'assegnazione in concessione dei loculi;

**-VISTO** il verbale di consegna dei lavori in data 03 luglio 2018, protocollo n. 9712 di pari data, contratto repertorio num. 1016 del 12-12-2018;

**-VISTA** la richiesta presentata dalla ditta affidataria in merito all'erogazione dell'anticipazione contrattuale, come normato dall'art. 35, c. 18 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., c.d. "Codice dei Contratti, che prevede *"Sul valore stimato dell'appalto (da intendersi "il valore del contratto") viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20%..."* (omissis) ... *"L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa..."* e considerato che il 20% dell'importo totale dei lavori (€ 146.548,15 esclusa IVA) è pari a € 29.309,63;

**-VISTA** la propria Determinazione n. 515 RG del 02/08/2018 con cui si è stabilito:

--di PROCEDERE al pagamento alla ditta CO.Ge.V. s.r.l. di Alba Adriatica (TE) dell'anticipo contrattuale;

--di DARE ATTO che tale pagamento è stato subordinato:

--all'emissione in regime di scissione dei pagamenti di regolare fattura nei modi di legge;

--alla stipula -ai sensi della norma di legge qui sopra citata- di apposita *"polizza di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione"*, senza la maggiorazione prevista dalla norma stessa, in quanto i lavori son già iniziati e l'importo di quelli fin qui eseguiti compensa la maggiorazione prevista dalla norma stessa;

**-VISTA** la delibera di G.C. nr. 27 del 7/9/2018 con cui si è provveduto:

-ad APPROVARE la perizia di variante a firma dell'Ing. Tommaso Cavezzi per i "Lavori di sopraelevazione dei blocchi di loculi B2 - B3 - B4 nell'ampliamento lato Sud-Ovest del Cimitero Comunale", che non modifica l'importo contrattuale di complessivi € 146.548,15;

-ad APPROVARE altresì il verbale di concordamento del nuovo prezzo allegato alla perizia in questione, firmato per accettazione dalla ditta CO.GE.V affidataria dei lavori;

-di DARE ATTO che la spesa aggiuntiva di perizia è anch'essa iscritta al capitolo n. 805 delle uscite del bilancio di esercizio di questo Ente;

**-VISTA** la propria Determinazione n. 774 RG del 07/11/2018 con cui è stato stabilito:

-DI APPROVARE il primo stato d'avanzamento, redatto in misura provvisoria, dei lavori in oggetto, per un importo risultante nel certificato di pagamento nr. 1 di € 42.743,81 (al netto del ribasso d'asta offerto e delle detrazioni della ritenuta dello 0,5% per infortuni e del 36,68% dell'anticipo già corrisposto), oltre IVA al 10%;

-DI APPROVARE il certificato di pagamento nr. 1 di complessivi € 42.743,81 oltre IVA al 10% - totale € 47.018,19-;

-DI PAGARE alla ditta CO.GE.V. s.r.l. di Alba Adriatica (TE), previa emissione di regolare fattura elettronica in regime di scissione di pagamenti, l'importo netto di € 42.743,81 e di versare al pubblico Erario la somma di € 4.274,38 quale IVA al 10% applicata sull'imponibile;

**-CONSIDERATA** la Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 12/02/2019 con la quale è stato stabilito:

-di APPROVARE la seconda perizia di variante e suppletiva a firma dell'Arch. Giovanna Ficcadenti per i "Lavori di sopraelevazione dei blocchi di loculi B2 - B3 - B4 nell'ampliamento lato Sud-Ovest del Cimitero Comunale", riguardante la costruzione di nr. 60 nuovi loculi in

sopraelevazione dei blocchi loculi B4 e B5" (completamento della sopraelevazione, inizialmente limitata a una quota parte della sagoma del lastrico solare di copertura del piano inferiore);

-di APPROVARE altresì il verbale di concordamento nuovo prezzo e lo schema di atto di sottomissione per i lavori aggiuntivi, con cui la ditta CO.GE.V affidataria dell'appalto si impegnava ad eseguire i nuovi lavori per un importo netto di € 47.681,33 agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

-di DARE ATTO che l'ulteriore spesa aggiuntiva di € 31.070,00 era anch'essa da iscrivere al capitolo nr.805 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente garantito in entrata con i fondi provenienti dalle vendite delle concessioni dei nuovi loculi (60) previsti nella perizia in esame, per i quali erano stati riaperti i termini con la propria determinazione nr.447 di R.G. del 10/07/2018 e per l'incasso dei quali è stata predisposta apposita variazione di bilancio a cura dell'Ufficio di Ragioneria sul competente capitolo delle partite in entrata;

-**VISTO** ora il secondo Stato di Avanzamento con libretto delle misure, registro di contabilità e sommario relativi ai lavori eseguiti fino alla data del 26/02/2019 a firma dell'Ing. Tommaso Cavezzi, direttore dei lavori, dai quali si evince che i lavori fin qui eseguiti assommano a € 163.937,51 al netto del ribasso d'asta, compresi gli oneri per la sicurezza ed oltre IVA al 10%, da cui detratti gli oneri dell'anticipazione contrattuale (€ 29.309,63) , del primo SAL (€42.743,81) e le ritenute per gli infortuni (€ 799,11), risulta un importo netto del 2° certificato di pagamento di € 91.084,96 oltre IVA al 10%;

-**DATO** atto che nella contabilità dei lavori di cui al presente secondo SAL sono stati inseriti n. 2 nuovi prezzi applicati alle relative quantità dei lavori e che, ai sensi dell'art. 163 del DPR 5/10/2010 n. 207, ciò non comporta maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, ragione per cui esse verranno inserite nella perizia finale di assestamento preliminare alla redazione dello stato finale;

-**ACCERTATO** che sulla pratica in oggetto non sussistono - ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" - situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

-**ATTESTATO**, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di "Prevenzione della corruzione" e dell'Art. 9 in materia di "Trasparenza e tracciabilità";

**-RICORDATO** che, con decreto n. 7 del 29/01/2019, il sindaco Ing. Mauro Bochicchio ha attribuito alla dipendente Arch. Giovanna Ficcadenti il titolo di Responsabile dell'Area Tecnica e considerando che la stessa è al momento indisponibile alla copertura del ruolo assegnato;

**-VISTA** pertanto l'urgenza di procedere all'avanzamento della procedura in corso si ritiene opportuno attivare il potere sostitutivo del Segretario comunale Dott. Rinaldo Travaglini, ex art. 2 L. 7 agosto 1990 n. 241;

**-VISTO** il "Codice dei Contratti" approvato con il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

**-VISTO** il D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

### **DETERMINA**

**- CHE LE PREMESSE** sono parti integranti e sostanziali del presente atto;

**-DI APPROVARE** il secondo stato d'avanzamento dei lavori di *"Sopraelevazione dei blocchi di loculi B2-B3-B4 nell'ampliamento lato Sud-Ovest del Cimitero comunale"* per un importo risultante nel certificato di pagamento nr. 2 del 26/02/2019 di € 91.084,96 (al netto del ribasso d'asta offerto e delle detrazioni dello 0,5% per infortuni, oltre che del 63,32% dell'anticipo già corrisposto), oltre IVA al 10%;

**-DI APPROVARE** pertanto il certificato di pagamento nr. 2 di complessivi € 91.084,96 oltre IVA al 10% - totale € 100.193,46-;

**-DI PAGARE** alla ditta CO.GE.V. s.r.l. di Alba Adriatica (TE), previa emissione di regolare fattura in regime di scissione di pagamenti, l'importo netto di € 91.084,96 e di versare al pubblico Erario la somma di € 9.108,50 quale IVA al 10%;

**-DI DARE ATTO** che la spesa è stata iscritta al capitolo n. 805 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente.

**CIG. 73717787A5, CUP C75I6000120004**

Il Responsabile dell'Area  
F.to GIOVANNA FICCADENTI

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 08-03-2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 11-03-2019 al 26-03-2019.

Li 11-03-2019

Il Responsabile Area Amministrativa  
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area  
GIOVANNA FICCADENTI