

Comune di Castel di Lama
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico della Scuola di Via Garibaldi -
Sistema di ricambio aria con recupero di calore

COMMITTENTE: Comune di Castel di Lama

IMPRESA: IPI Idrotermica Picena Impianti srl

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 4 pagine





IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Fabrizia Eder

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 27.10.001* .006 15/03/2021	Recuperatore di calore del tipo autonomo ad installazione orizzontale, per ridurre la dispersione energetica negli impianti ove è prevista l'introduzione dell'aria esterna di rinnovo ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Portata d'aria 3000 m³/h	SOMMANO cad	1	2	1,00	3'903,02	3'903,02	
2 27.10.002* 15/03/2021	Selettore di velocità.	SOMMANO cad	1	2	2,00	34,49	68,98	
3 27.10.004* .001 15/03/2021	Resistenza elettrica di post-riscaldamento Fino a 2 KW.	SOMMANO cad	1	2	1,00	593,04	593,04	
4 27.10.003* .002 15/03/2021	Pannello di controllo unità Con resistenza elettrica.	SOMMANO cad	1	2	1,00	71,15	71,15	
5 13.24.004* .010 15/03/2021	Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti spirodali in acciaio zincato. Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spirodali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). Diametro = mm 450 S = 0,8.	SOMMANO m	1	2	30,00	81,31	2'439,30	
6 13.16.044* .007 15/03/2021	Isolante termico in polietilene espanso per rivestimento interno o esterno di canalizzazioni di distribuzione aria. Isolante termico in polietilene espanso a cellule chiuse, conduc ... dicato per il rivestimento interno ed esterno di canali per l'aria calda e fredda. Spessore mm 20 applicato all'esterno.	SOMMANO m²	1	2	14,50	57,28	830,56	
7 13.24.004* .008 15/03/2021	Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti spirodali in acciaio zincato. Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spirodali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). Diametro = mm 350 S = 0,6.	SOMMANO m	1	2	5,00	55,17	275,85	
8 13.24.004* .006 15/03/2021	Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti spirodali in acciaio zincato. Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spirodali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). Diametro = mm 250 S = 0,6.	SOMMANO m	1	2	40,00	37,39	1'495,60	
9 13.24.004* .005 15/03/2021	Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti spirodali in acciaio zincato. Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spirodali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). Diametro = mm 200 S = 0,6.	SOMMANO m	1	3	30,00	31,47	944,10	
10 13.24.004* .004 15/03/2021	Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti spirodali in acciaio zincato. Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spirodali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). Diametro = mm 150 S = 0,6.	SOMMANO m	1	3	35,00	28,26	989,10	
11 13.24.004* .003 15/03/2021	Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti spirodali in acciaio zincato. Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spirodali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). Diametro = mm 125 S = 0,6.	SOMMANO m	1	3	30,00	22,43	672,90	
12 13.24.004* .002 15/03/2021	Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti spirodali in acciaio zincato. Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spirodali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). Diametro = mm 100 S = 0,6.							
	A R I P O R T A R E						12'283,60	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						12'283,60	
	SOMMANO m	1	3	30,00		18,74	562,20	
13 13.15.013* .002 15/03/2021	Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di acciaio nero o zincato. Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportune ... vi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed il fissaggio. Staffaggi in acciaio zincato.							
	SOMMANO kg	1	3	100,00		8,17	817,00	
14 13.24.007* .001 15/03/2021	Verniciatura con colore RAL, a scelta del committente, di superfici, canali, tubazioni, griglie, ecc. Verniciatura con vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente di ... uando si tratta di bocchette e griglie si considera la superficie lorda frontale. Superfici e canali distribuzione aria.							
	SOMMANO m ²	1	3	92,33		40,45	3'734,75	
15 13.24.008* .001 15/03/2021	Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili. Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata p ... lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Fino a 2,5 dm ² (200 x 100).							
	SOMMANO dm ²	1	4	37,50		16,16	606,00	
16 13.24.008* .003 15/03/2021	Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili. Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata p ... orda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dm ² (400 x 200).							
	SOMMANO dm ²	1	4	96,25		6,77	651,61	
17 15.06.006* .001 15/03/2021	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di inte ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6A a 32A con Id: 0.03A.							
	SOMMANO cad	1	4	2,00		123,05	246,10	
18 15.04.002* .021 15/03/2021	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm ²							
	SOMMANO m	1	4	60,00		5,45	327,00	
19 13.21.001* 15/03/2021	Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito sottotraccia. Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito sottotraccia, per alim ... d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni collegamento.							
	SOMMANO cad	1	4	2,00		189,41	378,82	
20 13.21.002* 15/03/2021	Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in pvc. Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito in v ... d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni collegamento.							
	SOMMANO cad	1	4	2,00		134,18	268,36	
21 13.31.001* .001 15/03/2021	Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a metro cubo. Traccia su muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni termoidro-sanitarie e per la posa di canaliz ... su murature leggere ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra. Tracce su muri e solai leggeri (forati).							
	SOMMANO m ³	1	4	0,50		1'967,44	983,72	
22 13.31.001*	Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a metro cubo. Traccia su muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-							
	A RIPORTARE						20'859,16	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						20'859,16	
.002 15/03/2021	idro-sanitarie e per la posa di canaliz ... rature leggere ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra. Tracce su muri e solai pieni (cls. o pietra). SOMMANO m³	1	5	0,50		3'192,79	1'596,40	
23 04.10.003 15/03/2021	RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu ... l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m²	1	5	30,00		34,92	1'047,60	
24 12.01.002.00 1 15/03/2021	Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ... cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile. SOMMANO m²	1	5	150,00		3,57	535,50	
25 10.01.001.00 2 15/03/2021	Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano ... orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili. SOMMANO kg	1	5	100,00		6,50	650,00	
26 11.02.011.00 2 15/03/2021	Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere. SOMMANO kg	1	5	100,00		0,73	73,00	
27 NP.E001 15/03/2021	Modifica infisso esistente con la rimozione del vetro, gli accessori per il passaggio dei canali dell'aria, il pannello isolante chi tamponatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. Per infissi fino a un mq. SOMMANO cadauno	1	5	2,00		490,00	980,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						25'741,66	
	TOTALE euro						25'741,66	
	Castel di Lama, 15/03/2021 I.P.I. IDROTHERMICA PIGNA VIA ZUCCAGGIO 44 CENTOBUCHI (AP) Il Direttore dei Lavori							
								
	In data 15/03/2021 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 per un importo di euro							28'554,18
	Il Direttore dei Lavori 							
	A RIPIORTARE						25'741,66	28'554,18