

Comune di CASTEL DI LAMA
Provincia di AP

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITÀ

LAVORI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RAFFORZAMENTO SISMICO DEI PORTICI ESTERNI DELLA SCUOLA SECONDARIA "E. MATTEI"

COMMITTENTE Comune di Castel di Lama
IMPRESA G QUATTRO IMMOBILIARE SRL

CONTRATTO

N° Repertorio 1538341 **del** 16/10/2020
Registrato il 16/12/2020
Presso Determinazione Comunale n 409
al n° 932
Mod.
Volume
Foglio

Data 11/06/2021

IL TECNICO



ORDINE DEGLI INGEGNERI
Dot. Ing. ETTORE CRESCENZI
N. 1053 dell'Albo Prof. Ie
DELLA PROV. DI ASCOLI PICENO

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		Unitario	TOTALE
1 02.04.006*	Lavori a Misura Rimozione di tubi in metallo e PVC per condotte. Rimozione di tubi in metallo e PVC, di qualsiasi diametro, per condotte di qualsiasi tipo ... le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto al SOMMANO al S.A.L. n. 1 %	1	1	132,00		€ 465,96
				132,00	€ 3,53	€ 465,96
2 02.04.011*	Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature...a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a SOMMANO al S.A.L. n. 1 %	1	2	40,00		€ 88,00
				40,00	€ 2,20	€ 88,00
3 02.05.004*.02	Montaggio di ponteggi in castelli prefabbricati. Montaggio di ponteggi in castelli prefabbricati, co ... tte etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,0 m dal piano di campagna SOMMANO al S.A.L. n. 1 %	1	3	194,00		€ 2.578,26
				194,00	€ 13,29	€ 2.578,26
4 04.04.001*	PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZ ... E' compreso: l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO al S.A.L. n. 1 %	1	4	11,47		€ 151,52
				11,47	€ 13,21	€ 151,52
5 04.04.014*.01	RIPRISTINO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON MALTA DI TIPO R4, TIXOTROPICA, FIBRORINFORZATA CON FIBRE ... zione della malta di ricostruzione, l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere. Per travi e pilastri per uno spessore di 3 cm. SOMMANO al S.A.L. n. 1 %	1	5	25,47		€ 2.910,71
				25,47	€ 114,28	€ 2.910,71
6 04.04.017*	INCAMICIATURA IN ACCIAIO DI STRUTTURE IN C.A. Rinforzo strutturale tramite incamiciatura in acciaio mediante incollaggio... posa e fissaggio delle lastre, protezione finale delle lastre con vernice anticorrosiva. SOMMANO al S.A.L. n. 1 %	1	6	16,23		€ 8.358,61
				16,23	€ 515,01	€ 8.358,61
7 04.08.012*.04	RINFORZO ANTI-SFONDELLAMENTO. Messa in sicurezza dal fenomeno di "sfondellamento" di solai in later ... se massimo 100 cm. Per ambienti non aggressivi con rete a maglia principale 99x99 mm, maglia secondaria 99x33mm, e connettori in acciaio galvanizzato. SOMMANO al S.A.L. n. 1 %	1	7	345,82		€ 12.169,41
				345,82	€ 35,19	€ 12.169,41
8 05.03.004*.02	Manto di copertura e tamponatura in lamiera grecata zincata. Lamiera di acciaio grecata zincata per ... il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore da 7/10 a 12/10 mm. SOMMANO al S.A.L. n. 1 %	1	8	2183,39		€ 20.065,35
				2183,39	€ 9,19	€ 20.065,35
9 06.01.004*.01	INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'ESTERNO. Intonaco grezzo, rustico o frattazzato eseguito all'esterno de ... era finita con esclusione del ponteggio che verrà compensato a parte. Per un spessore di cm. 2,0. Con malta di cemento dosata a q.li 3,0/m³ di sabbia. SOMMANO al S.A.L. n. 1 %	1	9	362,05		€ 8.924,53
				362,05	€ 24,65	€ 8.924,53

ORDINE DEGLI INGEGNERI
Dot. Ing. ETTORE CRESCENZI
Via ... Prof. In ...
DELLA PROV. DI ASCOLI PICENO

IL DIRETTORE DEI LAVORI
[Firma]

Committente: Comune di Castel di Lama

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		Unitario	TOTALE
10 08.01.001*.0 01	Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, forniti e p... via spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 8x8 o diametro mm 80, spessore mm 6/10. SOMMANO al S.A.L. n. 1 %	1	10	45,00		€ 637,65
				45,00	€ 14,17	€ 637,65
11 08.01.002*.0 03	Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di ferro zincat... nca e colore, previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50. SOMMANO al S.A.L. n. 1 %	1	11	74,15		€ 2.016,88
				74,15	€ 27,20	€ 2.016,88
12 08.01.003.00 2	Terminale di pluviale. Terminale di pluviale in profilato in ferro tubolare a sezione quadrata o cir... a e colore, previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100. SOMMANO al S.A.L. n. 1 %	1	12	13,50		€ 402,71
				13,50	€ 29,83	€ 402,71
13 08.01.009*.0 01	Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una... ce ad olio bianca e colore previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore 6/10 mm. SOMMANO al S.A.L. n. 1 %	1	13	81,55		€ 5.387,19
				81,55	€ 66,06	€ 5.387,19
14 11.01.001.00 1	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pi... to altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio Fe 360 B. SOMMANO al S.A.L. n. 1 %	1	14	2760,33		€ 8.584,63
				2760,33	€ 3,11	€ 8.584,63
15 11.02.011.00 2	Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immer... mperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere. SOMMANO al S.A.L. n. 1 %	1	15	2760,33		€ 2.015,04
				2760,33	€ 0,73	€ 2.015,04
16 12.01.005.00 2	Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quar... etti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo. SOMMANO al S.A.L. n. 1 %	1	16	480,42		€ 4.122,00
				480,42	€ 8,58	€ 4.122,00
17 15.04.001*.0 15	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti... oltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mm² SOMMANO al S.A.L. n. 1 %	1	17	66,00		€ 149,82
				66,00	€ 2,27	€ 149,82
18 15.04.014*.0 01	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali televisivi, cavo co... rella o graffettata; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cavo UTP categoria 5e, guaina LSZH SOMMANO al S.A.L. n. 1 %	1	18	38,50		€ 80,47
				38,50	€ 2,09	€ 80,47

ORDINE DEGLI INGEGNERI
Dott. Ing. ETTORRE CRESPI
Via... 1059 di Albino Piacenza


Committente: Comune di Castel di Lama

DELLA PROV. DI ASCOLI PIEM... IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Handwritten signature]


Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		Unitario	TOTALE
19 15.05.010*. 01	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con p ... in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 100x100x50	1	19	4,00		€ 35,72
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 %			4,00	€ 8,93	€ 35,72
20 15.08.001*. 01	Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo fornita dall'Amministrazione. Posa in opera di plafoni ... ccio ed il collegamento elettrico al punto luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posta ad una altezza fino a m 3,50.	1	20	11,00		€ 209,77
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 %			11,00	€ 19,07	€ 209,77
	Parziale LAVORI A MISURA euro					€ 79.354,23

ORDINE DEGLI INGEGNERI
 Dott. Ing. ETTORE CRESCENZI
 N. 1053 dell'Albo Prof.le
 DELLA PROV. DI ASSOLI PIEMONTE



Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		Unitario	TOTALE
	<p>Totale a Misura :</p> <p>Totale lordo lavori SAL N° 1 €</p> <p>Sicurezza speciale :</p> <p>Oneri di sicurezza ordinaria :</p> <p>Totale SAL N° 1 finale al netto della sicurezza :</p> <p>Per ribasso del 4,0000 % :</p> <p>Totale netto SAL N° 1 finale compreso degli oneri della sicurezza :</p> <p>Chiuso il SAL numero 1 finale a tutto il 11/06/2021.</p> <p>Castel di Lama, li 11/06/2021</p> <p>L'IMPRESA</p> <p> AMMINISTRATORE UNICO QUATTROIMMOBILIARE S.R.L.</p>					<p>€ 79.354,23</p> <p>€ 79.354,23</p> <p>€ 2.578,26</p> <p>€ 1.658,09</p> <p>€ 75.117,88</p> <p>€ 3.004,72</p> <p>€ 76.349,51</p>

ORDINE DEGLI INGEGNERI
 Dott. Ing. ETTORE CRESCENZI
 N. 1953 dell'Albo Prof.le
 DELLA PROV. DI AREZZO - PISENO


 IL DIRETTORE DEI LAVORI