



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.340 del Reg. Data 10-09-2018	Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETONICHE, MIGLIORAMENTO CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE ED IMPUNTISTICHE DELL'EDIFICIO CHE ACCOGLIE LA SCUOLA SECONDARIA DI I grado "" E. Monti" CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI. CUP. N. F53G1600001 c.i.g. N. 7087896CCD
---	--

L'anno duemiladiciotto addì dieci del mese di settembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 25/02/2016 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 550.000,00 di cui € 390.000,00 per lavori ed € 160.000,00 per somme a disposizione;
- con propria determinazione n.344 del 07/11/2016 veniva attribuita alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività selettive nella procedura di affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicare mediante procedura aperta ai sensi degli artt.59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- con la determinazione del Dirigente del Settore Organi Ist. Affari Gen Contratti della Provincia di Fermo n.49 (RG 82) del 09/02/2017, assunta al protocollo dell'Ente al n.1284 del 15/02/2017, con la quale:
 1. si approvavano i verbali del 07-13-14 del 29/12/2016, avente il seguente oggetto: "Selezione dell'affidamento dei lavori di "Completamento, efficientamento energetico edificio scuola secondaria di primo grado denominata "don Enrico Monti" - CUP: F53G16000010001- CIG: 7087896CCD del Comune di Maltignano;
 2. si aggiudicava all'Impresa SAGGESE SPA con sede a Nocera Inferiore (SA) in via G.P. D'Aragona n.12 - C.F. e P.I 03650400652, l'appalto dei lavori in oggetto per un importo netto dei lavori pari ad € 264.064,75, giusta ribasso percentuale del 30,197% sull'importo dei lavori posto a base di gara (€ 378.300,00), offerto dallo stesso aggiudicatario in sede di procedura selettiva, oltre oneri di sicurezza per € 11.700,00, non soggetti a ribasso e pertanto per un importo contrattuale di € 275.764,75 oltre IVA;
- con determinazione n. 196 del 19/06/2017 si è preso atto dell'avvenuta aggiudicazione sopra riportata da parte della S.U.A. ed è stata impegnata la somma di € 275.764,75 per lavori ed € 27.576,48 per IVA 10%, imputando la spesa al cap.2640 - imp.313.01;
- in data 11 settembre 2017 Rep. 259 è stato sottoscritto dalle parti il contratto dei lavori in oggetto indicato;
- in data 11 Settembre 2017 è stata effettuata la consegna dei lavori;

RICHIAMATE

- la determinazione n.36 del 03/05/2018 (n.166 RG) con la quale è stata liquidata l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.35 c.18 del D.lgs.50/2016
- La delibera di Giunta Comunale n.63 del 24/05/2018 con la quale è stata approvata la perizia di variante n.1 con incremento dell'importo contrattuale dell'8,29% pari ad €.298.636,51
- La determinazione n 61 del 13/07/2018 (n.274 RG) con la quale è stato approvato il 1° stato di avanzamento dei lavori

RICHIAMATO l'art.15 del CSA nel quale si stabilisce che : *“l'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che se riconosciute giustificate , sono concesse dalla direzione lavori purchè le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto”*.

DATO ATTO :

- Che la ditta appaltatrice con nota acquisita al prot.7352 del 22/08/2018 ha chiesto la concessione di una proroga di giorni 90 (novanta) sul tempo utile per l'ultimazione dei lavori per le motivazioni in essa riportate;
- Che il Direttore dei lavori con nota prot.7821 del 10/09/2018 ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga di giorni 90 (novanta) sul tempo utile per l'ultimazione dei lavori;

RICHIAMATO il c.5 del medesimo articolo che prevede che la richiesta di proroga redatta con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmata dall'appaltatore , deve pervenire al responsabile del procedimento che entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione provvede alla controfirma e successiva restituzione;

RITENUTE valide le giustificazioni addotte dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo quanto previsto all'art. 18 del CSA, nella nota prot. 7821/2018 relativa alla concessione della proroga

DATO ATTO che:

- La proroga viene concessa alle stesse condizioni alle quali il contratto era stato stipulato
- Il nuovo termine per la conclusione dei lavori è fissato al 09/12/2018

VISTO perciò che nulla osta all'approvazione di quanto sopra;

VISTI:

- il decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i.;
- il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente;
- gli artt.107 – 183 e 192 del TUEL approvato con D.Lvo 267

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI CONCEDERE la proroga per l'ultimazione dei lavori di “Completamento, efficientamento energetico edificio scuola secondaria di primo grado denominata “don Enrico Monti” di gg. 90 (novanta) naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine contrattuale;

DI DARE ATTO che alla luce della suddetta proroga il nuovo termine per la conclusione dei lavori è fissato al 09/12/2018

DI DARE ATTO che la concessione della proroga non altera le condizioni fissate nel contratto Rep.259/2017

DI DARE ATTO che l'adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa

La presente determina, immediatamente eseguibile, sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, 9° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 ed ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Alfiero Spurio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Antonella Stuzzica

N. 663 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 15-09-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio