



**COMUNE DI MALTIGNANO**  
**Provincia di Ascoli Piceno**  
**Cod. Istat 044027**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**AREA TECNICA**

<b>N.290 del Reg.</b> <b>Data 06-07-2021</b>	<b>Oggetto: Lavori di completamento, efficientemente energetico, abbattimento barriere architettoniche, miglioramento condizioni igienico sanitarie ed impiantistiche dell'edificio che accoglie la scuola secondaria di I grado " Don E. Monti" liquidazione stato finale ditta SAGGESE S.P.A. CUP. N. F53G16000010001 C.I.G. n. 7087896CCD</b>
---	--

L'anno duemilaventuno addì sei del mese di luglio, nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 25/02/2016 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 550.000,00 di cui € 390.000,00 per lavori ed € 160.000,00 per somme a disposizione;
- con determinazione dirigenziale n.344 del 07/11/2016 veniva attribuita alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività selettive nella procedura di affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicare mediante procedura aperta ai sensi degli artt.59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- con la determinazione del Dirigente del Settore Organi Ist. Affari Gen Contratti della Provincia di Fermo n.49 (RG 82) del 09/02/2017, assunta al protocollo dell'Ente al n.1284 del 15/02/2017, con la quale si aggiudicava all'Impresa SAGGESE SPA con sede a Nocera Inferiore (SA) in via G.P. D'Aragona n.12 – C.F. e P.I 03650400652, l'appalto dei lavori in oggetto per un importo netto dei lavori pari ad € 264.064,75, giusta ribasso percentuale del 30,197% sull'importo dei lavori posto a base di gara (€ 378.300,00), offerto dallo stesso aggiudicatario in sede di procedura selettiva, oltre oneri di sicurezza per € 11.700,00, non soggetti a ribasso e pertanto per un importo contrattuale di € 275.764,75 oltre IVA;
- con determinazione dirigenziale n. 196 del 19/06/2017 si è preso atto dell'avvenuta aggiudicazione sopra riportata da parte della S.U.A. ed è stata impegnata la somma di € 275.764,75 per lavori ed € 27.576,48 per IVA 10%, imputando la spesa al cap.2640 - imp.313.01;
- con determinazione n. 217 del 30/06/2017 si dava incarico all'Architetto Marco Amabili l'incarico della direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione impegnando un importo di €. 44.151,49 compresi IVA e CNPAIA al cap. 2640 impegno 313 sub 2 ;
- in data 11 settembre 2017 Rep. 259 è stato sottoscritto dalle parti il contratto dei lavori in oggetto indicato ed è stata effettuata la consegna dei lavori;
- che con verbale in data 11 settembre 2017 sono stati consegnati i lavori;

- che con determinazione n. 13 del 13/01/2018 è stato autorizzato il subappalto alla Impresa MFR di Rescigno Michela & C.S.A.S. con sede a Castel S. Giorgio (SA) per un importo totale di €. 66.308,07 oltre IVA ;
- che con determinazione n. 218 del 18/06/2020 è stata incaricata la Società di Ingegneria Mall Engineering s.r.l. all'esecuzione dell'attestato di prestazione energetica, e verifica di riverbero della palestra, per un importo complessivo di €. 3552,64;
- che con determinazione n. 316 del 09/09/2020 è stato dato incarico al perito agrario Ciabattoni Pietro la predisposizione del tipo mappale dell'edificio scolastico per un importo di €. 1268,80 compreso iva;
- che con determinazione n. 369 del 07/10/2020 è stato dato incarico all'Ing. Roberto Cornacchia la predisposizione dell'accatastamento dell'edificio scolastico per un importo di €. 1268,00 iva compresa;

### **RICHIAMATE**

- La Delibera di Giunta Comunale n.63 del 24/05/2018 con la quale è stata approvata la perizia di variante n.1 con un incremento dell'importo contrattuale dell'8,29% pari ad €.22.871,76
- La Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.340 del 10/09/2018 con la quale è stata approvata la proroga del termine contrattuale di 90 gg;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 28/03/2019 con cui è stata approvata la perizia di variante n. 2 e approvato l'atto di sottomissione con una proroga del termine contrattuale di 30 giorni;
- La Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.521 del 30/12/2019 con la quale è stata approvata la perizia di assetto finale e assunzione impegno di spesa per spese tecniche per perizia di variante;

### **RILEVATO**

- che con determinazione n. 166 del 03/05/2020 è stata corrisposta alla ditta Saggese S.P.A. la l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale pari ad €. 55.152,95+iva 10% per un totale di €. 60.668,25;
- che con determinazione n. 274 del 13/07/2018 e n 425 del 06/11/2018 si è provveduti all'approvazione del I SAL ed la relativa Liquidazione per un importo di €. 118.339,82+iva 10% per un totale di €. 130.173,80;
- che con determinazione n. 379 del 02/10/2018 e n 90 del 01/04/2019 si è provveduti all'approvazione del II SAL ed la relativa Liquidazione per un importo di €. 69.269,84+iva 10% per un importo totale di €. +iva 10% 76.196,82;
- che con determinazione n. 398 del 24/10/2019 e n. 131 del 20/04/2020 si è provveduti all'approvazione del III SAL ed la relativa Liquidazione per un importo di €. 65.676,92+iva 10% per un importo totale di €. +iva 10% 72.244,61;

**RILAVATO INOLTRE** che con determinazione n. 189 del 04/06/2020 e n. 391 del 26/10/2020 alla liquidazione dell'acconto delle spese tecniche all'Architetto Marco Amabile per un importo di €. 27.000,00+\$% + 22% per un totale di €. 34.257,60;

**RILEVATO** che con suddetta determinazione N. 521 DEL 30/12/2019 è stato approvato il seguente quadro economico validato dalla Regione Marche in data 02/10/2020:

A1) **IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA:** €. 442.710,87

A2) IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 30,197% €. 313.036,03

**B) –SOMME A DISP. DELL'AMM.NE**

- spese tecniche €. 53.000,00

di cui

- Direzione lavori, sicurezza, contabilità e varianti  
Con riduzione del 1% €. 44.687,24
- Redazione APE e prove officina €. 2.800,00
- Rilievi geometrici dell'edificio €. 3.800,00
- Redazione DOCFA compreso spese di trasmissione A. Del T. €. 1.712,76
  - contributo integrativo 4% €. 2.120,00
  - compenso spettante al RUP €. 3.541,69
  - I.V.A. 10% sui lavori €. 31.303,60
  - I.V.A. 22% su spese tecniche €. 12.126,40
  - economie di progetto iva compresa €. 9.213,51

Sommano €. 111.305,20 €. 111.305,20

Totale importo assestamento finale €. 424,341,23

TOTALE IMPORTO PROGETTO ORIGINARIO €. 550.00,000

Importo ribasso d'asta ed economie iva compresa (€. 125.658,77+9.213,51) €. -134.872,28

Totale importo originario €. 415.127,72

**DATO ATTO CHE:**

- in data 17/06/2017 sono stati ultimati i lavori come certificato dal Direttore lavori;
- con nota prot. 8525 del 02/10/2020 è stato pubblicato all'albo pretorio "avviso ai creditori" ai sensi dell'art. 218 del DPR 207/2010 e nei termini stabiliti nell'avviso non sono pervenute istanze;

**CONSIDERATO** che la direzione lavori è stata effettuata dall'Architetto Marco Amabili

**DATO ATTO** che in data 08/09/2020 prot. 7546 e in data 14/09/2020 prot. 7797, rettificato in data 14/01/2021 prot. 366 l'architetto Marco Amabili ha trasmesso tutta la documentazione contabile, la Relazione Sul Conto Finale lo Stato Finale Dei Lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione ( che per la tipologia dei lavori, sostituisce il collaudo amministrativo) da cui risulta che:

- I lavori, in considerazione delle sospensioni e ripresa lavori, e delle proroghe concesse, sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili;
- l'importo finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta ad €. 313.036,03+iva 10%
- che alcune finiture non sono perfettamente eseguite a regola d'arte, ed inoltre risulta necessario eseguire alcune opere edili di piccola entità per rendere funzionali le stese quantificando l'importo dei suddetti in €. 1.100,00 che si detraggono dalla somma che resta a credito dell'impresa, in quanto la stessa non intende seguire tali opere per motivi organizzativi;
- l'impresa ha firmato la contabilità senza riserva;
- che considerato l'importo già relativo all'anticipazione, al SAL n. 1, al SAL n. 2 e al SAL n. 3, all'importo di €. 1.100,00 detratto per quanto sopra specificato resta un credito dell'impresa relativo allo stato finale di €. 3.496,50 oltre iva 10% così risulta dal certificato di regolare esecuzione e comprensivo dello svincolo delle ritenute di legge;

**RILEVATO** che con determinazione n. 404 del 06/11/2020 e n. 39 del 05/02/2021 è stato approvato lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione suddetto, riservando di procedere alla liquidazione delle somme dovute con successivo atto dietro prestazione di regolare fattura;

**VISTO** la fattura n. 3/ PA del 30/01/2021 dell'importo di €. 3.846,15 rimessa dalla ditta SAGGESE S.P.A. per la liquidazione del saldo di ogni avere dei lavori in oggetto riportati;

**VISTO** il DURC prot. INPS\_26531129 con validità fino al 11/10/2021 dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta SAGGESE S.P.A. .;

**RITENUTO** di dover approvare lo stato finale, unitamente a tutta la documentazione contabile, nonché la Relazione al conto finale e il certificato di regolare esecuzione, dando atto che il certificato di regolare esecuzione si intende quale provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile. Il Certificato di Regolare esecuzione assumerà carattere definitivo trascorsi due anni a decorrere dalla data di approvazione del presente atto che lo approva (somma garantita con polizza n. 1001700064 della Elba Assicurazioni S.P.A.);

**VISTO** inoltre che, per gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni sono stati portati a termine i seguenti adempimenti:

- Acquisite le coordinate bancarie del conto corrente, giusta la nota agli atti di questo ufficio, rimessa dalla ditta SAGGESE S.P.A. con nota prot. 3375 del 21/04/2020 .
- Assegnato il codice CUP. N. F53G16000010001;
- Assegnato il codice identificativo di gara ( C.I.G. n. 7087896CCD);

**DATO ATTO** che il progetto risulta inserito nel Piano Triennale dell'Edilizia scolastica annualità 2016 e finanziato mediante Mutui Bei come riportato DM Miur n.968 del 07/12/2016

**VISTI:**

- il decreto Legislativo n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente;
- Gli Art. 107-183 e 192 del TUEL approvato con D.lvo 267/2000;

**VISTO** di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

**RILEVATA** l'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53 del D. lgs. 165/2001

**VISTA** la propria competenza a disporre in materia giusta l'attribuzione della Responsabilità del Servizio ;

## **DETERMINA**

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- **DI PRENDERE** atto che con determinazione n. 404 del 06/11/2020 e n. 39 del 05/02/2021 è stato approvato lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto;
- **DI LIQUIDARE** la somma di €. 3.846,15 a favore della ditta SAGGESE s.p.a. con sede a Nocera Inferiore (SA) ( P Iva 03650400652) a saldo della fattura n. 3/PA DEL 30/01/2021 inerente il saldo di ogni avere per i lavori in oggetto;

- **DI DARE ATTO** che la somma complessiva necessaria per la copertura finanziaria dell'intervento trova imputazione al cap. 2640, impegno n. 313 sub 6 (Contratto rep. 259 del 11/09/2017).
- **DI DARE ATTO** che i lavori in oggetto inseriti nel Piano Triennale dell'Edilizia Scolastica 2015/2017 sono finanziati con DM Miur n.968 del 07/12/2016 e pertanto la somma liquidata sarà ristorata previa richiesta agli uffici Regionali Competenti .
- **DI DARE ATTO**, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:
  - la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo favorevole di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati
  - NON comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa è immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Geom. Spurio Alfiero)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Arch. Stuzzica Antonella )

# LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la spesa liquidata con il documento che precede è stata precedentemente autorizzata con contratto rep. 259 del 11/09/2017 cap. 2640 impegno n.313 sub 6;

Accertato che suddette spese liquidate rientrano nei limiti dell'impegno

### AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di **Euro 3.846,15** a favore della ditta SAGGESE S.P.A. con sede a Nocera Inferiore (SA) p.Iva 03650400652 sul cap. 2640 a saldo dell fattura n. 3/PA del 30/01/2021 con mandato presso le coordinate bancarie indicate nell'allegata dichiarazione rimessa dalla ditta. CUP. N. F53G16000010001 C.I.G. n. 7087896CCD Impegno 313sub.6

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rag. Simona Simoni )**

Emesso mandato n. 666 del 08/07/2021

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rag. Simona Simoni )**

**N. 532 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 10-07-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
dott.ssa D'Emidio Paola