



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

| | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.260 del Reg. Data 22-06-2021 | Oggetto: L.145/2018 art.1 c.107 - lavori di messa in sicurezza scuola E.Monti mediante realizzazione scala antincendio- Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione - Liquidazione saldo |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno duemilaventuno addi ventidue del mese di giugno, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 18/04/2019 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 34.612,80 di cui € 22.865,15 per lavori ed € 11.747,65 per somme a disposizione;
- con la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 48 (RG 153) del 08/05/2019 e successiva rettifica n.52 (RG 161) del 10/05/2019, venivano affidati i lavori Ditta Lavori Edili Castelletti Luigi P.Iva 00001900448 con sede ad Ascoli Piceno Frazione Mozzano n.5/B, l'appalto dei lavori in oggetto per un importo dei lavori pari ad € 22.865,15, offerto dallo stesso aggiudicatario in sede di affidamento, inclusi oneri di sicurezza per € 436,40,
- in data 08/05/2019 con nota prot. 3796 è stato comunicato alla ditta Castelletti Luigi l'affidamento dei lavori in oggetto;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.106 del 28.12.2019 con la quale è stata approvata la perizia di variante dei lavori in oggetto integrando di € 6740,91 l'importo netto dei lavori rispetto ai lavori di contratto con un incremento complessivo del 29,77% secondo il seguente quadro economico:

| A) Importo delle lavorazioni (compreso oneri per la sicurezza) | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Importo lavori comprensivo di oneri per la sicurezza | € 29 672,75 | € 22 865,15 |
| Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | €574,50 | |
| Importo lavori soggetto a ribasso | € 29 098,25 | |
| A detrarre ribasso del 1% | € 290,98 | |
| Restano | € 28 807,27 | |
| Importo lavori al netto del ribasso e comprensivo della sicurezza | | € 29 381,77 |
| B) Somme a disposizione della stazione appaltante | PARZIALI | TOTALI |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| IVA 10% su lavori | € 2 938,18 | |
| SPESE TECNICHE | | € 5 999,00 |
| per progettazione definitiva, esecutiva, DD.LL, Coordinatore della | | |
| sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, pratica antincendio | | 4 999,00 € |
| per relazione geologica e prove geotecniche | | 1 000,00 € |
| Cassa previdenza | | € 239,96 |
| IVA 22% su spese generali e cassa previdenza | | € 1 372,57 |
| Incentivo art.103 D.lgs. 50/2016 (2%) | | € 450,00 |
| Spese per collaudo statico (compreso Iva e CNPAIA) | | € 800,00 |
| Spese per allacci e pareri | | € 500,00 |
| Imprevisti | | € 18,52 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | € 12 318,23 € 12 318,23 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO | | € 41 700,00 |

CONSIDERATO che la variante non ha comportato la necessità d'ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;

RICHIAMATE:

- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 31 del 06/03/2020 (RG 81) con la quale è stato approvato e liquidato il primo SAL di importo pari ad € 21.400,48 oltre IVA per i lavori di messa in sicurezza mediante realizzazione di scala esterna antincendio su edificio scolastico E. Monti;
- la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n 110 del 04/08/2020 (RG 269) con la quale è stato approvato e liquidato lo Stato di avanzamento dei lavori n.2 per un importo complessivo di €.7.828,30 Iva esclusa;

DATO ATTO della perizia di assestamento finale trasmessa dalla DDLL redatta ai sensi dell'art.106 c.1 lett e) resasi necessaria e dovuta a lievi differenze con un importo in diminuzione di €. 6,11 originata dalle effettive misurazioni dei lavori realizzati

VISTO il seguente quadro economico di raffronto :

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

| Descrizione | Quadro di progetto | Quadro contrattuale | Quadro perizia di variante n.1 | Quadro perizia di assestamento finale |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| A) Lavori a misura | € 22 865,15 | € 22 865,15 | € 29 672,75 | € 29 666,66 |
| B) Oneri di sicurezza compresi in A | € 436,40 | € 436,40 | € 574,50 | € 574,50 |
| Lavori soggetti a ribasso (A-B) | € 22 428,75 | € 22 428,75 | € 29 098,25 | € 29 092,16 |
| Detrazione ribasso d'asta (1%) | | € 224,29 | € 290,98 | € 291,00 |
| C) Restano Lavori netti | | € 22 204,46 | € 28 807,27 | € 28 801,16 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| D) Lavori di contratto (B+C) | | € 22 865,15 | | € 22 640,86 | | € 29 381,77 | | € 29 375,66 |
| <u>E) Somme a Disposizione dell'Amm.ne</u> | | | | | | | | |
| e1) IVA sui Lavori (D) | € 2 286,52 | iva al 10% | € 2 264,09 | iva al 10% | € 2 938,18 | iva al 10% | € 2 937,57 | iva al 10% |
| e2) Spese DD.LL. interna e RUP | € 5 999,00 | | € 5 999,00 | | € 5 999,00 | | € 5 999,00 | |
| e3) Cassa previdenza (4%) | € 239,96 | | € 239,96 | | € 239,96 | | € 239,96 | |
| e4) Iva 22% su spese tecniche e cassa previdenza | € 1 372,57 | | € 1 372,57 | | € 1 372,57 | | € 1 372,57 | |
| e5) Incentivo art.103 D.lgs. 50/2016 | € 450,00 | | € 450,00 | | € 450,00 | | € 450,00 | |
| e6) Spese per collaudo statico | € 800,00 | | € 800,00 | | € 800,00 | | € 800,00 | |
| e7) Spese per allacci e pareri | € 500,00 | | € 500,00 | | € 500,00 | | € 500,00 | |
| e8) Imprevisti | € 99,60 | | € 99,60 | | € 18,52 | | € 25,24 | |
| e9) Economie da ribasso | | | € 246,72 | | | | | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | € 11 747,65 | | € 11 971,94 | | € 12 318,23 | | € 12 324,34 |
| TOTALE PROGETTO | | € 34 612,80 | | € 34 612,80 | | € 41 700,00 | | € 41 700,00 |

VISTO lo stato finale dei lavori di completamento acquisito ai prott. 10793 del 07/12/2020 e 1097 del 05/02/2020 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Alberto Clerici dell'importo complessivo di € 29.375,66 al netto del ribasso d'asta praticato , composto dai seguenti elaborati:

- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- stato finale dei lavori
- Certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale
- Certificato di pagamento n. 2 da cui risulta un credito finale dell'impresa di € 146,88 iva esclusa;
- Certificato ultimazione lavori

VISTO l'Avviso ai creditori prot. 10824 del 07/12/2020 pubblicato all'albo pretorio al n. 784 dal 07/12/2020 al 22/12/2020 senza recepimento di alcuna osservazione;

RILEVATA la necessità di procedere all'approvazione dell'assestamento del quadro economico e dello stato finale;

DATO ATTO che l'appaltatore ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve (art. 201 del D.P.R. 207/2010);

VISTO Il DURC prot. INPS_ 26125059 con validità fino al 08/09/2021 dal quale si evince al regolarità contributiva della ditta Luigi Castelletti

VISTO inoltre che, per gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni sono stati portati a termine i seguenti adempimenti:

- Acquisite le coordinate bancarie del conto corrente, giusta la nota agli atti di questo ufficio, rimessa dalla ditta Castelletti Luigi;
- **DATO ATTO** che il Cig assegnato ai lavori principali è: **78901326E6**
- **DATO ATTO** che il Cup assegnato al progetto principale è: **F56B19000150001**

CONSIDERATO che a seguito dell'approvazione della variante eccedente il quinto d'obbligo sono stati acquisiti:

CIG : **8221290720**

CUP: **F53H19001760004**

RICHIAMATO il Comunicato ANAC del 28 ottobre 2015 che tra le disposizioni imposte per le acquisizioni di Cig aggiuntivi in caso di varianti eccedenti il quinto d'obbligo dispone che il flusso comunicativo per il restante espletamento dell'appalto deve essere assicurato con riferimento al Cig del contratto principale

VISTA la fattura n 21 del 01/06/2021 emessa dalla ditta Castelletti Luigi relativa al saldo dei lavori in oggetto

RITENUTO di dover procedere all'approvazione di quanto riportato in premessa e alla liquidazione della relativa fattura

VISTI:

- il decreto Legislativo n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente;
- Gli Art. 107-183 e 192 del TUEL approvato con D.lvo 26/2000;

VISTA la propria competenza a disporre in materia giusta l'attribuzione della Responsabilità del Servizio ;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI APPROVARE:

- gli atti relativi allo stato finale dei lavori in oggetto nelle risultanze indicate in premessa per un importo di € 29.375,66 + iva;
- il Certificato di pagamento n.3 dell'importo di € 146,88 Iva esclusa;
- Il Certificato di regolare esecuzione nelle risultanze indicate in premessa, dell'importo complessivo di € 29.375,66 + IVA con credito vantato dall'impresa di € 146,88 Iva esclusa;

DI DARE ATTO che non sono pervenute osservazioni all'avviso ai creditori pubblicato all'albo pretorio al n. 784 dal 07/12/2020 al 22/12/2020

DI LIQUIDARE la fattura n.21 del 01/06/2021 emessa dalla ditta Castelletti Luigi srl relativa ai lavori di completamento eseguiti imputando la somma al cap.2640 imp.332/2019 sub.1

DI DARE ATTO, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:

- la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo favorevole di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati
- NON comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa è immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Antonella Stuzzica)

SERVIZIO FINANZIARIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la spesa sopra liquidata è stata preventivamente impegnata con determinazioni determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 48 (RG 153) del 08/05/2019 e successiva rettifica n.52 (RG 161) del 10/05/2019

Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento alla ditta Castelletti Luigi srl. dell'importo di €. 161,57 con imputazione al cap.2640 imp.332/2019 sub.1 , con mandato presso le coordinate bancarie come da dichiarazione agli atti di questo ufficio, codice C.I.G. N. **78901326E6**

Dalla Residenza Comunale, li 06/07/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simoni)

Emesso mandato n.664 in data 06/07/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Simona Simona)

N. 516 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 07-07-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola