



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.189 del Reg. Data 16-05-2018	Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PONTICELLO DI CASELLE SUL FOSSO BARTOLINO E SISTEMAZIONE IDRAULICA DI TRATTI DI FOSSO INTERESATI DA FRANE E SMOTTAMENTI-SECONDO STALCIO- CUP F54E15000820002-C.I.G. Z431E67F79-APPROVAZIONE II SAL, STATO FINALE CRE
---	---

L'anno duemiladiciotto addì sedici del mese di maggio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che:

- a seguito delle precipitazioni piovose di carattere eccezionale del marzo 2015, la strada via Stazione, nel tratto in cui attraversa la parte terminale dell'abitato della frazione Caselle, è stata interessata da un dissesto attivato dal fosso Bartolino che ha interessato il ponte, che tale fosso attraversa e consente a via Stazione di servire quattro fabbricati, con rischio che gli stessi possano restare isolati in mancanza di un intervento di consolidamento sia del ponte che degli altri tratti oltre in ponte stesso oggetto di movimenti franosi;
- con Decreto del Commissario Delegato Maltempo marzo 2015 n.2/CDM15 del 07/10/2015 è stato approvato il piano degli interventi urgenti da realizzare, contenuti nell'Allegato A) allo stesso Decreto, che per questo Comune riguarda l'intervento in oggetto per l'importo di € 50.000,00;
- con deliberazione delle G.C. n.6 del 14/01/2016 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori relativo all'Intervento di ripristino del ponticello di caselle sul Fosso Bartolino e sistemazione idraulica di tratti di fosso interessati da frane e smottamenti" dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 35.331,10 per lavori ed € 14.662,90 per somme a disposizione;
- stante l'urgenza di procedere alla messa in sicurezza del ponticello di accesso alle abitazioni presenti alla fine di via stazione con D.G.C. n. 11 del 28/01/2016 è stato approvato il progetto esecutivo del primo stralcio dei lavori di importo pari ad €. 10.000,00;
- con determinazione del Responsabile dell'area tecnica n. 279 del 08/09/2017 è stato approvato lo stato finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi al primo stralcio eseguiti dalla ditta Ediltres di Montepandone del Tronto;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione della G.C. n. 58 del 09/06/2016 è stato approvato il secondo stralcio (progetto definitivo esecutivo) per la realizzazione dell'Intervento di ripristino del ponticello di caselle sul fosso Bartolino e sistemazione idraulica di tratti di fosso interessati da frane e smottamenti di importo complessivo pari ad €. 40.000,00, di cui 28.404,54 per lavori ed €. 11.595,46 per somme a disposizione;
- con propria determinazione n°194 del 16/06/2017 sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta Ediltres s.r.l. di Monsampolo del Tronto (AP), per l'importo offerto di € 24.064,71, al netto del ribasso d'asta offerto nella misura del 15,555%, comprensivo di € 504,63 per oneri per la sicurezza oltre iva 22% per complessivi €.29.358,94;

- con verbale in data 30/08/2017 è stata effettuata la consegna dei lavori;

VISTO che con propria determinazione n. 181 del 09/05/2018 è stato approvato il primo stato d'avanzamento lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Alberto Clerici dell'importo complessivo di € 23.858,46 al netto del ribasso d'asta del 15,555%, +IVA 22% per un importo totale di €. 29.107,32;

VISTO che con propria determinazione n. 182 del 11/05/2018 è stata approvata una la perizia di variante in corso d'opera avente il seguente quadro economico:

Importo lordi lavori variante	€ 29.203,21	
oneri per la sicurezza	€ 518,82	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 28.684,39	
Ribasso 15,555%	€ 4.461,86	
Importo ribassato	€ 24.222,53	
Importo lavori netti variante	€ 24.741,35	€ 24.741,35
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>		
IVA 22% su lavori	€ 5.443,10	
Lavori di completamento	€ 4.321,77	
IVA 22% su lavori di completamento	€ 950,79	
Spese generali e cassa previdenza	€ 3.692,11	
Economie di gara	€ 38,61	
Totale somme a disposizione	€ 15.258,65	€ 15.258,65
Totale generale variante n.1		€ 40.000,00

da cui si evidenzia un aumento di € 676,64 dell'importo netto dei lavori rispetto ai lavori di contratto pari al 2.812%;

VISTO il II° e ultimo SAL redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Alberto Clerici ed acquisito al protocollo dell'Ente al n. 4073 del 14/05/2018 dell'importo complessivo di € 24.741,35 al netto del ribasso d'asta del 15,555%, composto dai seguenti elaborati:

- libretto delle misure II SAL-Ultimo
- registro di contabilità II SAL-Ultimo ;
- stato d'avanzamento lavori a tutto il 14/05/2018-Ultimo SAL
- Registro di contabilità II SAL-ultimo;
- Certificato di pagamento n.2,

da cui risulta un credito finale dell'impresa di € 882,89, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge;

VISTA la documentazione relativa allo stato finale dei lavori acquisita al prot.4096 del 15/05/2018 composto dai seguenti elaborati:

- Certificato di ultimazione dei lavori
- Certificato di regolare esecuzione
- Relazione sul conto finale

da cui risulta un credito finale dell'impresa di € 882,89, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge;

DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 14 maggio 2018, come da relativo certificato redatto in pari data dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, da cui risulta che la stessa ha eseguito i lavori in tempo utile;

DATO ATTO CHE:

- l'appaltatore ha firmato il conto finale senza riserve (art. 201 del D.P.R. 207/2010);
- il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei lavori, è stato confermato dal Responsabile del Procedimento (art. 234 del DPR 207/2010);
- le suddette somme da liquidare rientrano nelle previsioni di spesa previste dal quadro economico ultimo approvato(determinazione n. 182 del 11/05/2018);

VISTO:

- Il DURC prot. INPS_ 10004303 con validità fino al 13/07/2018 dal quale si evince al regolarità contributiva della ditta Ediltres s.r.l.;

VISTO inoltre che, per gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni sono stati portati a termine i seguenti adempimenti:

- Acquisite le coordinate bancarie del conto corrente, giusta la nota agli atti di questo ufficio, rimessa dalla ditta Ediltres S.R.L.
- richiamato il codice identificativo di gara (C.I.G. n. Z431E67F79);

VISTO perciò che nulla osta all'approvazione di quanto sopra;

VISTI:

- il decreto Legislativo n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente;
- Gli Art. 107-183 e 192 del TUEL approvato con D.lvo 26/2000;

VISTA la propria competenza a disporre in materia giusta l'attribuzione della Responsabilità del Servizio ;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI APPROVARE:

- gli atti relativi al II°e ultimo SAL dei lavori in oggetto nelle risultanze indicate in premessa per un importo complessivo di € 24.741,35 al netto del ribasso d'asta del 15,555%,
- il Certificato di pagamento n.2 dell'importo di € 882,89, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, oltre l'IVA di legge, per complessivi € .1077,125 ;
- Gli atti relativi allo stato finale dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di €. 24.741,35 al netto del ribasso del 15,555% oltre iva di legge;
- Il Certificato di regolare esecuzione nelle risultanze indicate in premessa, dell'importo totale di €. 24.741,35, e di liquidare alla ditta EDILTRES S.R.L. il credito residuo vantato di €. 882,89 oltre iva del 22% €. 194,24 per iva per complessivi €. 1077,13;

DI DARE ATTO che:

- alla somma complessiva di € 1077,13, necessaria per la copertura finanziaria dell'intervento trova imputazione al cap. 2840.8, impegno n. 311sub 2 e 3;
- la predetta somma costituisce quota parte della somma complessiva di € 50.000,00 assegnata dalla Regione Marche con il Decreto del Commissario Delegato Maltempo marzo 2015 n.2/CDM15 del 07/10/2015, la cui somma è imputata al cap.2840.8 cod.2080101;

DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura.

Di Dare Atto, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:

- la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati
- NON comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa è **immediatamente esecutiva**.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Alfiero Spurio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. Antonella Stuzzica)

N. 414 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 18-05-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio