



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 111

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 31 del 06-02-2021

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI COMUNALI E SCALA DI EMERGENZA ESTERNA EDIFICIO SCOLASTICO "G. CESTONI". - LAVORI EDILI E FONDAZIONE SCALA. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI E C.R.E. DITTA EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA DI FRANCAVILLA D'ETE.

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di febbraio nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 17.03.2017, esecutiva come per legge, ad oggetto: *“Atto d’indirizzo per trasferimento servizio urbanistica ed ambiente a causa del sisma del 24.08.2016 e seguenti.”*, con la quale è stato disposto quanto segue:

- 1) DI RICHIAMARE ed APPROVARE** la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) DI DARE ATTO** della eccezionale situazione di emergenza conseguente ai fenomeni sismici meglio descritti in premessa.
- 3) DI DARE ATTO CHE** il fenomeno sopra descritto ha determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando l’inagibilità o lo sgombero di alcuni di essi sia pubblici che privati.
- 4) DI DARE ATTO CHE** sussiste la necessità di procedere al trasferimento del Servizio Urbanistica e Ambiente attualmente ubicato sul palazzo comunale di Via Roma n°1 (*ex sede Comunale*), già dichiarato inagibile.
- 5) DI INDIVIDUARE**, come nuova sede del Servizio Urbanistica e Ambiente di questo Comune gli spazi del piano secondo del Palazzo Sant’Agostino sede della Scuola Secondaria e l’ISC, che permette di ospitare il Servizio Urbanistica e Ambiente presso l’ala nord-ovest del piano secondo che presenta un accesso diretto dal giardino di Via Umberto I, compartimentando lo spazio con un divisorio posto alla fine del corridoio, prima della zona bagni che rimarrebbero a disposizione della scuola, come da planimetria allegata.
- 6) DI DARE MANDATO** al geom. Maurizio Luchetti, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, all’assunzione di tutti gli atti necessari conseguenti il presente atto, necessari al trasferimento del Servizio Urbanistica e Ambiente, compreso il rinnovo/aggiornamento del C.P.I. relativo all’immobile in oggetto.
- 7) DI INDIVIDUARE**, anche ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, nel Geom. Maurizio Luchetti, Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio di questo Ente, quale Responsabile Unico del Procedimento inerente e conseguente l’adozione del prese atto.
- 8) DI PROVVEDERE**, con successivo atto, all’individuazione dei lavori necessari ed al conseguente impegno economico.

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 149 del 22.08.2017 (Reg. Gen. n. 522/2017) con la quale è stato affidato all’**Ing. Dante Cesetti** C.F.: CST DNT 63P10 F520T, residente in Montegiorgio, Via Pontenovo n. 5, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo al n. A 171, l’incarico professionale per progettazione, D.LL., Coordinatore sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, contabilità e C.P.I. per i lavori di realizzazione uffici presso il plesso scolastico scuola media “G. Cestoni”;

VISTA la relazione tecnico-geologica redatta dal Geol. Giacomo Liberati (ns. prot. n. 9003/2017);

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno prot. n. 17549 dell’11.09.2017 (ns. prot. n. 11161/2017);

VISTA la nota di quest’Ufficio prot. n. 14650 del 22.11.2017 con la quale sono stati trasmessi alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Marche di Ancona, gli elaborati grafici necessari alla richiesta parere per i lavori di *“Realizzazione nuovi uffici e scala di emergenza esterna edificio scolastico “G. Cestoni”*”;

VISTA l’autorizzazione concessa dalla Soprintendenza di Ancona con nota prot. n. 2476 del 02.02.2018 (ns. prot. n. 1740/2018);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2018 ad oggetto: *“Bilancio di previsione 2018/2020. Approvazione della variazione n. 3/2018 di assestamento generale, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000.”*, con la quale al Cap. 1226/E/C corr. al Cap.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

2497/U/C è stata fra l'altro prevista la cifra di euro 60.000,00 per il trasferimento dell'Ufficio Urbanistica;

DATO ATTO CHE il Codice Unico di Progetto che indentifica il progetto "Lavori di realizzazione nuovi uffici comunali e scala di emergenza esterna edificio scolastico "G. Cestoni" è **C.U.P. E82H18000220004**;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 17.09.2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di "Realizzazione nuovi uffici comunali e scala di emergenza esterna edificio scolastico "G. Cestoni" redatto dall'Ing. Dante Cesetti, acquisito al protocollo generale di questo Comune in data 20.08.2018 al n. 11543 per una spesa complessiva di **euro 60.000,00** di cui euro 41.152,89 per lavori ed euro 18.847,11 per somme a disposizione;

VISTO il quadro tecnico economico di progetto sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

	Importo lavori:	
	Opere edili	€ 11.640,17
	Impianto elettrico	€ 11.701,57
	Scala esterna in acciaio	€ 14.933,03
	Fondazione scala	€ 1.206,43
	Impianto idro-sanitario	€ 1.671,69
	TOTALE LAVORI	€ 41.152,89
	A detrarre l'incidenza degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.146,15
	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 40.006,74
	Totale lavori	€ 41.152,89
Somme a disposizione:		
	I.V.A. 10 % su lavori	€ 4.115,29
	Spese tecniche prog., D.LL., ecc.	€ 5.000,00
	Spese tecniche per valutazione progetto VV.F.	€ 2.000,00
	CNPAIA 4%	€ 280,00
	IVA 22% su spese tecniche	€ 1.601,60
	Spese tecniche geologo	€ 337,72
	Contr. Prev. 2%	€ 6,75
	IVA 22% su spese tecniche geologo	€ 75,78
	Prova sismica IVA compresa	€ 305,00
	Impianto fibre ottiche IVA compresa	€ 4.400,00
	Accantonamento RUP 0,6%	€ 280,00
	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 446,97
	Totale somme a disposizione	€ 18.847,11
	Totale di progetto	€ 60.000,00

RILEVATO che nella sopra richiamata deliberazione (G.C. n. 125/2018) è stato inoltre disposto quanto segue:

- il **Responsabile dei Procedimenti** inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Responsabile del Servizio LL.PP. e



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Patrimonio Geom. Maurizio Luchetti il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;

- **DI DARE ATTO** inoltre che, per l'affidamento dei lavori in specie, il Responsabile del Procedimento, nonché Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio – Geom. Maurizio Luchetti, è autorizzato a procedere, per l'esecuzione degli stessi, mediante affidamento ai sensi e nel rispetto dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 260 del 05.10.2018 (Reg. Gen. n. 707/2018) con la quale sono stati affidati, alla ditta **EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA** con sede a Francavilla d'Ete – via Didari n. 24 (P.IVA 02124010444) i: *“Lavori di realizzazione nuovi uffici comunali e scala di emergenza esterna edificio scolastico “G. Cestoni” – Lavori edili e fondazione scala”* (CUP: **E82H18000220004** – CIG: **ZEC253162C**), per l'importo di euro **11.847,49** oltre IVA 10% euro **1.184,75** per complessivi euro **13.032,24**;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 281 del 02.11.2018 (Reg. Gen. n. 770/2018) con la quale sono stati affidati alla ditta **TERMIDRAULICA PACIFICI ADRIANO** con sede a Falerone – via del Mercato n. 5 (P.IVA 02132160443) i: *“Lavori di realizzazione nuovi uffici comunali (per dislocazione ufficio urbanistica) e scala di emergenza esterna edificio scolastico “G. Cestoni” – Impianto idro-sanitario”* (CUP: **E82H18000220004** – CIG: **ZA32595E13**), per l'importo di euro **1.606,68** oltre IVA 10% euro **160,67** per complessivi euro **1.767,35**;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 293 del 08.11.2018 (Reg. Gen. n. 802/2018) con la quale sono stati affidati alla ditta **CEM CARPENTERIE S.r.l.** con sede a Montegiberto – via del Lavoro snc (P.IVA 01571370442) i: *“Lavori di realizzazione nuovi uffici comunali (per dislocazione ufficio urbanistica) e scala di emergenza esterna edificio scolastico “G. Cestoni” – Fornitura e posa in opera di scala di emergenza esterna”* (CUP: **E82H18000220004** – CIG: **Z3D25AB33D**), per l'importo di euro **12.537,70** oltre IVA;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 323 del 05.12.2018 (Reg. Gen. n. 891/2019) con la quale è stato affidato all'Ing. **Giovanni Capecci** l'incarico per la redazione del collaudo statico dei lavori relativi ai *“Lavori di realizzazione nuovi uffici comunali (per dislocazione ufficio urbanistica) e scala di emergenza esterna edificio scolastico “G. Cestoni” – Fornitura e posa in opera di scala di emergenza esterna”* (CUP: **E82H18000220004**) iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo al n. A 119 (CIG: **Z41261FC30**) per l'importo dell'onorario di euro 250,00 oltre CNPAIA 4% euro 10,00 ed IVA 22% euro 57,20 pari a complessivi euro 317,20 (offerta ns. prot. n. 16262/2018);

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 336 del 13.12.2018 (Reg. Gen. n. 920/2018) con la quale sono stati affidati alla ditta **BAGHETTI FRANCESCO S.r.l. Unip.** Di Montegiorgio: *“Lavori di realizzazione nuovi uffici comunali (per dislocazione ufficio urbanistica) e scala di emergenza esterna edificio scolastico “G. Cestoni” – Impianto elettrico”* (CUP: **E82H18000220004** – CIG: **Z34263B8C2**), per l'importo di euro **9.142,04** oltre IVA;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 121 del 04.06.2019 (Reg. Gen. n. 388/2019) con la quale è stata affidata al laboratorio **LA.TE.MA. S.r.l.** di Montegiorgio– autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture con Decreto Ministeriale n. 56074 per la Legge 1086 (CIG: **ZEC28AEE63**) per l'importo, al netto dello sconto del 15%, pari ad euro **398,65** oltre IVA 22% euro 87,70 pe complessivi euro **486,35** (offerta ns. prot. n. 7576/2019);



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTO il Q.T.E. a seguito delle aggiudicazioni come sopra effettuate:

Importo lavori:	
Opere edili e fondazione scala - AGGIUDICAZIONE	€ 11.847,49
Impianto elettrico - AGGIUDICAZIONE	€ 9.142,04
Scala esterna in acciaio - AGGIUDICAZIONE	€ 12.537,70
Impianto idro-sanitario - AGGIUDICAZIONE	€ 1.606,68
TOTALE LAVORI	€ 35.133,91
di cui euro 1.146,15 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
Somme a disposizione:	
I.V.A. 10 % su lavori	€ 3.513,39
Spese tecniche prog., D.LL., ecc.	€ 5.000,00
Spese tecniche per valutazione progetto VV.F.	€ 2.000,00
CNPAIA 4%	€ 280,00
IVA 22% su spese tecniche	€ 1.601,60
Spese tecniche geologo	€ 337,72
Contr. Prev. 2%	€ 6,75
IVA 22% su spese tecniche geologo	€ 75,78
Prova sismica IVA compresa	€ 305,00
Collaudo statico CNPAIA 4% ed IVA 22% compresi	€ 317,20
Impianto fibre ottiche IVA compresa	€ 4.400,00
Accantonamento RUP 0,6%	€ 280,00
Prove di laboratorio sui materiali per collaudo statico IVA compresa	€ 486,35
Imprevisti, arrotondamenti e ribasso	€ 6.262,30
Totale somme a disposizione	€ 24.866,09
Totale di progetto	€ 60.000,00

VERIFICATO che la ditta EDILRESTAURO di Petracci Andrea ha regolarmente sottoscritto, unitamente al Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio, la determina di affidamento per i lavori edili n. 707/2018 sopra richiamata;

PRESO ATTO che i lavori hanno avuto inizio e sono stati conclusi nel rispetto delle modalità e tempi indicati dalla D.LL. e delle previsioni progettuali;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 151 del 25.07.2019 (Reg. Gen. n. 529/2019) con la quale è stato approvato e liquidato alla ditta **EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA** il 1° ed ultimo stato d'avanzamento dei lavori di: *“Realizzazione nuovi uffici comunali e scala di emergenza esterna – Edificio scolastico “G. Cestoni”* (CUP: **E82H18000220004 – CIG: ZEC28AEE63**), per l'importo di **euro 11.788,26** oltre IVA 10% euro 1.178,83 per complessivi euro 12.967,09 ad oggetto: *“Realizzazione nuovi uffici comunali e scala di emergenza esterna – Edificio scolastico “G. Cestoni” – 1° ed ultimo S.A.L.”* CUP: **E82H18000220004 – CIG: ZEC28AEE63** (Fatt. n. FPA 2/19);

VISTO il certificato di collaudo statico e di conformità redatto dal tecnico incaricato – Ing. Giovanni Capecci, in data 03.06.2019 (ns. prot. n. 7671/2019) ad oggetto: *“Realizzazione di una scala antincendio in acciaio presso la scuola cestoni per uffici comunali”*;

VISTE le certificazioni dei materiali (porte, ecc.), depositate agli atti di quest'Ufficio;

VISTI gli elaborati relativi allo stato finale dei lavori redatti dal D.LL. Ing. Dante Cesetti in data



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

15.07.2019 (ns. prot. n. 14651 del 27.11.2020) sotto elencati:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato finale;
- Certificato di regolare esecuzione dei lavori;

dai quali risulta che la ditta **EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA** (P.IVA: 0212410444), ha eseguito lavori per un importo, al netto del ribasso ed aggiunti gli oneri per la sicurezza, pari ad **euro 11.847,49** oltre IVA;

PRESO ATTO che dal certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal D.LL. in data 15.07.2019, si evince quanto segue:

CERTIFICA

che i lavori di: "REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI COMUNALI E SCALA DI EMERGENZA ESTERNA EDIFICIO SCOLASTICO G. CESTONI" – Lavori edili e fondazione cala – assunti dall'impresa EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA via Didari n. 24 – 63816 Francavilla d'Ete (FM) – sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e nei tempi previsti.

Che può essere pagato all'impresa EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA via Didari n. 24 – 63816 Francavilla D'Ete (FM) -, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori su indicati l'importo di Euro 59,23 + IVA salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto, come specificato nello schema presente:

Importo S.A.L. Finale	€	11.847,49
Importo liquidato I° S.A.L.	€	- 11.788,26
Importo della rata di saldo	€	59,23
I.V.A. 10%	€	5,92
TOTALE	€	65,15

DATO ATTO che:

- o in data 30.11.2020 al n. 1391 di Albo, ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montegiorgio, l'"avviso ai creditori". I lavori sono stati eseguiti all'interno di immobile di proprietà del Comune pertanto non ci sono state indebite occupazioni, d'aree o stabili di proprietà private e da quanto risulta agli atti dell'Ente non risulta pervenute segnalazioni che attestino crediti vantati da privati;
- o non risulta a quest'Ufficio che la ditta esecutrice dei lavori abbia fatto richieste per la cessione dei crediti e che esistono atti impeditivi al pagamento della rata di saldo a suo favore, oltre a quanto sopra precisato in merito all'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

PRESO ATTO che, ad oggi sono, per l'intervento in specie, si hanno i seguenti impegni:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

	LAVORI	Ditta	PROGETTO G.C. N. 125/2018	AFFIDAMENTI/IMPEGNI		LIQUIDAZIONI		TIPO LIQ.
				ATTO N. DEL	IMPORTO	ATTO N. DEL	IMPORTO	
A	Opere edili	EDILRESTAURO di Petracci Andrea	11.640,17 €	707 del 05/10/2018		529 del 25/07/2019		1° ed ultimo SAL
B	Fondazione scala	EDILRESTAURO di Petracci Andrea	1.206,43 €		11.847,49 €		11.788,26 €	
C	Impianto elettrico	BAGHETTI FRANCESCO S.r.l.	11.701,57 €	920 del 13/12/2018	9.142,04 €			
D	Scala esterna acciaio	C.E.M. CARPENTERIA S.r.l.	14.933,03 €	802 del 08/11/2018	12.537,70 €	360 del 23/05/2019	12.475,01 €	1° ed ultimo SAL
E	Impianto idrico-sanitario	TERMOIDRAULICA DI PACIFICI ADRIANO	1.671,69 €	770 del 02/11/2018	1.606,68 €	106 del 05/02/2021	1.606,68 €	Saldo
F	Totale lavori (A+B+C+D+E)		41.152,89 €		35.133,91 €		25.869,95 €	
H	Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso		1.146,15 €					
I	Importo soggetto a ribasso(F-H)		40.006,74 €					

SOMME A DISP.NE									
L	IVA 10% su lavori		4.115,29 €		3.513,39 €		2.587,00 €		
M	Spese tecniche, prog. e D.LL.	Ing. Dante Cesetti	5.000,00 €	522 del 22/08/2017	5.000,00 €				
N	Spese tecniche per valutazione progetto VV.F.		2.000,00 €		2.000,00 €	662 del 13/09/2019	2.000,00 €		Saldo
O	CNPAIA 4%		280,00 €		280,00 €		80,00 €		
P	IVA 22% su spese tecniche		1.601,60 €		1.601,60 €		457,60 €		
Q	Spese tecniche geologo		337,72 €						
R	Cntr. Previdenziale 2% su sp. Geologo	Geol. Giacomo Liberati	6,75 €	522 del 22/08/2017		614 del 30/08/2019		Saldo	
S	IVA 22% su spese geologo (su I+L)		75,78 €						
T	Prova sismica IVA compresa		305,00 €		725,26 €				642,72 €
U	Impianto fibra ottica IVA compresa	BAGHETTI FRANCESCO S.r.l.	4.400,00 €	769 del 15/10/2019	4.399,56 €				
V	Accantonamento RUP 0,6%		280,00 €		280,00 €				
Z	Imprevisti ed arrotondamenti		444,96 €						
	Prove di laboratorio sui materiali per collaudo statico IVA compresa	Laboratorio LA.TE.MA.		388 del 04/06/2019	486,35 €	748 del 09/10/2019	486,35 €	Saldo	
	Collaudo statico CNPAIA ed IVA compr.	Ing. Giovanni Capecchi		891 del 05/12/2018	317,20 €				
	Ordine di servizio n. 1/2019 IVA compresa - ditta CEM S.r.l.	C.E.M. CARPENTERIA S.r.l.		O.di S. n. del 29/04/2019	1.650,00 €	764 del 14/10/2019	1.650,00 €	Saldo	
	Opere idro-termiche - Lavori su fattura IVA compresa	TERMOIDRAULICA DI PACIFICI ADRIANO		Preventivo in data 22/01/2020	660,00 €	106 del 05/02/2021	660,00 €	Saldo	
	TOTALE SOMME A DISP.		18.847,11 €		19.263,36 €		6.913,67 €		
	TOTALE INTERVENTO		60.000,00 €		54.397,27 €		32.783,62 €		
	ECONOMIE				5.602,73 €		27.216,39 €		
	TOTALE INTERVENTO ECONOMICAMENTE		60.000,00 €		60.000,00 €	7	60.000,00 €		



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

RITENUTO, per quanto sopra, procedere alla liquidazione dello stato finale dei lavori, come sopra presentato, eseguiti dalla ditta **EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA**;

VISTA la fattura n. FPA 13/20 del 30.11.2020 (ns. prot. n. 14799 del 01.12.2020) emessa dalla ditta **EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA** (P.IVA 02124010444) per l'importo di **euro 59,23** oltre IVA 10% euro 5,92 per complessivi euro 65,15 ad oggetto: *"Realizzazione nuovi uffici comunali e scala di emergenza esterna – Edificio scolastico "G. Cestoni" – Stato finale lavori"*
CUP: E82H18000220004 – CIG: ZEC253162C;

VISTO il DURC online della ditta **EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA** (P.IVA 02124010444) numero protocollo INPS_23654668 richiesto in data 09.11.2020 con scadenza validità 09.03.2021 dal quale risulta la stessa è regolare nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ad oggetto *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

VISTO il decreto del Sindaco n. **19** del **31.12.2020**, con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, gli atti contabili di seguito elencati relativi allo stato finale dei lavori di: *"Realizzazione nuovi uffici comunali e scala di emergenza esterna – Edificio scolastico "G. Cestoni" (CUP: E82H18000220004 – CIG: ZEC253162C)"* redatti dal progettista e D.LL. Ing. Dante Cesetti (ns. prot. n. 14651 del 27.11.2020) sotto elencati:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato finale;
 - Certificato di regolare esecuzione dei lavori;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

dai quali risulta che la ditta **EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA** (P.IVA: 0212410444), ha eseguito lavori per un importo, al netto del ribasso ed aggiunti gli oneri per la sicurezza, pari ad **euro 11.847,49** oltre IVA;

- 3) **DI DARE ATTO CHE** dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatti dal D.LL. Ing. Dante Cesetti in data 15.07.2019, risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquidata alla ditta **EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA** con sede a Francavilla d'Ete – via Didari n. 24 (P.IVA 02124010444), l'importo al netto del ribasso ed aggiunti gli oneri per la sicurezza pari ad **euro 59,23** oltre IVA 10% euro 5,92 per complessivi **euro 65,15**;
- 4) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della ditta **EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA** con sede a Francavilla d'Ete – via Didari n. 24 (P.IVA 02124010444) fattura n. FPA 13/20 del 30.11.2020 (ns. prot. n. 14799 del 01.12.2020) per l'importo di **euro 59,23** oltre IVA 10% euro 5,92 per complessivi euro 65,15 ad oggetto: *“Realizzazione nuovi uffici comunali e scala di emergenza esterna – Edificio scolastico “G. Cestoni” – Stato finale lavori”* **CUP: E82H18000220004 – CIG: ZEC253162C**;
- 5) **DI PAGARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/2014, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.01.2015 e s.m.i., la somma di **euro 5,92** pari all'importo dell'IVA della fattura come sopra liquidata;
- 6) **DI DARE ATTO** che la spesa oggetto della presente liquidazione, trova copertura economica all'interno dell'intervento principale pari a complessivi euro 60.000,00, previsto nel bilancio comunale al Cap. 2497/R (rif. atto G.C. n. 125/2018);
- 7) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
- 8) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 9) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 10) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 06-02-2021

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime PARERE Favorevole di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 10-02-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 12-02-2021
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 12-02-2021 al 27-02-2021 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 292 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI