



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**Reg. Generale N. 732**

## **COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

**N. 267 del 15-10-2018**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE SPAZI  
VIABILITA' DI ACCESO AL CIMITERO CAPOLUOGO - II° STRALCIO. APPROVAZIONE E  
LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA DE MARCHI SRL E LIQUIDAZIONE FATTURA PER  
LAVORI AGGIUNTIVI DITTA B.F.E..**

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di ottobre nei propri uffici.

---

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.

---



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. **87 del 22.07.2016**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, unicamente in "linea tecnica", il progetto di fattibilità dei lavori di "*Manutenzione straordinaria riqualificazione spazi e viabilità di accesso al Cimitero del Capoluogo*" redatto dal personale dell'U.T.C. Geom. Maurizio Luchetti – Arch. Federica Diluca e Arch. Marco Pantanetti per l'importo complessivo di **euro 165.000,00** di cui euro 144.744,81 per lavori ed euro 20.255,19 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. **95 del 24.08.2017**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, in base alla disponibilità di bilancio, il progetto esecutivo denominato "*Lavori di manutenzione straordinaria riqualificazione spazi e viabilità di accesso al Cimitero del Capoluogo – II° Stralcio*" redatto dal personale dell'U.T.C. Geom. Maurizio Luchetti – Arch. Federica Diluca e Geom. Claudia Boccioni per l'importo complessivo di **euro 87.000,00** di cui euro 77.139,62 per lavori ed euro 9.860,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTO** il quadro tecnico economico di progetto come sotto riportato:

- Importo lavori (di cui euro 1.647,60 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara)			<b>euro</b>	<b>77.139,62</b>
- Somme a disp.ne dell'Amm.ne:				
o IVA 10% su lavori	euro	7.713,96		
o Spese tecniche (incentivo 2% e validazione progetto)	euro	1.542,79		
o Imprevisti e lavori su fattura	euro	603,63		
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne	euro	9.860,38	<b>euro</b>	<b>9.860,38</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			<b>euro</b>	<b>87.000,00</b>

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 171 **reg. gen. n. 600 del 26.09.2017** con la quale i lavori di "*Manutenzione straordinaria e riqualificazione spazi e viabilità di accesso al Cimitero del Capoluogo – II° Stralcio*" (**C.U.P.: E84H17000560004 – C.I.G.: 71871954F0**), sono stati aggiudicati alla ditta **DE MARCHI S.r.l.** con sede a Fano (PU) – via Cavour n. 24 (P.IVA 02370350441) per il ribasso percentuale offerto pari al **27,671%** (diconsi ventisette virgola seicentoseventantuno per cento) quindi per il prezzo contrattuale pari ad **euro 56.250,22** (diconsi euro cinquantaseimiladuecentocinquanta//22);

**VISTO** il quadro tecnico economico di aggiudicazione come sotto riportato:

### QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

- Importo lavori contrattuali (di cui euro 1.647,60 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara)			<b>euro</b>	<b>56.250,22</b>
- Somme a disp.ne dell'Amm.ne:				
o IVA 10% su lavori	euro	5.625,02		
o Spese tecniche (incentivo 2% e				



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

validazione progetto)	euro	1.542,79		
○ Impr., lavori su fattura e ribasso di gara	euro	23.581,97		
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne	euro	30.749,78	<b>euro</b>	<b>30.749,78</b>

## IMPORTO COMPLESSIVO

**euro 87.000,00**

**VISTO** il contratto d'appalto Rep. n. 197 stipulato in data 23.03.2018, registrato all'Agenzia delle Entrate di Fermo in data 28.03.2018 al n. 1098 serie 1T per l'importo di euro 56.250,22;

### VISTO:

- il verbale di consegna dei lavori redatto e firmato dalle parti in data **16 ottobre 2017**, nel quale veniva evidenziato che il tempo utile per dare ultimati i lavori decorrerà dalla data del presente verbale, pertanto l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro **60** (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna, pertanto, il termine finale per dare ultimati i lavori è quello del **14.12.2018** (art. 18 c.s.a.);
- il verbale di sospensione dei lavori n. 1 redatto e firmato dalle parti in data **23 ottobre 2017**;
- il verbale di ripresa dei lavori n. 1 redatto e firmato dalle parti in data **21 novembre 2017** e che ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Speciale di appalto, l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna, pertanto, il termine finale per dare ultimati i lavori è quello del 14.12.2017 che in conseguenza del periodo di sospensione di giorni 29, l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il **12.01.2018**;
- il verbale di sospensione dei lavori n. 2 redatto e firmato dalle parti in data **27 novembre 2017**;
- il verbale di ripresa dei lavori n. 2 redatto e firmato dalle parti in data **5 aprile 2018** e che ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Speciale di appalto, l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna, pertanto, il termine finale per dare ultimati i lavori è quello del 12.01.2018 che in conseguenza del periodo di sospensione di giorni 129, l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il **21.05.2018**.

**VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori, redatto e firmato dalle parti in data **10 luglio 2018** dal quale risulta che gli sono stati ultimati in pari data;

### RILEVATO CHE:

- la ultimazione dei lavori è avvenuta con un discostamento, rispetto al termine contrattuale, di giorni 45 (dal 21.05.2018 al 10.07.2018) previsto dall'art. 27 del Capitolato Speciale di Appalto;
- l'art. 29 del C.S.A. prevede che il mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille con il limite massimo del 10% dell'importo contrattuale;
- la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori è così calcolata:
  - $(49.108,73 * 5 \text{ per mille}) = € 245,54 * 49 = € 12.031,64$
  - Limitata al 10% dell'ammontare netto contrattuale, pertanto per un importo di € 5.625,02

**VISTA** la nota a firma dell'Impresa **DE MARCHI S.r.l.** con sede a Fano (PU) – via Cavour n. 24 (P.IVA 02370350441) in data 4 settembre 2018, pervenuta al protocollo di questo Comune in pari data al n° 11995, con la quale chiede la disapplicazione della penale.

**VISTA** la relazione del Direttore dei Lavori in data 11 settembre 2018 dalla quale si evidenzia:  
*“In relazione alla richiesta di disapplicazione, si rileva che il ritardo acclarato dai verbali evidenzia che le circostanze, seppur ascrivibili a responsabilità dell'impresa appaltatrice, appare immeritevole l'applicazione del rigido disposto di cui all'art. 27 del Capitolato Speciale di Appalto, non sussistendo in concreto né ragioni oggettive né i presupposti per l'applicazione, dovendosi, il*



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

*ritardo nell'ultimazione dei lavori, ascrivere a fatti esterni ed estranei alla buona condotta dei lavori, senza che ciò abbia in alcun modo arrecato pregiudizio o svantaggio all'opera realizzata, allorché l'Impresa per garantire il risultato finale ha adottato modalità di lavorazione che hanno comportato maggiori tempi di esecuzione, con manodopera specializzata, lo ha fatto in piena autonomia o per propria scelta."*

**VISTA** la nota del RUP del 4 ottobre 2018 che, in accoglimento delle richieste della ditta, propone la disapplicazione della penale;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. **139 del 08.10.2018** con la quale si approva la disapplicazione della penale per ritardata conclusione dei lavori rispetto al termine contrattuale, relativamente ai lavori di "Manutenzione straordinaria e riqualificazione spazi e viabilità di accesso al Cimitero del Capoluogo – II° Stralcio" (C.U.P.: **E84H17000560004** – C.I.G.: **71871954F0**), nei confronti della ditta **DE MARCHI S.r.l.** con sede a Fano (PU) – via Cavour n. 24 (P.IVA 02370350441);

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 132 reg. gen. n **356 del 14.05.2018** con la quale è stato approvato e liquidato alla ditta **DE MARCHI S.r.l.** con sede a Fano (PU) – via Cavour n. 24 (P.IVA 02370350441) il I° stato di avanzamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria e riqualificazione spazi e viabilità di accesso al Cimitero del Capoluogo – II° Stralcio" (C.U.P.: **E84H17000560004** – C.I.G.: **71871954F0**), per un importo di euro 24.855,21 oltre Iva 10% per complessivi **euro 27.340,73**;

**VISTO** lo stato finale dei lavori redatto dalla direzione dei lavori in data 3 ottobre 2018 e costituito dai seguenti elaborati tecnico contabili:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità n.1;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Documentazione fotografica dell'esecuzione dei lavori;
- Avviso ai creditori;
- Relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione

dai quali risulta che la ditta **DE MARCHI S.r.l.** con sede a Fano (PU) – via Cavour n. 24 (P.IVA 02370350441) ha eseguito lavori per un importo di euro **50.590,54** oltre IVA, compresi gli oneri per la sicurezza e l'incidenza della manodopera ed al netto del ribasso d'asta;

**PRESO ATTO** che dalla relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal D.LL. in data 3 ottobre 2018, si evince quanto segue:

## CERTIFICA

1. **che**, per quanto riscontrabile e verificabile alla data odierna, i lavori sopra descritti eseguiti dalla Ditta **DE MARCHI S.r.l.** con sede a Fano (PU) – via Cavour n. 24 P.IVA 02370350441, sono stati regolarmente realizzati.

2. **che**, in relazione alle risultanze dello stato finale, il credito dell'impresa risulta essere così costituito:

<b>Totale netto dei lavori</b>	<b>69.378,14</b>
A detrarre l'incidenza degli oneri per la sicurezza	<u>1.481,81</u>
Importo lavori a misura soggetto a ribasso	67.896,33
A detrarre il ribasso offerto del 27,671%	<u>18.787,59</u>



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Importo lavori al netto del ribasso d'asta	49.108,73
A sommare l'incidenza degli oneri per la sicurezza	1.481,81
Importo lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta	50.590,54

3. **che**, in relazione alle risultanze dello stato finale, il quadro tecnico economico dell'intervento risulta essere così costituito:

Quadro Tecnico Economico Finale	
<b>Totale netto dei lavori</b>	<b>69.378,14</b>
A detrarre l'incidenza degli oneri per la sicurezza	1,481,81
Importo lavori a misura soggetto a ribasso	67.896,33
A detrarre il ribasso offerto del 27,671%	18.787,59
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	49.108,73
A sommare l'incidenza degli oneri per la sicurezza	1.481,81
Importo lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta	50.590,54

#### Somme a disposizione:

I.V.A. (10 %) su lavori a misura	€ 5.059,05
Incentivazione (2 %)	€ 1.542,79
Lavori a fattura	€ 1.737,19
I.V.A. (10 %) su lavori a fattura	€ 173,72
Lavori aggiuntivi atto n. 196 del 19.07.2018	€ 1.500,00
I.V.A. su lavori aggiuntivi 22%	€ 330,00

**Totale somme a disposizione** € **10.342,22**

**Totale generale somme** € **60.933,29**

Economie € 26.066,71

**Totale di progetto** € **87.000,00**

**VISTO** l'ordine di servizio n° 1 del 15.06.2018, firmato dalle parti in tale data, con il quale la Direzione dei Lavori ha disposto l'esecuzione di interventi mirati ad un idrolavaggio ed applicazione a spruzzo o/a rullo di prodotto a base di resina monocomponente acrilica sulla superficie con finitura al quarzo del tratto n° 4 del marciapiede, contabilizzati con un accollo del 50% a carico dell'impresa, pertanto per un importo a carico della committenza di **euro 1.737,19** oltre I.V.A.;

#### DATO ATTO che:

- dal 21.09.2018 al 01.10.2018 (Albo n. 1355), ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montegiorgio l'avviso ai creditori, e che entro il termine indicato nello stesso non risultano pervenute a questo Ufficio segnalazioni relative ad indebite occupazioni, di aree o stabili, e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori in specie, nè tanto meno risulta pervenuta alcuna documentazione che attesti crediti vantati da privati;
- non risulta a questo Ufficio che la ditta esecutrice dei lavori abbia fatto richieste per la cessione dei crediti e che esistono atti impeditivi al pagamento della rata di saldo a suo favore, oltre a quanto sopra precisato in merito all'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

#### VISTE le seguenti fatture:

- la fattura n. 9E del 04.09.2018, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 04.09.2018 al n. 12034 emessa dalla ditta **DE MARCHI S.r.l.** con sede a Fano (PU) – via Cavour n. 24 (P.IVA 02370350441) dell'importo complessivo di **euro 15.571,87** di cui euro 14.328,97 per lavori ed euro 1.432,90 per IVA al 10% ad oggetto: *“Manutenzione straordinaria e riqualificazione spazi e viabilità di accesso al Cimitero del Capoluogo – II° Stralcio”* (C.U.P.: **E84H17000560004 – C.I.G.: 71871954F0**);



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- la fattura n. 10E del 04.09.2018, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 04.09.2018 al n. 12033 emessa dalla ditta **DE MARCHI S.r.l.** con sede a Fano (PU) – via Cavour n. 24 (P.IVA 02370350441) dell'importo complessivo di **euro 1.910,91** di cui euro 1.737,19 per lavori ed euro 173,72 per IVA al 10% ad oggetto: “*Manutenzione straordinaria e riqualificazione spazi e viabilità di accesso al Cimitero del Capoluogo – II° Stralcio*” (**C.U.P.: E84H17000560004 – C.I.G.: 71871954F0**) – *Lavori aggiuntivi come da ordine di servizio n.1*;
- la fattura n. 16E del 12.10.2018, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 12.10.2018 al n. 13976 emessa dalla ditta **DE MARCHI S.r.l.** con sede a Fano (PU) – via Cavour n. 24 (P.IVA 02370350441) dell'importo complessivo di **euro 171,95** di cui euro 156,32 per lavori ed euro 15,63 per IVA al 10% ad oggetto: “*Manutenzione straordinaria e riqualificazione spazi e viabilità di accesso al Cimitero del Capoluogo – II° Stralcio*” – Saldo (**C.U.P.: E84H17000560004 – C.I.G.: 71871954F0**);

**VISTO** il DURC On Line prot. INPS\_11339149 del 09.07.2018 con scadenza validità il 06.11.2018 della ditta **DE MARCHI S.r.l.** con sede a Fano (PU) – via Cavour n. 24 (P.IVA 02370350441), il quale attesta che il soggetto di cui sopra risulta regolare nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 196 **reg. gen. n. 540 del 19.07.2018** con la quale sono stati affidati i lavori aggiuntivi di “*Manutenzione straordinaria e riqualificazione spazi e viabilità di accesso al Cimitero del Capoluogo – II° Stralcio – Lavori di riprofilatura di un tratto di marciapiedi*” (**C.I.G.: ZCA246939F**), alla ditta **B.F.E. Pavimentazioni Industriali**, con sede in C. da Volpi n. 32/A – 63837 Falerone (FM) – (P. IVA 02207710449), per la sistemazione della porzione di marciapiede in Via dei Tigli per un importo di **euro 1.830,00** di cui euro 1.500,00 per lavoro ed euro oltre 330,00 per iva 22%;

**PRESO ATTO** del Durc On Line numero protocollo INPS\_11091757 del 18.06.2018 con scadenza validità il 16.10.2018 della ditta **B.F.E. Pavimentazioni Industriali**, con sede in C. da Volpi n. 32/A – 63837 Falerone (FM) – (P. IVA 02207710449), il quale attesta che il soggetto di cui sopra risulta regolare nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

**VISTA** la fattura n. 1E del 20.09.2018, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 21.09.2018 al n. 12812 emessa dalla ditta **B.F.E. Pavimentazioni Industriali**, con sede in C. da Volpi n. 32/A – 63837 Falerone (FM) – (P. IVA 02207710449) dell'importo complessivo di **euro 1.830,00** di cui euro 1.500,00 per lavori ed euro 330,00 per IVA al 22% ad oggetto: “*Manutenzione straordinaria e riqualificazione spazi e viabilità di accesso al Cimitero del Capoluogo – II° Stralcio*” – *Lavori di riprofilatura di un tratto di marciapiedi*” (**C.I.G.: ZCA246939F**);

**VISTO** il quadro tecnico finale di rendicontazione come sotto riportato:

Quadro Tecnico Economico Finale di Rendicontazione	
Descrizione	Importi
Importo lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta (compresi euro 1.418,81 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	50.590,54
<b>Somme a disposizione:</b>	
I.V.A. (10 %) su lavori a misura	€ 5.059,05
Incentivazione (2 %)	€ 1.542,79
Lavori a fattura (ods n. 1)	€ 1.737,19
I.V.A. (10 %) su lavori a fattura	€ 173,72



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Lavori aggiuntivi atto n. 196 del 19.07.2018	€ 1.500,00
I.V.A. su lavori aggiuntivi 22%	€ 330,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 10.342,22</b>
<b>Totale generale somme</b>	<b>€ 60.933,29</b>
<b>Economie</b>	<b>€ 26.066,71</b>
<b>Totale di progetto</b>	<b>€ 87.000,00</b>

**ATTESO CHE** la spesa complessiva di **euro 19.484,73** viene finanziata con imputazione al Cap. 2842/C del PEG 2018, approvato con atto n. 42 del 30.03.2018 (ATTO G. C. N. 46 DEL 05.04.2018 "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017, EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011 E APPROVAZIONE DELLA CONSEGUENTE VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' (VARIAZIONE N. 1/2018) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020");

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ad oggetto: "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 2 del 11.06.2018 ad oggetto: "*Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato per il periodo 11.06.2018 - 30.11.2018.*", con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

**RAVVISATA**, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

**RICONOSCIUTA**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

## DETERMINA

- 1) DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) DI APPROVARE** gli atti contabili, raccolti in un unico fascicolo, redatto dal D.LL. in data 3 ottobre 2018 e costituito dai seguenti elaborati tecnico contabili:
  - Libretto delle misure;
  - Registro di contabilità n.1;
  - Sommario del registro di contabilità;
  - Stato finale dei lavori;
  - Documentazione fotografica dell'esecuzione dei lavori;
  - Avviso ai creditori;
  - Relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

dai quali risulta che la ditta **DE MARCHI S.r.l.** con sede a Fano (PU) – via Cavour n. 24 (P.IVA 02370350441) ha eseguito lavori per un importo di euro **50.590,54** oltre IVA, compresi gli oneri per la sicurezza e l'incidenza della manodopera ed al netto del ribasso d'asta;

- 3) **DI APPROVARE** la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti dalla direzione dei lavori in data 03.10.2018 dai quali risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquida alla ditta **DE MARCHI S.r.l.** a saldo e stralcio di ogni suo avere, il credito alla stessa spettante per l'esecuzione dei lavori in oggetto, pari ad euro **14.485,29** ed IVA 10% euro **1.448,53** per complessivi euro **15.933,82**;
- 4) **DI APPROVARE** il quadro tecnico economico inerente lo stato finale di rendicontazione dei lavori in specie come sotto riportato:

Quadro Tecnico Economico Finale di Rendicontazione	
Descrizione	Importi
Importo lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta (compresi euro 1.418,81 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	50.590,54
<b>Somme a disposizione:</b>	
I.V.A. (10 %) su lavori a misura	€ 5.059,05
Incentivazione (2 %)	€ 1.542,79
Lavori a fattura (ods n. 1)	€ 1.737,19
I.V.A. (10 %) su lavori a fattura	€ 173,72
Lavori aggiuntivi atto n. 196 del 19.07.2018	€ 1.500,00
I.V.A. su lavori aggiuntivi 22%	€ 330,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 10.342,22</b>
<b>Totale generale somme</b>	<b>€ 60.933,29</b>
<b>Economie</b>	<b>€ 26.066,71</b>
<b>Totale di progetto</b>	<b>€ 87.000,00</b>

- 5) **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per quanto in premessa esposto e motivato le seguenti fatture alla ditta **DE MARCHI S.r.l.** con sede a Fano (PU) – via Cavour n. 24 (P.IVA 02370350441):
- la fattura n. 9E del 04.09.2018, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 04.09.2018 al n. 12034 emessa dalla ditta **DE MARCHI S.r.l.** con sede a Fano (PU) – via Cavour n. 24 (P.IVA 02370350441) dell'importo pari all'imponibile di euro **14.328,97** per lavori ad oggetto: "Manutenzione straordinaria e riqualificazione spazi e viabilità di accesso al Cimitero del Capoluogo – II° Stralcio" (C.U.P.: **E84H17000560004** – C.I.G.: **71871954F0**);
  - la fattura n. 10E del 04.09.2018, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 04.09.2018 al n. 12033 emessa dalla ditta **DE MARCHI S.r.l.** con sede a Fano (PU) – via Cavour n. 24 (P.IVA 02370350441) dell'importo pari all'imponibile di euro **1.737,19** per lavori ad oggetto: "Manutenzione straordinaria e riqualificazione spazi e viabilità di accesso al Cimitero del Capoluogo – II° Stralcio" (C.U.P.: **E84H17000560004** – C.I.G.: **71871954F0**) – Lavori aggiuntivi come da ordine di servizio n. 1;
  - la fattura n. 16E del 12.10.2018, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 12.10.2018 al n. 13976 emessa dalla ditta **DE MARCHI S.r.l.** con sede a Fano (PU) – via Cavour n. 24 (P.IVA 02370350441) dell'importo pari all'imponibile di euro **156,32** per lavori ad oggetto: "Manutenzione straordinaria e riqualificazione spazi e viabilità di



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

accesso al Cimitero del Capoluogo – II° Stralcio” – Saldo (C.U.P.: E84H17000560004 – C.I.G.: 71871954F0);

- 6) **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, alla ditta **B.F.E. Pavimentazioni Industriali** per i lavori aggiuntivi di sistemazione della porzione di marciapiede in Via dei Tigli, la fattura n. 1E del 20.09.2018, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 21.09.2018 al n. 12812 emessa dalla ditta **B.F.E. Pavimentazioni Industriali**, con sede in C. da Volpi n. 32/A – 63837 Falerone (FM) – (P. IVA 02207710449) dell'importo pari all'imponibile di **euro 1.500,00** per lavori ad oggetto: “*Manutenzione straordinaria e riqualificazione spazi e viabilità di accesso al Cimitero del Capoluogo – II° Stralcio*” – **Lavori di riprofilatura di un tratto di marciapiedi**” (C.I.G.: ZCA246939F);
- 7) **DI PAGARE** ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/20144, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, la somma di **euro 1.952,25** pari all'importo dell'IVA della fattura di cui al precedente punto 3);
- 8) **DI DARE ATTO CHE** la spesa complessiva di **euro 19.484,73** viene finanziata con imputazione al Cap. 2842/C del PEG 2018, approvato con atto n. 42 del 30.03.2018 (atto G. C. n. 46 del 05.04.2018 “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017, EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011 E APPROVAZIONE DELLA CONSEGUENTE VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' (VARIAZIONE N. 1/2018) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020”);
- 9) **DI DARE ATTO CHE** la somma di **euro 1.542,79** relativa all'incentivazione della progettazione interna sarà liquidata successivamente all'approvazione del Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi per la progettazione interna;
- 10) **DI AUTORIZZARE** lo svincolo, dal rispettivo capitolo di imputazione, delle economie pari ad **euro 26.066,71** come risultanti dal Q.T.E. finale di rendicontazione;
- 11) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.
- 12) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario responsabile del servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
- 13) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs n. 267/2000.
- 14) **DI INOLTARE** il presente atto alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5, della L. n. 69 del 18/06/2009.

Montegiorgio, lì 15.10.2018



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
F.to FEDERICA DILUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

## **Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni**

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 15-10-2018

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
**F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI**  
*(Firma all'originale)*

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 15-10-2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI**  
*(Firma all'originale)*

### **VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:**

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

**Il Responsabile del Servizio**  
**F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI**  
*(Firma all'originale)*

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 16-05-2019

**Il Segretario Comunale**  
F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 16-05-2019 al 31-05-2019 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 847 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

**Il Segretario Comunale**  
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
Geom. MAURIZIO LUCHETTI