

Comune di MONTEGIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

LAVORI DI: "PUBBLICA ILLUMINAZIONE CORSO ITALIA E VIALE UGOLINO"

COMMITTENTE

Comune di Montegiorgio

IMPRESA ESECUTRICE

EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello
Via Soccorso Scn
- 63833 Montegiorgio (FM)-

IMPORTO LAVV. D'AGGIUDICAZIONE:

€ 32.525,54

DIRETTORE DEI LAVORI:

Dr. Ing. Dante CESETTI
- Via Pontenovo, 5 - 63833 Montegiorgio (FM) -

CUP: E82G18000060004

CIG: Z7B237AFD6

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 comma 2 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50)

A) Premessa

Il sottoscritto Ing. Dante Cesetti regolarmente iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo al n° A 171, per incarico dell'Amministrazione Comunale di Montegiorgio, ha provveduto alla direzione dei lavori in epigrafe.

Visto il progetto definitivo/esecutivo redatto dall'Ing. Dante approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 27/04/2018 che prevedeva il seguente quadro economico:

A	Importo Lavori	€	35 937,90
b	Oneri per la sicurezza lavori	€	1 814,27
c	Manodopera lavori	€	9 389,87
D=A-b	A base d'asta lavori	€	34 123,63

Somme a disposizione per l'Amministrazione:

d= A x 0,1	I.V.A. su lavori (10%)	€	3 593,79
e	Spese tecniche prog., D.L.	€	5 065,00
f= e x 0,04	C.N.P.A.I.A. (4%) su spese tecniche prog., D.L.	€	202,60
g= (e+f) x 0,22	I.V.A. Spese tecniche + C.N.P.A.I.A. (22%)	€	1 158,87
h	Accantonamento R.U.P. (0,6%)	€	215,63
i	Imprevisti ed arrotond.	€	326,21
P=d+e+f+g+h+i	Totale somme a disposizione	€	10 562,10
N=A+P	TOTALE PROGETTO	€	46 500,00

Con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 123 del 08/05/2018 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla Ditta EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello Via Soccorso Scn - 63833 Montegiorgio (FM)- per un importo contrattuale di Euro 32.525,54 comprensivo di € 1.814,27 per oneri di sicurezza, con un ribasso del 10,00 %.

Il quadro economico di aggiudicazione risulta essere il seguente:

A	Importo Lavori	€	35 937,90
b	Oneri per la sicurezza lavori	€	1 814,27
c	Manodopera lavori	€	9 389,87
D=A-b	A base d'asta lavori	€	34 123,63
Z	TOTALE LAVORI DI AGGIUDICAZIONE (Rib. 10,00%)	€	32 525,54

Somme a disposizione per l'Amministrazione:

d= Z x 0,1	I.V.A. su lavori (10%)	€	3 252,55
e	Spese tec. prog., D.L.	€	5 065,00
f= e x 0,04	C.N.P.A.I.A. (4%) su spese tecniche prog., D.L.	€	202,60
g= (e+f) x 0,22	I.V.A. Spese tecniche + C.N.P.A.I.A. (22%)	€	1 158,87
h	Accantonamento R.U.P. (0,6%)	€	215,63
i	Imprevisti ed arrotond.	€	4 079,81
P=d+e+f+g+h+i	Totale somme a disposizione	€	13 974,46
N=Z+P	TOTALE PROGETTO	€	46 500,00

Visto il conto finale redatto in data 02/01/2021, attestante che i lavori eseguiti dall'Impresa in dipendenza dell'affidamento citato hanno l'importo complessivo netto di €. 32.525,54, contenuto e pari al limite autorizzato, che comporta il seguente quadro economico finale:

Z	TOTALE NETTO LAVORI ESEGUITI (Rib. 10,00%)	€	32 525,54
---	--	---	-----------

Somme a disposizione per l'Amministrazione:

d= Z x 0,1	I.V.A. su lavori (10%)	€	3 252,55
e	Spese tecniche prog., D.L.	€	5 065,00
f= e x 0,04	C.N.P.A.I.A. (4%) su spese tecniche prog., D.L.	€	202,60
g= (e+f) x 0,22	I.V.A. Spese tecniche + C.N.P.A.I.A. (22%)	€	1 158,87
h	Accantonamento R.U.P. (0,6%)	€	215,63
i	Imprevisti ed arrotond.	€	4 079,81
P=d+e+f+g+h+i	Totale somme a disposizione	€	13 974,46
N=Z+P	TOTALE PROGETTO	€	46 500,00

VISTO il verbale di consegna lavori in data 05/06/2018 che prevedeva che i lavori dovevano essere compiuti in 30 giorni naturali e consecutivi;

VISTA la sospensione dei lavori in data 15/06/2018;

VISTA la ripresa dei lavori in data 30/08/2018;

VISTA la data utile per dare compiuti i lavori 18/09/2018;

VISTO il verbale di ultimazione lavori, che certifica che i lavori sono stati ultimati in data 16/09/2018, e quindi entro il tempo utile contrattuale;

CERTIFICA

che i lavori di: "PUBBLICA ILLUMINAZIONE CORSO ITALIA E VIALE UGOLINO" aggiudicati all'Impresa Ditta EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello Via Soccorso Scn - 63833 Montegiorgio (FM)-, sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e nei tempi previsti.

Che può essere pagato all'Impresa EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello Via Soccorso Scn - 63833 Montegiorgio (FM)-, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori su indicati l'importo di **Euro 162,63 + I.V.A.** salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto, come specificato nello schema seguente:

Importo S.A.L. Finale	€.	32.525,54
Importo liquidato I° S.A.L.	- €.	<u>32.362,91</u>
Importo della rata di saldo:	€.	162,63
I.V.A 10%:	€.	<u>16,26</u>
Totale:	€.	178,89

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Montegiorgio li 02/01/2021

Il Direttore dei lavori



L'Impresa
Edi Elettronica
di RIPANI MARCELLO
63833 MONTEGORGIO (FM) - C.da Soccorso, scn
Tel. e Fax 0734/80123 - Cell. 327.2065046
C.F. RPN MCL 60725 A252U - P.I. 0134873063

Visto: Il Responsabile LL.PP.